



REVITALIZAÇÃO 1º, 2º E UNIDADES ADMINISTRATIVAS

16ª MEDIÇÃO

TOTAL ACUMULADO R\$ 21.434.084,77 - 77,17%

16ª MEDIÇÃO - R\$ 108.005,97 - 0,39%

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE PREVISTA	VALOR UNITÁRIO COM BDI			VALOR TOTAL COM BDI			QTDE ENTREGUE /EXECUTADA	% PAGA 16ª MEDIÇÃO	VALOR PAGO MÃO DE OBRA	VALOR PAGO MATERIAL	VALOR TOTAL PAGO 16ª MEDIÇÃO COM BDI
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL					
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	-	-	-	-				-
1.1			DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA					-	-	-	-					-
1.1.1	TCE-C 00009	Próprio	ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)	UN	3,00	-	292,28	292,28	-	876,84	876,84		0,00%	0,00	0,00	-
1.1.2	016744	SBC	PROGRAMA GERENC.PGRCC RESOLUCAO CONAMA 307/2002 ATE 5.000 M2	m²	3.815,86	1,69	-	1,69	6.446,62	-	6.446,62		0,00%	0,00	0,00	-
1.1.3	REF SETOP 50267	Próprio	LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO COM RELATÓRIOS	MÊS	6,00	1.131,92	0,14	1.132,06	6.791,50	0,84	6.792,34		0,00%	0,00	0,00	-
1.2	TCE-C 00909	Próprio	GESTÃO TÉCNICA DE INSTALAÇÕES: ACOMPANHAMENTO POR ESPECIALISTAS NAS ÁREAS DE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E DE AR CONDICIONADO E GESTÃO TÉCNICA PARA AJUSTES DURANTE A EXECUÇÃO, CORREÇÕES E MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES - INCLUSIVE VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE, QUANTIFICAÇÃO, APRESENTAÇÃO A FISCALIZAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E REGISTRO EM AS BUILT - ACOMPANHAMENTO MÍNIMO POR 4 HORAS SEMANAIS POR CADA UM DOS TRÊS ENGENHEIROS (QUE DEVEM SER COMPROVADAMENTE PLENOS): ELETRICISTA, CIVIL E MECÂNICO	MÊS	4,00	7.193,58	114,41	7.307,99	28.774,32	457,62	29.231,95		0,00%	0,00	0,00	-
1.1.5	TCE-C 00910	Próprio	GESTÃO TÉCNICA DE INSTALAÇÕES: ACOMPANHAMENTO POR ESPECIALISTAS NA ÁREA DE ESTRUTURAS E GESTÃO TÉCNICA PARA AJUSTES DURANTE A EXECUÇÃO, CORREÇÕES E MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES - INCLUSIVE VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE, QUANTIFICAÇÃO, APRESENTAÇÃO A FISCALIZAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E REGISTRO EM AS BUILT - ACOMPANHAMENTO MÍNIMO POR 4 HORAS SEMANAIS DE ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM ESTRUTURAS (QUE DEVE SER COMPROVADAMENTE PLENO)	MÊS	1,00	7.193,58	114,41	7.307,99	7.193,58	114,41	7.307,99		0,00%	0,00	0,00	-
1.1.6	TCE-C 00911	Próprio	GESTÃO TÉCNICA DE INSTALAÇÕES: ACOMPANHAMENTO POR ESPECIALISTA NA ÁREA DE ARQUITETURA E GESTÃO TÉCNICA PARA AJUSTES DURANTE A EXECUÇÃO, CORREÇÕES E MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES - INCLUSIVE VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE, QUANTIFICAÇÃO, APRESENTAÇÃO A FISCALIZAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E REGISTRO EM AS BUILT - ACOMPANHAMENTO MÍNIMO POR 4 HORAS SEMANAIS DE ARQUITETO DE INTERIORES (QUE DEVE SER COMPROVADAMENTE PLENO)	MÊS	1,00	7.193,58	114,41	7.307,99	7.193,58	114,41	7.307,99		0,00%	0,00	0,00	-
1.1.7	TCE-C 00903	Próprio	ELABORAÇÃO DE AS BUILT PARA PROJETO ARQUITETÔNICO - FORNECIMENTO DE PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUÇÃO EM OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	UN	1,00	8.797,96	747,37	9.545,33	8.797,96	747,37	9.545,33		0,00%	0,00	0,00	-
1.1.8	TCE-C 00904	Próprio	ELABORAÇÃO DE AS BUILT PARA PROJETO ELÉTRICO - FORNECIMENTO DE PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUÇÃO EM OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	UN	1,00	8.746,57	747,44	9.494,01	8.746,57	747,44	9.494,01		0,00%	0,00	0,00	-
1.1.9	TCE-C 00905	Próprio	ELABORAÇÃO DE AS BUILT PARA PROJETO HIDROSSANITÁRIO - FORNECIMENTO DE PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUÇÃO EM OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	UN	1,00	8.335,12	747,42	9.082,55	8.335,12	747,42	9.082,55		0,00%	0,00	0,00	-
1.1.10	TCE-C 00906	Próprio	ELABORAÇÃO DE AS BUILT PARA PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO - FORNECIMENTO DE PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUÇÃO EM OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	UN	1,00	8.682,16	841,34	9.523,50	8.682,16	841,34	9.523,50		0,00%	0,00	0,00	-
1.1.11	TCE-C 00907	Próprio	ELABORAÇÃO DE AS BUILT PARA PROJETO ESTRUTURAL- FORNECIMENTO DE PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUÇÃO EM OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	UN	1,00	8.832,45	747,39	9.579,84	8.832,45	747,39	9.579,84		0,00%	0,00	0,00	-
1.1.12	TCE-C 00908	Próprio	ELABORAÇÃO DE AS BUILT PARA PROJETO DE LÓGICA - FORNECIMENTO DE PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUÇÃO EM OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	UN	1,00	8.746,57	747,44	9.494,01	8.746,57	747,44	9.494,01		0,00%	0,00	0,00	-

1.1.13	TCE-C 00901	Próprio	ELABORAÇÃO DE DATABOOK - FORNECIMENTO DE PASTA COM PROJETOS E MANUAL DE USO/ MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO, CERTIFICADOS DE GARANTIA E MANUAIS DE TODOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS/ FORNECIDOS POR TERCEIROS E PELA CONSTRUTORA	UN	1,00	4.391,98	445,36	4.837,34	4.391,98	445,36	4.837,34		0,00%	0,00	0,00	-
1.1.14	30.02.42	EMBASA	PLOTAGEM EM FORMATO A1, COLORIDA	UN	200,00	-	7,90	7,90	-	1.580,32	1.580,32		0,00%	0,00	0,00	-
1.2			CANTEIRO E INSTALAÇÕES					-	-	-	-					-
1.2.1			CANTEIRO					-	-	-	-					-
1.2.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,50	42,90	479,83	522,73	193,03	2.159,25	2.352,28		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	150,00	35,94	64,87	100,80	5.390,33	9.730,04	15.120,37		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.1.3	012223	SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	100,00	4,45	9,71	14,17	445,23	971,42	1.416,66		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.1.4	REF SEINFRA C2850 002	Próprio	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA S/ QD (TCE)	UN	1,00	1.120,64	2.870,42	3.991,06	1.120,64	2.870,42	3.991,06		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.1.5	REF SEINFRA C16341	Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (TCE)	un	1,00	814,08	1.302,64	2.116,72	814,08	1.302,64	2.116,72		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.1.6	012057	SBC	CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC	MES	11,00	-	1.909,57	1.909,57	-	21.005,29	21.005,29		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.1.7	012158	SBC	ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m	MES	21,00	-	890,61	890,61	-	18.702,80	18.702,80		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.1.8	REF SETOP 16354	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	11,00	-	1.276,92	1.276,92	-	14.046,08	14.046,08		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.1.9	REF SUDECAP 010901 002	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	5,00	-	1.558,57	1.558,57	-	7.792,83	7.792,83		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.1.10	REF. SUDECAP 010901 001	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	5,00	-	1.558,57	1.558,57	-	7.792,83	7.792,83		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.1.11	REF CPOS/CDHU 02.01.200	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA	m²	132,00	6,92	4,25	11,17	914,09	561,00	1.475,08		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.1.12	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	6,00	62,85	104,29	167,14	377,11	625,72	1.002,83		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.1.13	TCE-C 00004	Próprio	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	UNID	1,00	1.594,06	8.527,80	10.121,86	1.594,06	8.527,80	10.121,86		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.2			ÁREA DE VIVÊNCIA					-	-	-	-					-
1.2.2.1	REF FDE 1606048	Próprio	LOCAÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO TEMPERATURA NATURAL OU GELADA.	UNID	1,00	8,72	386,14	394,86	8,72	386,14	394,86		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.2.2	3225	ORSE	Mesa banco (padrão emurb)	un	2,00	276,67	782,29	1.058,96	553,34	1.564,59	2.117,93		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.2.3	REF ORSE 284	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO ZINCADO, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, NÃO PINTADA E = 0,5 MM	m²	40,00	11,47	58,47	69,94	458,96	2.338,80	2.797,76		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.3			PROTEÇÕES INTERNAS					-	-	-	-					-
1.2.3.1	REF EMOP 14.006.0400-0 001	Próprio	PROTECAO DE PAREDES, COM MADEIRA CHAPA DE MADEIRA RESINADA 6MM , EXCLUSIVE PINTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	291,00	42,06	35,07	77,13	12.239,37	10.206,30	22.445,68		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.3.2	13266	ORSE	Proteção de piso contra impactos, com chapa compensada resinadas e=6mm e lonaplástica	m²	500,00	11,02	24,51	35,52	5.508,24	12.252,75	17.760,98		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.3.3	REF SINAPI 97113 001	Próprio	LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE MOBILIÁRIO	m²	500,00	0,26	1,94	2,21	131,99	972,30	1.104,29		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.4			OPERAÇÃO					-	-	-	-					-
1.2.4.1			CONSUMOS					-	-	-	-					-
1.2.4.1.1	014050	SBC	CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO	MES	11,00	-	369,43	369,43	-	4.063,73	4.063,73	0,04	0,39%	0,00	16,93	16,93
1.2.4.1.2	014045	SBC	CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA	MES	11,00	-	130,27	130,27	-	1.432,98	1.432,98	0,04	0,39%	0,00	5,97	5,97
1.2.4.1.3	REF IOPES 220803	Próprio	VEÍCULO E COMBUSTÍVEL, SEM MOTORISTA, PARA USO EM SERVIÇOS (TCE)	mês	11,00	-	1.690,05	1.690,05	-	18.590,57	18.590,57	0,04	0,39%	0,00	77,46	77,46
1.2.4.1.4	REF SBC 014002	Próprio	TARIFAS DE TELEFONE/INTERNET (TCE)	MES	11,00	46,89	335,56	382,45	515,79	3.691,19	4.206,98	0,04	0,39%	2,15	15,38	17,53
1.2.4.2			MÁQUINAS E FERRAMENTAS					-	-	-	-					-
1.2.4.2.1	REF SBC 067801 001	Próprio	KIT TIPO INTELBRAS - CENTRAL DE ALARME MONITORADO COM BOTÕES DE PÂNICO COMPLETO - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.425,02	6.412,23	8.837,25	2.425,02	6.412,23	8.837,25		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.4.2.2	REF SBC 013026 001	Próprio	ALUGUEL MENSAL DE MINI GRUA, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MES	5,00	-	1.509,10	1.509,10	-	7.545,49	7.545,49		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.4.2.3	72817	SINAPI	BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA (PROTEÇÃO AO REDOR DA MINI-GRUA)	M	5,00	78,80	326,68	405,49	394,02	1.633,42	2.027,44		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.4.2.4	REF EMOP 05.005.0051-0 001	Próprio	TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA EM ANDAIME,EXCLUSIVE ESTE,COM UTILIZACAO DE 2 VEZES,INCLUSIVE C OSTURA DA TELA SE NECESSARIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	m²	40,00	15,26	14,39	29,64	610,31	575,46	1.185,77		0,00%	0,00	0,00	-

1.2.4.2.5	05.006.0001-1	EMOP	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO À SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ À OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	105,00	-	38,22	38,22	-	4.013,45	4.013,45		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.4.2.6	97066	SINAPI	PROTEÇÃO DE PEDESTRES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_03/2024_PS	m²	4,00	152,57	247,77	400,33	610,27	991,06	1.601,33		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.4.2.7	REF ORSE 10551	Próprio	ALUGUEL DE RÁDIO COMUNICADOR PARA SERVIÇO - 2 UNIDADES POR MÊS	Mês	21,00	1,79	16,08	17,86	37,51	337,60	375,11		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.4.2.8	REF SINAPI 93421	Próprio	ALUGUEL DE GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DIÁRIA	DIÁRIA	10,00	96,72	472,38	569,10	967,20	4.723,80	5.690,99		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.5			LIMPEZA PERMANENTE E TRANSPORTES INTERNOS					-	-	-	-					-
1.2.5.1	REF SUDECAP 19.27.01.001	Próprio	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	UN	765,00	-	5,01	5,01	-	3.830,12	3.830,12		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.5.2	TCE-C 00029	Próprio	ALUGUEL DE CAÇAMBA 5M3 PARA REMOÇÃO DE GESSO, INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO CORRETO	UN	55,00	-	538,06	538,06	-	29.593,57	29.593,57		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.5.3	TCE-C 00028	Próprio	ALUGUEL DE CAÇAMBA 5M3 PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS CLASSE B, INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO CORRETO	UN	24,00	-	385,93	385,93	-	9.262,28	9.262,28		0,00%	0,00	0,00	-
1.2.5.4	TCE-C 00005	Próprio	ALUGUEL DE CAÇAMBA 5M³ PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS, INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESCARTE CORRETO	UN	65,00	-	356,24	356,24	-	23.155,62	23.155,62		0,00%	0,00	0,00	-
2.1			ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONAL EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAL					-	-	-	-					-
2.1.1	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	15,00	26.128,63	447,44	26.576,07	391.929,42	6.711,65	398.641,07		0,00%	0,00	0,00	-
2.1.2	93570	SINAPI	ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	11,00	24.219,75	447,44	24.667,19	266.417,27	4.921,87	271.339,14	0,04	0,39%	1110,12	20,51	1.130,62
2.1.3	93567	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	26.128,63	447,44	26.576,07	313.543,54	5.369,32	318.912,86		0,00%	0,00	0,00	-
2.1.4	93567	SINAPI	ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	26.128,63	447,44	26.576,07	156.771,77	2.684,66	159.456,43		0,00%	0,00	0,00	-
2.1.5	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	15,00	7.191,78	465,70	7.657,48	107.876,66	6.985,52	114.862,18		0,00%	0,00	0,00	-
2.1.6	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	15,00	13.064,38	572,54	13.636,92	195.965,77	8.588,10	204.553,87	0,04	0,26%	544,37	23,86	568,23
2.1.7	101390	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	15,00	8.243,52	447,43	8.690,94	123.652,74	6.711,38	130.364,12		0,00%	0,00	0,00	-
2.1.8	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	15,00	5.326,85	465,70	5.792,55	79.902,78	6.985,52	86.888,30		0,00%	0,00	0,00	-
2.2			EQUIPE AUXILIAR					-	-	-	-					-
2.2.1	101432	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00	5.144,83	1.520,33	6.665,16	51.448,34	15.203,26	66.651,60		0,00%	0,00	0,00	-
2.2.2	011779	SBC	SERVENTE PARA CARGA/DESCARGA	MES	10,00	4.262,25	1,78	4.264,03	42.622,49	17,77	42.640,26	0,04	0,39%	177,60	0,07	177,67
2.2.3	011775	SBC	SERVENTE PARA LIMPEZA EM OBRAS	MES	10,00	4.530,61	1,88	4.532,50	45.306,13	18,83	45.324,96	0,04	0,39%	188,78	0,08	188,86
2.2.4	TCE-01200	Próprio	SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÁTICO EM EVENTOS DE ALARME VIOLADO	MES	11,00	-	239,34	239,34	-	2.632,79	2.632,79	0,04	0,39%	0,00	10,97	10,97
2.3			HORAS EXTRAS					-	-	-	-					-
2.3.1			ENGENHEIRO CIVIL PLENO					-	-	-	-					-
2.3.1.1	REF SINAPI 90778 001	Próprio	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%)	H	370,00	223,55	2,38	225,93	82.713,48	882,29	83.595,76		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.1.2	REF SINAPI 90778 002	Próprio	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%)	H	160,00	297,24	2,38	299,63	47.558,78	381,53	47.940,31		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.1.3	REF SINAPI 90778 003	Próprio	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO)	H	150,00	179,33	2,38	181,71	26.900,17	356,36	27.256,53		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.1.4	REF SINAPI 90778 004	Próprio	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%)	H	210,00	267,77	2,38	270,15	56.230,74	500,76	56.731,49		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.1.5	REF SINAPI 90778 005	Próprio	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%)	H	40,00	356,19	2,39	358,58	14.247,50	95,73	14.343,24		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.2			ARQUITETO PLENO					-	-	-	-					-
2.3.2.1	REF SINAPI 90769 001	Próprio	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%)	H	814,00	207,37	2,38	209,74	168.797,87	1.933,87	170.731,74		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.2.2	REF SINAPI 90769 002	Próprio	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%)	H	352,00	276,05	2,38	278,43	97.171,07	836,27	98.007,33		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.2.3	REF SINAPI 90769 003	Próprio	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO)	H	330,00	166,15	2,38	168,53	54.830,62	784,00	55.614,62		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.2.4	REF SINAPI 90769 004	Próprio	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%)	H	462,00	248,57	2,38	250,96	114.841,45	1.101,66	115.943,12		0,00%	0,00	0,00	-

2.3.2.5	REF SINAPI 90769 005	Próprio	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%)	H	88,00	331,00	2,38	333,38	29.127,63	209,84	29.337,47		0,00%	0,00	0,00	
2.3.3			ENGENHEIRO ELETRICISTA					-	-	-	-					-
2.3.3.1	REF SINAPI 90677 001	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%)	H	296,00	186,48	2,38	188,86	55.197,88	705,83	55.903,71		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.3.2	REF SINAPI 90677 002	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%)	H	128,00	247,19	2,38	249,58	31.640,72	305,22	31.945,94		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.3.3	REF SINAPI 90677 003	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO)	H	120,00	150,04	2,38	152,43	18.005,07	286,15	18.291,22		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.3.4	REF SINAPI 90677 004	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%)	H	168,00	222,90	2,38	225,28	37.447,00	400,61	37.847,60		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.3.5	REF SINAPI 90677 005	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%)	H	32,00	295,76	2,39	298,15	9.464,17	76,59	9.540,76		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.4			ENGENHEIRO MECÂNICO					-	-	-	-					-
2.3.4.1	REF SINAPI 90677 006	Próprio	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%)	H	148,00	186,48	2,38	188,86	27.598,94	352,91	27.951,85		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.4.2	REF SINAPI 90677 007	Próprio	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%)	H	64,00	247,19	2,38	249,58	15.820,36	152,61	15.972,97		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.4.3	REF SINAPI 90677 008	Próprio	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO)	H	60,00	150,04	2,38	152,43	9.002,54	143,07	9.145,61		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.4.4	REF SINAPI 90677 009	Próprio	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%)	H	84,00	186,48	2,38	188,86	15.664,26	200,30	15.864,57		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.4.5	REF SINAPI 90677 010	Próprio	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%)	H	16,00	295,76	2,39	298,15	4.732,09	38,29	4.770,38		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.5			TÉCNICO EM SEGURANÇA DE TRABALHO					-	-	-	-					-
2.3.5.1	REF SINAPI 100309 001	Próprio	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%)	H	370,00	61,48	30,40	91,88	22.747,35	11.248,33	33.995,67		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.5.2	REF SINAPI 100309 002	Próprio	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%)	H	160,00	81,71	2,49	84,20	13.073,35	398,42	13.471,77		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.5.3	REF SINAPI 100309 003	Próprio	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO)	H	150,00	49,35	2,50	51,84	7.401,80	374,84	7.776,64		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.5.4	REF SINAPI 100309 004	Próprio	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%)	H	210,00	73,61	2,50	76,11	15.458,79	524,78	15.983,57		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.5.5	REF SINAPI 100309 005	Próprio	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%)	H	40,00	97,88	2,50	100,38	3.915,25	99,96	4.015,21		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.6			MESTRE DE OBRAS					-	-	-	-					-
2.3.6.1	REF SINAPI 90780 001	Próprio	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%)	H	370,00	111,69	3,05	114,74	41.324,18	1.129,72	42.453,90		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.6.2	REF SINAPI 90780 002	Próprio	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%)	H	160,00	148,34	3,05	151,39	23.733,64	488,53	24.222,16		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.6.3	REF SINAPI 90780 003	Próprio	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO)	H	150,00	89,71	3,04	92,75	13.456,02	456,67	13.912,70		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.6.4	REF SINAPI 90780 004	Próprio	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%)	H	210,00	133,68	3,05	136,73	28.071,94	641,19	28.713,14		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.6.5	REF SINAPI 90780 005	Próprio	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%)	H	40,00	177,65	3,05	180,70	7.105,80	122,13	7.227,93		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.7			AUXILIAR TÉCNICO					-	-	-	-					-
2.3.7.1	REF SINAPI 88255 001	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%)	H	370,00	70,54	2,38	72,93	26.100,68	882,29	26.982,97		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.7.2	REF SINAPI 88255 002	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%)	H	160,00	93,92	2,38	96,31	15.027,45	381,53	15.408,98		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.7.3	REF SINAPI 88255 003	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO)	H	150,00	56,52	2,38	58,90	8.477,49	357,68	8.835,18		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.7.4	REF SINAPI 88255 004	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%)	H	210,00	84,57	2,38	86,95	17.759,31	500,76	18.260,07		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.7.5	REF SINAPI 88255 005	Próprio	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%)	H	40,00	112,61	2,38	115,00	4.504,44	95,38	4.599,82		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.8			ALMOXARIFE					-	-	-	-					-
2.3.8.1	REF SINAPI 90766 001	Próprio	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%)	H	370,00	45,59	2,49	48,08	16.867,61	921,35	17.788,96		0,00%	0,00	0,00	-

2.3.8.2	REF SINAPI 90766 002	Próprio	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%)	H	160,00	60,74	2,49	63,23	9.718,43	398,42	10.116,85		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.8.3	REF SINAPI 90766 003	Próprio	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO)	H	150,00	36,51	2,48	38,99	5.476,12	372,20	5.848,32		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.8.4	REF SINAPI 90766 004	Próprio	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%)	H	210,00	54,67	2,49	57,16	11.480,45	522,93	12.003,38		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.8.5	REF SINAPI 90766 005	Próprio	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%)	H	40,00	72,85	2,49	75,34	2.913,91	99,61	3.013,52		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.9			PROFISSIONAL					-	-	-	-					-
2.3.9.1	REF SINAPI 88309 001	Próprio	PROFISSIONAL (HORA EXTRA 50%)	H	2.775,00	15,13	-	15,13	41.998,10	-	41.998,10		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.9.2	REF SINAPI 88309 002	Próprio	PROFISSIONAL (HORA EXTRA 100%)	H	480,00	30,29	-	30,29	14.537,52	-	14.537,52		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.9.3	REF SINAPI 88309 003	Próprio	PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO)	H	450,00	6,05	-	6,05	2.724,20	-	2.724,20		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.9.4	REF SINAPI 88309 004	Próprio	PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%)	H	630,00	24,22	0,01	24,22	15.255,53	5,54	15.261,07		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.9.5	REF SINAPI 88309 005	Próprio	PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%)	H	120,00	42,39	0,01	42,40	5.087,29	1,06	5.088,34		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.10			MEIO-PROFISSIONAL					-	-	-	-					-
2.3.10.1	REF SINAPI 88243- 001	Próprio	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%)	H	2.775,00	34,17	0,01	34,18	94.813,16	24,42	94.837,58		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.10.2	REF SINAPI 88243- 002	Próprio	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%)	H	1.200,00	45,56	0,01	45,57	54.674,09	10,56	54.684,65		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.10.3	REF SINAPI 88243 003	Próprio	MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO)	H	1.125,00	4,55	-	4,55	5.117,78	-	5.117,78		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.10.4	REF SINAPI 88243 004	Próprio	MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%)	H	1.575,00	18,21	0,01	18,22	28.687,27	13,86	28.701,12		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.10.5	REF SINAPI 88243 005	Próprio	MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%)	H	120,00	31,88	0,01	31,89	3.825,50	1,06	3.826,55		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.11			SERVENTE					-	-	-	-					-
2.3.11.1	REF SINAPI 88316 001	Próprio	SERVENTE (HORA EXTRA 50%)	H	2.775,00	10,69	-	10,69	29.667,27	-	29.667,27		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.11.2	REF SINAPI 88316 002	Próprio	SERVENTE (HORA EXTRA 100%)	H	1.200,00	21,40	-	21,40	25.679,29	-	25.679,29		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.11.3	REF SINAPI 88316 003	Próprio	SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO)	H	1.125,00	4,27	-	4,27	4.801,01	-	4.801,01		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.11.4	REF SINAPI 88316 004	Próprio	SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%)	H	1.575,00	17,11	-	17,11	26.954,94	-	26.954,94		0,00%	0,00	0,00	-
2.3.11.5	REF SINAPI 88316 005	Próprio	SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%)	H	300,00	29,95	0,01	29,96	8.985,64	2,64	8.988,28		0,00%	0,00	0,00	-
3			TÉRREO					-	-	-	-					-
3.1			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					-	-	-	-					-
3.1.1	REF ORSE 10552	Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	150,00	27,42	10,26	37,68	4.112,70	1.538,96	5.651,66		0,00%	0,00	0,00	-
3.1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	7,53	59,07	23,70	82,76	444,78	178,43	623,22		0,00%	0,00	0,00	-
3.2			REFORÇO ESTRUTURAL					-	-	-	-					-
3.2.1	REF SIURB 13050005 001	Próprio	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	m²	132,00	37,50	15,32	52,82	4.950,23	2.022,14	6.972,37		0,00%	0,00	0,00	-
3.2.2	TCE-C00186	Próprio	TRATAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE ARMADURA EXPOSTA ESPESSURA DE 3CM	m²	17,60	17,02	387,76	404,78	299,51	6.824,55	7.124,06		0,00%	0,00	0,00	-
3.2.3	TCE-C 00203	Próprio	REFORÇO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/M²; RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: 2800 MPA,ESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGAS DE CONCRETO.	m²	600,00	114,47	1.278,89	1.393,36	68.680,50	767.332,55	836.013,05		0,00%	0,00	0,00	-
3.2.4	104720	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	132,00	30,81	152,11	182,92	4.067,51	20.078,53	24.146,03		0,00%	0,00	0,00	-
3.2.5	REF SETOP 48460 + SINAPI 97640 + SINAPI 96115	Próprio	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²	300,00	20,54	6,73	27,27	6.161,13	2.019,39	8.180,52		0,00%	0,00	0,00	-
3.2.6	023573	SBC	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE LUMINARIAS	UN	150,00	21,20	0,01	21,21	3.179,55	1,32	3.180,87		0,00%	0,00	0,00	-
3.2.7	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	100,00	8,68	3,37	12,05	868,47	337,01	1.205,48		0,00%	0,00	0,00	-

3.2.8	96361	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	100,00	24,81	146,05	170,86	2.481,35	14.604,75	17.086,09		0,00%	0,00	0,00	-
3.2.9	TCE-C 00207	Próprio	REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM GERAL	m²	300,00	39,54	43,50	83,05	11.862,95	13.050,83	24.913,77		0,00%	0,00	0,00	-
3.2.10	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	300,00	6,20	9,25	15,45	1.861,01	2.774,36	4.635,37		0,00%	0,00	0,00	-
3.3			PISO					-	-	-	-					-
3.3.1	REF SINAPI 986711 001	Próprio	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	150,00	54,55	684,24	738,79	8.181,84	102.636,66	110.818,51		0,00%	0,00	0,00	-
3.4			PAREDES E SEPTOS					-	-	-	-					-
3.4.1	REF SINAPI 96368 001	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	50,00	27,38	266,11	293,49	1.369,14	13.305,56	14.674,70		0,00%	0,00	0,00	-
3.5			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	-	-	-					-
3.5.1			REGISTROS					-	-	-	-					-
3.5.1.1	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	6,00	41,31	47,31	12,00	82,62	94,63		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.1.2	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	6,00	33,55	39,55	12,00	67,10	79,10		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.2			TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA ESGOTO SANITÁRIO					-	-	-	-					-
3.5.2.1	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	2,08	2,34	4,42	8,31	9,36	17,67		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.2.2	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	7,40	6,79	14,19	37,00	33,96	70,96		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.2.3	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	3,12	4,23	7,36	3,12	4,23	7,36		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.2.4	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,83	11,25	20,09	8,83	11,25	20,09		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.2.5	103995	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,33	10,67	19,01	8,33	10,67	19,01		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.2.6	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,83	7,16	16,00	8,83	7,16	16,00		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.2.7	104006	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,59	18,07	30,66	12,59	18,07	30,66		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.2.8	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,00	8,64	7,23	15,87	172,81	144,66	317,47		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.2.9	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	7,18	16,26	23,44	14,36	32,52	46,88		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.2.10	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,00	10,30	12,88	23,19	51,52	64,41	115,93		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.2.11	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	10,82	12,71	23,54	21,65	25,43	47,08		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.2.12	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	9,88	6,47	16,35	39,53	25,87	65,39		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.2.13	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,00	14,59	21,10	35,69	145,89	211,00	356,89		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.2.14	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	5,41	4,35	9,76	5,41	4,35	9,76		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.3			TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA ÁGUA FRIA					-	-	-	-					-
3.5.3.1	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,00	20,79	24,74	45,54	207,92	247,43	455,35		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.3.2	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15,00	24,24	26,85	51,10	363,62	402,82	766,45		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.3.3	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00	17,34	19,35	36,69	346,86	386,98	733,84		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.3.4	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	7,51	11,87	19,38	75,06	118,70	193,76		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.3.5	89516	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	2,57	8,02	10,59	10,28	32,10	42,38		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.3.6	053408	SBC	JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x50mm	UN	2,00	41,54	41,10	82,64	83,08	82,20	165,28		0,00%	0,00	0,00	-

3.5.3.7	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	9,00	19,72	28,72	9,00	19,72	28,72		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.3.8	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	7,00	16,09	23,09	13,99	32,19	46,18		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.3.9	89851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	15,13	25,50	40,63	75,63	127,50	203,13		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.3.10	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	10,02	19,64	29,66	20,04	39,28	59,32		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.3.11	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	7,51	10,99	18,50	105,08	153,86	258,94		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.3.12	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	10,02	22,49	32,51	20,04	44,98	65,03		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.3.13	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	10,49	23,03	33,52	41,95	92,11	134,06		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.3.14	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	6,92	7,04	13,96	55,33	56,31	111,64		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.3.15	1634	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mmRev. 01 - 10/2022	un	5,00	13,48	19,23	32,72	67,40	96,17	163,58		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.3.16	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	6,00	14,05	20,05	42,01	98,37	140,37		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.3.17	1636	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	3,00	16,75	29,56	46,32	50,26	88,69	138,96		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.3.18	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	26,05	91,20	117,26	130,27	456,01	586,28		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.3.19	1563	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	1,00	16,75	37,04	53,79	16,75	37,04	53,79		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.3.20	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	7,00	16,09	23,09	13,99	32,19	46,18		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.3.21	89545	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	13,00	2,19	17,65	19,84	28,48	229,46	257,95		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.3.22	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,00	15,97	13,46	29,43	111,79	94,24	206,03		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.3.23	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	14,00	48,05	62,05	42,00	144,16	186,15		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.3.24	053876	SBC	ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO	UN	4,00	23,41	97,86	121,28	93,66	391,45	485,11		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.3.25	053272	SBC	TAMPAO (CAP) PVC 75mm	UN	1,00	14,46	9,72	24,18	14,46	9,72	24,18		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.3.26	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	10,02	19,64	29,66	90,20	176,76	266,96		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.3.27	94698	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	16,85	57,26	74,11	16,85	57,26	74,11		0,00%	0,00	0,00	-
3.5.3.28	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	14,00	38,28	52,28	14,00	38,28	52,28		0,00%	0,00	0,00	-
3.6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA					-	-	-	-					-
3.6.1			TUBULAÇÃO E FIAÇÃO					-	-	-	-					-
3.6.1.1			INFRA DE PISO					-	-	-	-					-
3.6.1.1.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	6,62	9,12	15,73	330,85	455,79	786,64		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.1.2	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	7,61	4,36	11,97	152,22	87,11	239,34		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.1.3	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	11,47	7,94	19,40	229,30	158,74	388,04		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.2			INFRA AÉREA					-	-	-	-					-
3.6.1.2.1	061167	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1"" COM CONEXOES	M	100,00	24,93	13,19	38,12	2.492,79	1.318,99	3.811,77		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.2.2	061168	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4"" COM CONEXOES	M	100,00	18,94	79,63	98,57	1.893,57	7.963,19	9.856,75		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.2.3	061169	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2"" COM CONEXOES	M	10,00	19,90	80,23	100,13	199,04	802,30	1.001,34		0,00%	0,00	0,00	-

3.6.1.2.4	REF SBC 061170 001	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2"" COM CONEXOES	M	10,00	22,39	150,46	172,85	223,94	1.504,56	1.728,50		0,00%	0,00	0,00	
3.6.1.2.5	061173	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2"" COM CONEXOES	M	10,00	29,89	181,03	210,92	298,91	1.810,33	2.109,23		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.2.6	063447	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	30,00	23,41	23,48	46,89	702,43	704,28	1.406,71		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.2.7	REF SETOP ED- 19524 001	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	30,00	42,74	128,76	171,49	1.282,12	3.862,72	5.144,83		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.2.8	061550	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4""	M	20,00	11,15	10,66	21,80	222,97	213,11	436,08		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.2.9	061551	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1""	M	20,00	14,25	13,79	28,04	285,09	275,76	560,85		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.2.10	061946	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4""	M	3,00	14,74	18,56	33,30	44,22	55,67	99,89		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.2.11	061552	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2""	M	3,00	18,74	26,63	45,37	56,23	79,88	136,10		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.2.12	061553	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2""	M	3,00	84,52	34,42	118,94	253,55	103,27	356,81		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.2.13	063749	SBC	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO U 300x100	UN	23,00	6,56	9,78	16,34	150,97	224,84	375,82		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.2.14	REF SEDOP 171055 001	Próprio	PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLÍTICA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÕES	m	30,00	30,15	41,03	71,18	904,37	1.230,91	2.135,28		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.2.15	12500	ORSE	Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar	un	50,00	3,63	3,95	7,58	181,70	197,54	379,24		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.2.16	062690	SBC	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4""	M	100,00	14,05	7,07	21,12	1.405,22	706,57	2.111,78		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.2.17	11923	ORSE	Fornecimento e Instalação de Curva Vertical em PVC, para eletrocalha, 300x100mm	Un	2,00	1,06	139,21	140,27	2,11	278,42	280,53		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.2.18	8783	ORSE	Redução concêntrica 300 x 100 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ousimilar)	un	2,00	5,46	77,98	83,43	10,91	155,96	166,87		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.2.19	8782	ORSE	Tê horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,00	7,29	163,04	170,32	7,29	163,04	170,32		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.2.20	059412	SBC	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20	UN	2,00	19,90	43,20	63,11	39,81	86,41	126,21		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.2.21	9084027	SIURB	EMENDA INTERNA P/ PEFILADO 38X38 "T" GE	UN	10,00	18,42	4,95	23,36	184,17	49,45	233,62		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.2.22	060522	SBC	EMENDA INTERNA ""X"" PARA PERFILADO 38x38mm	UN	6,00	4,81	9,73	14,54	28,88	58,39	87,27		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.2.23	063756	SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4""	UN	71,00	7,05	4,77	11,82	500,41	338,61	839,02		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.2.24	063754	SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1""	UN	20,00	7,05	4,77	11,82	140,96	95,38	236,34		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.3			CABEAMENTO					-	-	-	-					-
3.6.1.3.1	REF 91926 001	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERMELHO	M	166,67	1,60	3,33	4,94	266,91	555,81	822,72		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.3.2	REF 91926 002	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR BRANCO	M	166,67	1,60	3,33	4,94	266,91	555,81	822,72		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.3.3	REF 91926 003	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR PRETO	M	166,67	1,60	3,33	4,94	266,91	555,81	822,72		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.3.4	REF 91926 004	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR AZUL	M	250,00	1,60	3,33	4,94	400,36	833,71	1.234,07		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.3.5	REF 91926 005	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERDE	M	500,00	1,60	3,33	4,94	800,72	1.667,43	2.468,15		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.3.6	REF 91926 006	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR AMARELO	M	250,00	1,60	3,33	4,94	400,36	833,71	1.234,07		0,00%	0,00	0,00	-

3.6.1.3.7	REF 91928 001	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERMELHO	M	66,67	2,16	5,53	7,69	143,72	368,98	512,69		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.3.8	REF 91928 002	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR BRANCO	M	66,67	2,16	5,53	7,69	143,72	368,98	512,69		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.3.9	REF 91928 003	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR PRETO	M	66,67	2,16	5,53	7,69	143,72	368,98	512,69		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.3.10	REF 91928 004	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR AZUL	M	200,00	2,16	5,53	7,69	431,16	1.106,93	1.538,08		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.3.11	REF 91928 005	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERDE	M	200,00	2,16	5,53	7,69	431,16	1.106,93	1.538,08		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.3.12	REF SINAPI 91930 001	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERMELHA	M	58,89	2,82	7,56	10,38	166,33	445,11	611,44		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.3.13	REF SINAPI 91930 002	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR BRANCA	M	58,89	2,82	7,56	10,38	166,33	445,11	611,44		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.3.14	REF SINAPI 91930 003	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR PRETA	M	58,89	2,82	7,56	10,38	166,33	445,11	611,44		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.3.15	REF SINAPI 91930 004	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR AZUL	M	176,67	2,82	7,56	10,38	499,00	1.335,32	1.834,32		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.3.16	REF SINAPI 91930 005	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERDE	M	176,67	2,82	7,56	10,38	499,00	1.335,32	1.834,32		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.3.17	REF SINAPI 91933 001	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 mm², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERMELHA	M	38,89	4,22	14,74	18,96	164,25	573,16	737,41		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.3.18	REF SINAPI 91933 002	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 mm², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR BRANCA	M	38,89	4,22	14,74	18,96	164,25	573,16	737,41		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.3.19	REF SINAPI 91933 003	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 mm², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR PRETA	M	38,89	4,22	14,74	18,96	164,25	573,16	737,41		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.3.20	REF SINAPI 91933 004	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 mm², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR AZUL	M	116,67	4,22	14,74	18,96	492,75	1.719,49	2.212,24		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.3.21	REF SINAPI 91933 005	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 mm², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERDE	M	116,67	4,22	14,74	18,96	492,75	1.719,49	2.212,24		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.3.22	REF SINAPI 91999 001	Próprio	CONECTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR PARA CABOS ATÉ 4MM² - WAGO 221 OU SIMILAR	UN	150,00	1,33	3,12	4,45	199,30	468,55	667,85		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.1.3.23	REF SINAPI 91999 002	Próprio	CONECTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR PARA CABOS ATÉ 6MM² - WAGO 221 OU SIMILAR	UN	100,00	1,33	5,64	6,97	132,87	564,02	696,89		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.2			CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS					-	-	-	-					-
3.6.2.1			ACESSÓRIOS DE PISO					-	-	-	-					-
3.6.2.1.1	TCE- C 00214	Próprio	CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	14,16	282,15	296,31	70,79	1.410,76	1.481,55		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.2.2			ACESSÓRIOS DE PAREDE					-	-	-	-					-
3.6.2.2.1	REF SINAP 91994 024	Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (CJ MINI ESPELHO SÉRIE 10 - (1 módulos) -BRANCO), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAÇÃO-DUTOTEC	CJ	20,00	26,85	27,68	54,54	537,10	553,64	1.090,74		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.2.2.2	REF 95801	Próprio	TOMADA 20A 2P+T COM TAMPA INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO APARENTE, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4")	UN	8,00	22,33	44,89	67,23	178,66	359,14	537,80		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.2.3			ACESSÓRIOS DE DIVISÓRIAS					-	-	-	-					-
3.6.2.3.1	REF SINAPI 91946 001	Próprio	PLACA COM SUPORTE PARA DIVISÓRIAS ORION SCHNEIDER	UN	5,00	7,13	15,90	23,03	35,64	79,50	115,14		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.2.3.2	REF SINAPI 91946 002	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	28,47	36,39	64,86	28,47	36,39	64,86		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.2.3.3	REF SINAPI 91990 001	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	28,47	28,61	57,07	85,40	85,82	171,21		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.2.3.4	REF SINAPI 91956 001	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	27,07	71,46	98,53	27,07	71,46	98,53		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.2.4			ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES					-	-	-	-					-
3.6.2.4.1	9816	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	50,00	0,35	0,10	0,45	17,60	4,84	22,44		0,00%	0,00	0,00	-

3.6.2.4.2	12506	ORSE	Arruela de lisa 3/8"	un	100,00	0,35	0,18	0,53	35,20	17,60	52,79		0,00%	0,00	0,00	
3.6.2.4.3	685	ORSE	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	un	100,00	3,63	1,88	5,52	363,40	188,30	551,70		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.2.4.4	12567	ORSE	Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocação)	un	50,00	0,21	1,79	2,00	10,56	89,31	99,87		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.2.4.5	12495	ORSE	Porca sextavada 1/4", bicromatizada	un	50,00	3,63	0,95	4,58	181,70	47,52	229,22		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.2.4.6	12614	ORSE	Porca sextavada 3/8", bicromatizada	un	100,00	3,63	1,26	4,89	363,40	125,83	489,23		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.2.4.7	7925	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	un	10,00	0,84	1,77	2,61	8,45	17,69	26,13		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.2.4.8	8007	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação	un	10,00	0,84	1,51	2,36	8,45	15,13	23,58		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.2.4.9	8006	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação	un	50,00	0,84	1,21	2,06	42,24	60,71	102,95		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.2.4.10	7926	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação	un	10,00	0,84	1,89	2,74	8,45	18,92	27,37		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.2.4.11	3252	ORSE	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm	un	20,00	-	1,02	1,02	-	20,41	20,41		0,00%	0,00	0,00	
3.6.2.4.12	3253	ORSE	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 390 mm	un	20,00	-	0,99	0,99	-	19,71	19,71		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.2.4.13	711	ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	un	2,00	2,12	4,30	6,42	4,24	8,61	12,85		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.3	REF SINAPI 103782 001	Próprio	LUMINÁRIA ARANDELA SLIM 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	8,00	20,61	236,35	256,96	164,86	1.890,82	2.055,68		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.4	REF SINAPI 103782 002	Próprio	LUMINÁRIA PENDENTE 36W - 2700K BIVOLT 100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	2,00	20,61	1.183,44	1.204,05	41,21	2.366,89	2.408,10		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.5	REF SINAPI 103782 003	Próprio	LUMINÁRIA PENDENTE HORN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	2,00	20,61	235,59	256,19	41,21	471,17	512,39		0,00%	0,00	0,00	-
3.6.6	REF SINAPI 103782 004	Próprio	LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR PRETA 35W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	10,00	20,61	250,42	271,03	206,07	2.504,22	2.710,30		0,00%	0,00	0,00	-
3.7			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				-	-	-	-	-					-
3.7.1	070482	SBC	MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO 150D COM SENSOR	UN	2,00	53,32	277,22	330,54	106,65	554,43	661,08		0,00%	0,00	0,00	-
3.8			ESQUADRIAS				-	-	-	-	-					-
3.8.1			PORTAS DE MADEIRA				-	-	-	-	-					-
3.8.1.1	TCE-C 00744	Próprio	PORTA DE MADEIRA 60CM X 210CM + 30CM (BANDEIRA) - CHAPA ENCABEÇADA DE IMBUIA COM VENEZIANA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DO LOCAL DE INSTALAÇÃO, SUPERFÍCIE REGULARIZADA E LIXADA, INCLUSIVE BANDEIRA FIXA NO MESMO MATERIAL, ALINHADA AO FORRO. ACABAMENTO EM MDF SAVANA GUARARAPES DUAL SYNCRO. INCLUSIVE FECHADURA COM MAÇANETA CONJUNTO LAFONTE 517 IN, INOX ESCOVADO - INL 040, PADRÃO DE USO INTENSO, TIPO ALAVANCA, COM TRAVA DO LADO INTERNO E DOBRADIÇA LAFONTE MODELO 485 - EXTRA FORTE COM ANÉIS DE AÇO E ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - OU MODELOS SIMILARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	-	4.996,89	4.996,89	-	9.993,77	9.993,77		0,00%	0,00	0,00	-
3.9			ACABAMENTOS				-	-	-	-	-					-
3.9.1			FORRO				-	-	-	-	-					-
3.9.1.1	REF SBC 120412 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO SWISSCLIC 1380X187X10, INCLUINDO ESTRUTRA DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	m²	70,19	32,22	791,06	823,28	2.261,68	55.524,27	57.785,95		0,00%	0,00	0,00	-
3.9.1.2	9082	ORSE	Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem)	m	33,59	-	28,27	28,27	-	949,64	949,64		0,00%	0,00	0,00	-
3.9.1.3	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	11,84	23,41	69,25	92,66	277,23	819,91	1.097,13		0,00%	0,00	0,00	-
3.9.2			BANCADAS EM GRANITO				-	-	-	-	-					-
3.9.2.1	TCE-C 00653	Próprio	BANCADA DE BANHEIRO, 160CM X 40CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAÇÃO NA PAREDE COM MÃO FRANCESA E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	-	1.069,97	1.069,97	-	2.139,94	2.139,94		0,00%	0,00	0,00	-
3.9.3			LOUÇAS SANITÁRIAS				-	-	-	-	-					-
3.9.3.1	ED-50298	SETOP	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	un	4,00	123,10	805,32	928,42	492,39	3.221,29	3.713,68		0,00%	0,00	0,00	-
3.9.3.2	190050	SBC	MICTORIO LOUCA BRANCA M-713-17 SIFAO INTEGRADO COM METAIS	UN	2,00	89,68	1.902,51	1.992,19	179,36	3.805,01	3.984,37		0,00%	0,00	0,00	-
3.9.3.3	190325	SBC	CUBA DE APOIO RETANGULAR 56x27,5cm L-107 DECA C/ COMPLEMENTO	UN	2,00	121,83	1.528,97	1.650,80	243,66	3.057,93	3.301,60		0,00%	0,00	0,00	-
3.9.4			METAIS SANITÁRIOS				-	-	-	-	-					-
3.9.4.1	11232	ORSE	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa	un	4,00	18,21	157,47	175,68	72,86	629,87	702,73		0,00%	0,00	0,00	-
3.9.4.2	ED-48184	SETOP	SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML	U	4,00	19,49	227,32	246,81	77,96	909,27	987,22		0,00%	0,00	0,00	-
3.9.4.3	ED-48180	SETOP	DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	U	4,00	19,49	209,82	229,30	77,96	839,26	917,22		0,00%	0,00	0,00	-
3.9.4.4	191522	SEDOP	Acabamento p/ registro de gaveta	un	4,00	3,20	90,42	93,62	12,81	361,68	374,49		0,00%	0,00	0,00	-
3.9.4.5	190097	SEDOP	Torneira cromada de 1/2" p/ jardim	un	2,00	3,45	76,96	80,41	6,90	153,91	160,81		0,00%	0,00	0,00	-
3.9.5			ESPELHOS				-	-	-	-	-					-

3.9.5.1	1889	ORSE	Espelho plano 4mm	m²	2,78	-	510,60	510,60	-	1.421,52	1.421,52		0,00%	0,00	0,00	-
3.9.6			ABRIGOS DE HIDRANTE					-	-	-	-					-
3.9.6.1	REF ORSE 7326 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE EMBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6MM	UN	2,00	52,81	2.339,62	2.392,43	105,62	4.679,24	4.784,86		0,00%	0,00	0,00	-
3.9.6.2	REF CPOS/CDHU 04.30.080	Próprio	REMOÇÃO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO	UN	2,00	92,71	25,91	118,62	185,41	51,83	237,24		0,00%	0,00	0,00	-
3.10			MOBILIÁRIO					-	-	-	-					-
3.10.1			MOBILIÁRIO SOB-MEDIDA					-	-	-	-					-
3.10.1.1	TCE-C 00896	Próprio	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS EM MDF CONFORME PROJETO	m²	27,48	-	2.323,60	2.323,60	-	63.852,66	63.852,66		0,00%	0,00	0,00	-
3.10.2			MOBILIÁRIO COMERCIAL					-	-	-	-					-
3.10.2.1	TCE-C 00863	Próprio	MR5 MESA REDONDA Ø120 BIANCA - J. MARCON	UN	3,00	-	5.047,50	5.047,50	-	15.142,49	15.142,49		0,00%	0,00	0,00	-
3.10.2.2	TCE-C 00674	Próprio	PF2 - PUFE RETANGULAR REFERÊNCIA DONATO	UN	4,00	-	1.603,72	1.603,72	-	6.414,90	6.414,90		0,00%	0,00	0,00	-
3.10.2.3	TCE-C 00647	Próprio	SO1 - SOFÁ 4 LUGARES - HERVAL	UN	1,00	-	10.217,18	10.217,18	-	10.217,18	10.217,18		0,00%	0,00	0,00	-
3.10.2.4	TCE-C 00681	Próprio	ML1 - MESA LATERAL REFERÊNCIA TOSCANA	UN	2,00	-	1.992,08	1.992,08	-	3.984,16	3.984,16		0,00%	0,00	0,00	-
3.10.2.5	TCE-C 00682	Próprio	ML2 - MESA LATERAL REFERÊNCIA PIGNATE	UN	1,00	-	1.635,92	1.635,92	-	1.635,92	1.635,92		0,00%	0,00	0,00	-
3.10.2.6	TCE-C 00684	Próprio	MC2 - MESA DE CENTRO REFERÊNCIA LOFT	UN	1,00	-	10.084,77	10.084,77	-	10.084,77	10.084,77		0,00%	0,00	0,00	-
3.10.2.7	TCE-C 00675	Próprio	PO1 - POLTRONA FIXA REFERÊNCIA LUCCA	UN	2,00	-	1.796,08	1.796,08	-	3.592,16	3.592,16		0,00%	0,00	0,00	-
3.10.2.8	TCE-C 00673	Próprio	BQ1 - BANQUETA REFERÊNCIA OXFORD	UN	8,00	-	958,05	958,05	-	7.664,44	7.664,44		0,00%	0,00	0,00	-
3.10.2.9	TCE-C 00672	Próprio	CF1 - CADEIRA FIXA REFERÊNCIA KIRA	UN	12,00	-	2.514,18	2.514,18	-	30.170,11	30.170,11		0,00%	0,00	0,00	-
3.10.2.10	TCE-C 00666	Próprio	FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 200X300	UN	2,00	-	1.757,87	1.757,87	-	3.515,73	3.515,73		0,00%	0,00	0,00	-
3.11			DIVISÓRIAS					-	-	-	-					-
3.11.1			DIVISÓRIAS SANITÁRIAS					-	-	-	-					-
3.11.1.1	TCE-C 00926	Próprio	DIVISÓRIAS SANITÁRIAS EM LAMINADO MELAMÍNICO TS 10MM, COR BRANCO GELO, CONFORME PROJETO, COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM PERFIL DE TRAVAMENTO SUPERIOR. CONJUNTO COM 210CM DE ALTURA, SENDO ALTURA DA PORTA DE 179CM, COM SOLTURA DE 25 CM DO PISO E SOLTURA SUPERIOR DE 6CM. FECHADURA METÁLICA DO TIPO TARJETA LIVRE/OCUPADO, LINGUETA DESLIZANTE, COM PUXADOR. DOBRADIÇA REMOVÍVEL PARA ABERTURA DAS PORTAS DAS CABINES SANITÁRIAS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	12,97	-	1.135,07	1.135,07	-	14.721,81	14.721,81		0,00%	0,00	0,00	-
3.11.1.2	REF SINAPI 102253 001	Próprio	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, INCLUSIVE FERRAGENS.	UN	2,00	106,87	685,23	792,09	213,73	1.370,46	1.584,19		0,00%	0,00	0,00	-
3.12			CATRACAS					-	-	-	-					-
3.12.1	TCE-C 00895	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 CATRACAS DE CONTROLE DE ACESSO, INCLUINDO ACESSÓRIOS E SOFTWARES DE ACORDO COM O PROJETO	UN	1,00	-	131.695,56	131.695,56	-	131.695,56	131.695,56		0,00%	0,00	0,00	-
4			1º ANDAR					-	-	-	-					-
4.1			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					-	-	-	-					-
4.1.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	92,04	7,05	2,76	9,81	648,71	254,30	903,00		0,00%	0,00	0,00	-
4.1.2	REF ORSE 10552	Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	73,78	27,42	10,26	37,68	2.022,90	756,96	2.779,86		0,00%	0,00	0,00	-
4.1.3	REF SINAPI 97640 001	Próprio	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	848,74	1,79	0,70	2,48	1.516,03	589,98	2.106,02		0,00%	0,00	0,00	-
4.1.4	REF FDE 13.60.001 001	Próprio	RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA	m²	658,81	5,27	1,88	7,15	3.472,36	1.240,54	4.712,91		0,00%	0,00	0,00	-
4.1.5	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	13,44	5,05	18,49	53,74	20,20	73,95		0,00%	0,00	0,00	-
4.1.6	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	20,00	9,78	3,70	13,48	195,69	73,91	269,60		0,00%	0,00	0,00	-
4.1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	4,20	10,09	3,87	13,96	42,39	16,26	58,65		0,00%	0,00	0,00	-
4.1.8	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	50,40	65,55	78,49	144,04	3.303,89	3.955,79	7.259,68		0,00%	0,00	0,00	-
4.1.9	TCE-C 00921	Próprio	EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLIÇÕES - REDE ELÉTRICA EXISTENTE	m²	804,43	21,03	7,62	28,65	16.917,04	6.129,77	23.046,81		0,00%	0,00	0,00	-
4.1.10	TCE-C 00922	Próprio	EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLIÇÕES - REDE HIDROSSANITÁRIA EXISTENTE	m²	804,43	3,26	1,14	4,39	2.618,96	913,10	3.532,05		0,00%	0,00	0,00	-
4.1.11	TCE-C 00923	Próprio	EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLIÇÕES - REDE HVAC EXISTENTE, INCLUSIVE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	m²	804,43	15,76	8,54	24,29	12.677,16	6.865,91	19.543,08		0,00%	0,00	0,00	-
4.1.12	REF EMOP 05.001.0076-A 001	Próprio	REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS,PRESNADAS OU SEMELHANTES	m²	589,23	10,95	4,64	15,58	6.449,76	2.732,33	9.182,09		0,00%	0,00	0,00	-
4.1.13	022741	SBC	RETIRADA CUIDADOSA TAMPO GRANITO	m²	1,50	45,81	0,01	45,82	68,71	0,01	68,73		0,00%	0,00	0,00	-
4.1.14	REF SIURB 13050005 001	Próprio	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	m²	132,00	37,50	15,32	52,82	4.950,23	2.022,14	6.972,37		0,00%	0,00	0,00	-

4.1.15	TCE-C 00920	Próprio	RETIRADA DE ESQUADRIA DE FACHADA - PELE DE VIDRO (SEÇÃO PARA ACESSO / TRANSPORTE) DE VIDRO EXISTENTES, COM GUARDA PARA FUTURA REINSTALAÇÃO	CJ	1,00	743,35	225,72	969,07	743,35	225,72	969,07		0,00%	0,00	0,00	-
4.1.16	ED-48469	SETOP	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.) EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	un	120,00	4,26	2,76	7,02	510,90	331,70	842,60		0,00%	0,00	0,00	-
4.2			REFORÇO ESTRUTURAL					-	-	-	-					-
4.2.1	TCE-C 00203	Próprio	REFORÇO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/M²; RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: 2800 MPA,ESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGAS DE CONCRETO.	m²	680,51	114,47	1.278,89	1.393,36	77.896,27	870.295,79	948.192,07		0,00%	0,00	0,00	-
4.2.2	TCE-C00186	Próprio	TRATAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE ARMADURA EXPOSTA ESPESSURA DE 3CM	m²	17,60	17,02	387,76	404,78	299,51	6.824,55	7.124,06		0,00%	0,00	0,00	-
4.3			CONTRAPISO					-	-	-	-					-
4.3.1	REF SINAPI 88472 001	Próprio	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 10CM. AF. 07/2021	m²	792,96	11,73	67,45	79,17	9.300,79	53.481,27	62.782,05		0,00%	0,00	0,00	-
4.3.2	REF SINAPI 87738 + 102489 - 001	Próprio	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RÁPIDO INTERNO, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIÇÃO, ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINÍLICO	m²	662,75	34,41	30,08	64,50	22.807,40	19.938,25	42.745,65		0,00%	0,00	0,00	-
4.4			PAREDES E SEPTOS					-	-	-	-					-
4.4.1	REF SINAPI 96366 002	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF. 07/2023_PS	m²	329,33	27,38	342,10	369,48	9.017,98	112.663,86	121.681,84		0,00%	0,00	0,00	-
4.4.2	103331	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m²	1,77	52,72	57,96	110,68	93,32	102,59	195,91		0,00%	0,00	0,00	-
4.4.3	98577	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF. 09/2023	M	15,60	41,30	24,82	66,13	644,33	387,23	1.031,55		0,00%	0,00	0,00	-
4.4.4	104720	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF. 07/2023_PS	m²	132,00	30,81	152,11	182,92	4.067,51	20.078,53	24.146,03		0,00%	0,00	0,00	-
4.4.5	96374	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF. 07/2023	M	100,00	2,80	33,06	35,86	279,81	3.305,82	3.585,63		0,00%	0,00	0,00	-
4.5			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	-	-	-					-
4.5.1			REGISTROS					-	-	-	-					-
4.5.1.1	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	5,00	6,00	41,31	47,31	30,00	206,56	236,56		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.1.2	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	-	6,00	33,55	39,55	-	-	-					-
4.5.2			TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA ÁGUA FRIA					-	-	-	-					-
4.5.2.1	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	UN	10,00	2,08	2,34	4,42	20,77	23,41	44,17		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.2.2	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	11,00	7,40	6,79	14,19	81,40	74,72	156,12		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.2.3	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	UN	1,00	3,12	4,23	7,36	3,12	4,23	7,36		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.2.4	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	8,83	11,25	20,09	8,83	11,25	20,09		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.2.5	103995	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	2,00	8,33	10,67	19,01	16,67	21,35	38,01		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.2.6	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	8,83	7,16	16,00	8,83	7,16	16,00		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.2.7	104006	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	12,59	18,07	30,66	12,59	18,07	30,66		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.2.8	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	21,11	8,64	7,23	15,87	182,41	152,69	335,09		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.2.9	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	2,00	7,18	16,26	23,44	14,36	32,52	46,88		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.2.10	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	1,72	10,30	12,88	23,19	17,72	22,16	39,88		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.2.11	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	2,00	10,82	12,71	23,54	21,65	25,43	47,08		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.2.12	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	6,00	9,88	6,47	16,35	59,29	38,80	98,09		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.2.13	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	13,07	14,59	21,10	35,69	190,68	275,78	466,46		0,00%	0,00	0,00	-

4.5.2.14	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	5,41	4,35	9,76	10,82	8,69	19,52		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.3			TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA ESGOTO SANITÁRIO					-	-	-	-					-
4.5.3.1	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,16	20,79	24,74	45,54	252,83	300,88	553,71		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.3.2	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15,65	24,24	26,85	51,10	379,38	420,28	799,66		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.3.3	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	23,08	17,34	19,35	36,69	400,28	446,58	846,86		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.3.4	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	7,51	11,87	19,38	150,11	237,40	387,51		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.3.5	89516	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	8,00	2,57	8,02	10,59	20,55	64,20	84,75		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.3.6	053408	SBC	JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x50mm	UN	2,00	41,54	41,10	82,64	83,08	82,20	165,28		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.3.7	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	9,00	19,72	28,72	9,00	19,72	28,72		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.3.8	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	7,00	16,09	23,09	13,99	32,19	46,18		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.3.9	89851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	15,13	25,50	40,63	75,63	127,50	203,13		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.3.10	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	10,02	19,64	29,66	20,04	39,28	59,32		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.3.11	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	7,51	10,99	18,50	105,08	153,86	258,94		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.3.12	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	10,02	22,49	32,51	20,04	44,98	65,03		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.3.13	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	10,49	23,03	33,52	41,95	92,11	134,06		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.3.14	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	6,92	7,04	13,96	55,33	56,31	111,64		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.3.15	1634	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mmRev. 01 - 10/2022	un	5,00	13,48	19,23	32,72	67,40	96,17	163,58		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.3.16	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	6,00	14,05	20,05	42,01	98,37	140,37		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.3.17	1636	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	3,00	16,75	29,56	46,32	50,26	88,69	138,96		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.3.18	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	26,05	91,20	117,26	130,27	456,01	586,28		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.3.19	1563	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	1,00	16,75	37,04	53,79	16,75	37,04	53,79		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.3.20	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	7,00	16,09	23,09	13,99	32,19	46,18		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.3.21	89545	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	13,00	2,19	17,65	19,84	28,48	229,46	257,95		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.3.22	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,98	15,97	13,46	29,43	111,47	93,97	205,44		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.3.23	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	14,00	48,05	62,05	42,00	144,16	186,15		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.3.24	053876	SBC	ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO	UN	4,00	23,41	97,86	121,28	93,66	391,45	485,11		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.3.25	053272	SBC	TAMPAO (CAP) PVC 75mm	UN	1,00	14,46	9,72	24,18	14,46	9,72	24,18		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.3.26	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	10,02	19,64	29,66	90,20	176,76	266,96		0,00%	0,00	0,00	-

4.5.3.27	94698	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	16,85	57,26	74,11	16,85	57,26	74,11		0,00%	0,00	0,00	-
4.5.3.28	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	14,00	38,28	52,28	14,00	38,28	52,28		0,00%	0,00	0,00	-
4.6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA					-	-	-	-					-
4.6.1			QUADROS E ACESSÓRIOS					-	-	-	-					-
4.6.1.1	REF SINAPI 102136 003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EVAPORADORAS PARA METADE DE UM PAVIMENTO TIPO ED. ANEXO	UN	2,00	278,76	13.053,04	13.331,80	557,51	26.106,08	26.663,60		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.1.2	REF SINAPI 102136 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO COMPLETO PAVIMENTO TIPO ED. ANEXO - CARGAS ESSENCIAIS	UN	1,00	278,76	48.566,10	48.844,86	278,76	48.566,10	48.844,86		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.1.3	REF SINAPI 102136 002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO COMPLETO PAVIMENTO TIPO ED. ANEXO - CARGAS NORMAIS	UN	1,00	278,76	59.583,70	59.862,45	278,76	59.583,70	59.862,45		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2			TUBULAÇÃO E FIAÇÃO					-	-	-	-					-
4.6.2.1			INFRA DE PISO					-	-	-	-					-
4.6.2.1.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	213,40	6,62	9,12	15,73	1.412,05	1.945,33	3.357,38		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.1.2	91875	SINAPI	LUVVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	250,00	7,61	4,36	11,97	1.902,81	1.088,89	2.991,69		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.1.3	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	11,47	7,94	19,40	1.146,52	793,68	1.940,20		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.2			INFRA AÉREA					-	-	-	-					-
4.6.2.2.1	061168	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4" COM CONEXOES	M	200,00	18,94	79,63	98,57	3.787,13	15.926,37	19.713,50		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.2.2	061169	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2" COM CONEXOES	M	10,00	19,90	80,23	100,13	199,04	802,30	1.001,34		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.2.3	REF SBC 061170 001	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2" COM CONEXOES	M	10,00	22,39	150,46	172,85	223,94	1.504,56	1.728,50		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.2.4	061173	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2" COM CONEXOES	M	10,00	29,89	181,03	210,92	298,91	1.810,33	2.109,23		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.2.5	063447	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	69,00	23,41	23,48	46,89	1.615,59	1.619,84	3.235,44		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.2.6	REF SETOP ED-19524 001	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	69,00	42,74	128,76	171,49	2.948,87	8.884,25	11.833,12		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.2.7	061550	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4"	M	40,00	11,15	10,66	21,80	445,94	426,23	872,17		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.2.8	061551	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1"	M	90,00	14,25	13,79	28,04	1.282,91	1.240,94	2.523,85		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.2.9	061946	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4"	M	3,00	14,74	18,56	33,30	44,22	55,67	99,89		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.2.10	061552	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2"	M	3,00	18,74	26,63	45,37	56,23	79,88	136,10		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.2.11	061553	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2"	M	3,00	84,52	34,42	118,94	253,55	103,27	356,81		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.2.12	059705	SBC	ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 300X100 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	69,00	23,41	62,73	86,14	1.615,59	4.328,29	5.943,88		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.2.13	063749	SBC	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO U 300x100	UN	23,00	6,56	9,78	16,34	150,97	224,84	375,82		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.2.14	REF SEDOP 171055 001	Próprio	PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLÍTICA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÕES	m	196,00	30,15	41,03	71,18	5.908,56	8.041,92	13.950,48		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.2.15	12500	ORSE	Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar	un	350,00	3,63	3,95	7,58	1.271,91	1.382,78	2.654,69		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.2.16	062690	SBC	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	214,00	14,05	7,07	21,12	3.007,16	1.512,05	4.519,22		0,00%	0,00	0,00	-

4.6.2.2.17	11923	ORSE	Fornecimento e Instalação de Curva Vertical em PVC, para eletrocalha, 300x100mm	Un	2,00	1,06	139,21	140,27	2,11	278,42	280,53		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.2.18	8783	ORSE	Redução concêntrica 300 x 100 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ousimilar)	un	2,00	5,46	77,98	83,43	10,91	155,96	166,87		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.2.19	8782	ORSE	Tê horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,00	7,29	163,04	170,32	7,29	163,04	170,32		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.2.20	059412	SBC	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20	UN	2,00	19,90	43,20	63,11	39,81	86,41	126,21		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.2.21	9084027	SIURB	EMENDA INTERNA P/ PEFILADO 38X38 "T" GE	UN	38,00	18,42	4,95	23,36	699,83	187,91	887,74		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.2.22	060522	SBC	EMENDA INTERNA ""X"" PARA PERFILADO 38x38mm	UN	6,00	4,81	9,73	14,54	28,88	58,39	87,27		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.2.23	063756	SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	71,00	7,05	4,77	11,82	500,41	338,61	839,02		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.2.24	063754	SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"	UN	20,00	7,05	4,77	11,82	140,96	95,38	236,34		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.2.25	061167	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1" COM CONEXOES	M	900,00	24,93	13,19	38,12	22.435,07	11.870,87	34.305,93		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.3			CABEAMENTO					-	-	-	-					-
4.6.2.3.1	REF 91926 001	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERMELHO	M	832,97	1,60	3,33	4,94	1.333,94	2.777,83	4.111,77		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.3.2	REF 91926 002	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR BRANCO	M	832,97	1,60	3,33	4,94	1.333,94	2.777,83	4.111,77		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.3.3	REF 91926 003	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR PRETO	M	832,97	1,60	3,33	4,94	1.333,94	2.777,83	4.111,77		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.3.4	REF 91926 004	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR AZUL	M	1.249,45	1,60	3,33	4,94	2.000,91	4.166,74	6.167,65		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.3.5	REF 91926 005	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERDE	M	2.498,90	1,60	3,33	4,94	4.001,83	8.333,48	12.335,31		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.3.6	REF 91926 006	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR AMARELO	M	1.249,45	1,60	3,33	4,94	2.000,91	4.166,74	6.167,65		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.3.7	REF 91928 001	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERMELHO	M	261,67	2,16	5,53	7,69	564,10	1.448,23	2.012,32		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.3.8	REF 91928 002	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR BRANCO	M	261,67	2,16	5,53	7,69	564,10	1.448,23	2.012,32		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.3.9	REF 91928 003	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR PRETO	M	261,67	2,16	5,53	7,69	564,10	1.448,23	2.012,32		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.3.10	REF 91928 004	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR AZUL	M	785,00	2,16	5,53	7,69	1.692,29	4.344,69	6.036,97		0,00%	0,00	0,00	-

4.6.2.3.11	REF 91928 005	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERDE	M	785,00	2,16	5,53	7,69	1.692,29	4.344,69	6.036,97		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.3.12	REF SINAPI 91930 001	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERMELHA	M	295,13	2,82	7,56	10,38	833,61	2.230,74	3.064,35		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.3.13	REF SINAPI 91930 002	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR BRANCA	M	295,13	2,82	7,56	10,38	833,61	2.230,74	3.064,35		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.3.14	REF SINAPI 91930 003	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR PRETA	M	295,13	2,82	7,56	10,38	833,61	2.230,74	3.064,35		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.3.15	REF SINAPI 91930 004	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR AZUL	M	885,40	2,82	7,56	10,38	2.500,82	6.692,23	9.193,05		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.3.16	REF SINAPI 91930 005	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERDE	M	885,40	2,82	7,56	10,38	2.500,82	6.692,23	9.193,05		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.3.17	REF SINAPI 91933 001	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 mm², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERMELHA	M	189,95	4,22	14,74	18,96	802,28	2.799,63	3.601,91		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.3.18	REF SINAPI 91933 002	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 mm², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR BRANCA	M	189,95	4,22	14,74	18,96	802,28	2.799,63	3.601,91		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.3.19	REF SINAPI 91933 003	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 mm², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR PRETA	M	189,95	4,22	14,74	18,96	802,28	2.799,63	3.601,91		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.3.20	REF SINAPI 91933 004	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 mm², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR AZUL	M	569,86	4,22	14,74	18,96	2.406,84	8.398,88	10.805,72		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.3.21	REF SINAPI 91933 005	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 mm², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERDE	M	569,86	4,22	14,74	18,96	2.406,84	8.398,88	10.805,72		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.3.22	REF SINAPI 91999 001	Próprio	CONECTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR PARA CABOS ATÉ 4MM² - WAGO 221 OU SIMILAR	UN	400,00	1,33	3,12	4,45	531,47	1.249,47	1.780,94		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.2.3.23	REF SINAPI 91999 002	Próprio	CONECTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR PARA CABOS ATÉ 6MM² - WAGO 221 OU SIMILAR	UN	120,00	1,33	5,64	6,97	159,44	676,83	836,27		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.3			CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS					-	-	-	-					-
4.6.3.1			ACESSÓRIOS DE PISO					-	-	-	-					-
4.6.3.1.1	TCE- C 00214	Próprio	CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00	14,16	282,15	296,31	637,10	12.696,84	13.333,94		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.3.1.2	TCE- C 00215	Próprio	CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 2 TOMADAS 2P+T 10A - DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	14,16	295,03	309,19	70,79	1.475,17	1.545,96		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.3.1.3	TCE- C 00216	Próprio	CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 3 TOMADAS 2P+T 10A - DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	14,16	307,92	322,07	42,47	923,75	966,22		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.3.2			ACESSÓRIOS DE PAREDE					-	-	-	-					-
4.6.3.2.1	REF SINAP 91994 024	Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (CJ MINI ESPELHO SÉRIE 10 - (1 módulos) -BRANCO), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAÇÃO-DUTOTEC	CJ	2,00	26,85	27,68	54,54	53,71	55,36	109,07		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.3.2.2	REF SINAP 91994 025	Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (CJ MINI ESPELHO SÉRIE 200 - (2 módulos) - BRANCO), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAÇÃO-DUTOTEC	UN	11,00	26,85	45,98	72,84	295,40	505,83	801,23		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.3.3			ACESSÓRIOS DE DIVISÓRIAS					-	-	-	-					-
4.6.3.3.1	REF SINAPI 91946 001	Próprio	PLACA COM SUPORTE PARA DIVISÓRIAS ORION SCHNEIDER	UN	104,00	7,13	15,90	23,03	741,24	1.653,60	2.394,83		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.3.3.2	REF SINAPI 91946 002	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	37,00	28,47	36,39	64,86	1.053,21	1.346,54	2.399,75		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.3.3.3	REF SINAPI 91990 001	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	45,00	28,47	28,61	57,07	1.280,93	1.287,26	2.568,19		0,00%	0,00	0,00	-

4.6.3.3.4	REF SINAPI 91956 001	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	27,07	71,46	98,53	595,65	1.572,06	2.167,71		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.3.4			ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES				-	-	-	-	-					-
4.6.3.4.1	9816	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	252,00	0,35	0,10	0,45	88,69	24,39	113,09		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.3.4.2	12506	ORSE	Arruela de lisa 3/8"	un	490,00	0,35	0,18	0,53	172,46	86,23	258,69		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.3.4.3	685	ORSE	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lenticla 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	un	490,00	3,63	1,88	5,52	1.780,67	922,67	2.703,35		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.3.4.4	12567	ORSE	Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocação)	un	252,00	0,21	1,79	2,00	53,22	450,13	503,34		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.3.4.5	12495	ORSE	Porca sextavada 1/4", bicromatizada	un	252,00	3,63	0,95	4,58	915,78	239,48	1.155,25		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.3.4.6	12614	ORSE	Porca sextavada 3/8", bicromatizada	un	490,00	3,63	1,26	4,89	1.780,67	616,55	2.397,23		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.3.4.7	7925	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	un	48,00	0,84	1,77	2,61	40,55	84,89	125,44		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.3.4.8	8007	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação	un	15,00	0,84	1,51	2,36	12,67	22,70	35,37		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.3.4.9	8006	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação	un	195,00	0,84	1,21	2,06	164,72	236,78	401,50		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.3.4.10	7926	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação	un	50,00	0,84	1,89	2,74	42,24	94,59	136,83		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.3.4.11	3252	ORSE	Fornecimento de abraçadeira plástica semilhada 232 mm	un	100,00	-	1,02	1,02	-	102,07	102,07		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.3.4.12	3253	ORSE	Fornecimento de abraçadeira plástica semilhada 390 mm	un	100,00	-	0,99	0,99	-	98,55	98,55		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.3.4.13	711	ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	un	9,00	2,12	4,30	6,42	19,09	38,72	57,81		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.4			LUMINOTECNIA				-	-	-	-	-					-
4.6.4.1	REF EMBASA 60.13.06 001	Próprio	INTERFACE P/PULSADOR KNX 2-GANG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	164,60	1.077,18	1.241,77	3.291,92	21.543,54	24.835,46		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.4.2	REF EMBASA 60.13.06 002	Próprio	INTERFACE P/PULSADOR KNX 4-GANG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	164,60	1.519,38	1.683,98	329,19	3.038,77	3.367,96		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.4.3	REF ORSE 13672 003	Próprio	LUMINÁRIA 36W 62X62 3000K 220V DALI 6800700 LEDVANCE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	120,00	26,72	643,97	670,69	3.206,74	77.276,51	80.483,26					-
4.6.5			FIBRA ÓPTICA				-	-	-	-	-					-
4.6.5.1	9050016	SIURB	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	200,00	3,67	-	3,67	733,84	-	733,84		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.5.2	REF SBC 059560 001	Próprio	LANÇAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA	M	200,00	6,40	2,16	8,55	1.279,39	431,16	1.710,55		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.5.3	059560	SBC	CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO	M	280,00	5,58	7,95	13,53	1.562,02	2.227,23	3.789,24		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.5.4	000041	SBC	FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC	UN	56,00	-	21,93	21,93	-	1.227,93	1.227,93		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.5.5	000821	SBC	FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC COMPLETA STS	UN	40,00	-	343,02	343,02	-	13.720,61	13.720,61		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.5.6	TCE-C 00902	Próprio	INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAÇÕES, CERTIFICAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAÇÕES E LANÇAMENTO DE CABOS	UN	40,00	265,48	50,90	316,38	10.619,11	2.036,11	12.655,22		0,00%	0,00	0,00	-
4.6.6			IDENTIFICAÇÃO DAS TUBULAÇÕES		-		-	-	-	-	-					-
4.6.6.1	REF SINAPI 104792 001	Próprio	IDENTIFICAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA COM FITAS COLORIDAS	M	2.500,00	0,18	0,26	0,44	461,95	637,93	1.099,89		0,00%	0,00	0,00	-
4.7			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				-	-	-	-	-					-
4.7.1			EQUIPAMENTOS				-	-	-	-	-					-
4.7.1.1	REF CPOS 43.08.042 001	Próprio	REMOÇÃO, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAÇÃO DE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, CAPACIDADE DE 1 HP	UN	5,00	1.558,53	462,52	2.021,05	7.792,66	2.312,58	10.105,24		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.1.2	REF CPOS 43.08.042 002	Próprio	REMOÇÃO, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAÇÃO DE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, CAPACIDADE DE 1,5 HP	UN	6,00	1.665,86	523,05	2.188,92	9.995,18	3.138,32	13.133,50		0,00%	0,00	0,00	-

4.7.1.3	REF CPOS 43.08.042 003	Próprio	REMOÇÃO, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAÇÃO DE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, CAPACIDADE DE 2 HP	UN	11,00	1.773,24	583,56	2.356,79	19.505,62	6.419,12	25.924,74		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.1.4	REF CPOS 43.08.042 004	Próprio	REMOÇÃO, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAÇÃO DE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, CAPACIDADE DE 2,5 HP	UN	14,00	1.880,60	615,52	2.496,12	26.328,35	8.617,33	34.945,68		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.1.5	TCE-C 00855	Próprio	REMOÇÃO, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA CAPACIDADE DE 10 HP	UN	1,00	926,16	126,45	1.052,61	926,16	126,45	1.052,61		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.1.6	TCE-C 00856	Próprio	REMOÇÃO, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA CAPACIDADE DE 12 HP	UN	1,00	926,16	126,45	1.052,61	926,16	126,45	1.052,61		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.1.7	TCE-C 00801	Próprio	REMOÇÃO, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA CAPACIDADE DE 18 HP	UN	3,00	926,16	126,45	1.052,61	2.778,47	379,36	3.157,83		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.1.8	TCE-C 00803	Próprio	AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO - VIBRA-STOP - 1/2" - 1500KF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	8,65	154,61	163,26	172,99	3.092,18	3.265,17		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.1.9	070482	SBC	MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO 150D COM SENSOR	UN	2,00	53,32	277,22	330,54	106,65	554,43	661,08		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.1.10	TCE-C 00804	Próprio	REMOÇÃO, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO SIMPLES	UN	4,00	537,41	206,52	743,93	2.149,62	826,09	2.975,71		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.1.11	022335	SBC	REMOCAO DE EQUIP.DE REFRIGERACAO DE GRANDE PORTE+INSTALACOES	UN	10,00	484,83	0,16	484,99	4.848,30	1,58	4.849,89		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.1.12	REF SBC 0780908 001	Próprio	UNIDADE CONDENSADORA SET-FREE 18HP RAS18FSNS5B1 HITACHI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	2.636,40	54.913,52	57.549,92	10.545,58	219.654,08	230.199,66		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.1.13	REF CPOS/CDHU 43.08.042 011	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 1,5 HP – DEFLETORES CONTROLE INDIVIDUAL E 4ª VELOCIDADE - 220V/1PH – CONTROLE REMOTO E RECEPTOR DE SINAIS NÃO INCLUSO - FAMÍLIA SET FREE - SISTEMA FUNCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	846,17	7.283,09	8.129,27	16.923,49	145.661,89	162.585,37		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.1.14	REF SBC 070941 003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RECEPTOR CONTROLE REMOTO S/ FIO CASSETTE 4 VIAS – FAMÍLIA SET FREE - PARA SISTEMA FUNCIONAL	UN	20,00	3,03	614,40	617,42	60,54	12.287,94	12.348,48		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.1.15	REF SBC 070941 004	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RECEPTOR DE SINAIS DE CONTROLE REMOTO PARA PISO APARENTE, PISO DE EMBUTIR, EMBUTIDO - FAMÍLIA SET FREE - PARA SISTEMA FUNCIONAL	UN	7,00	3,03	649,41	652,44	21,19	4.545,86	4.567,05		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.1.16	REF EMBASA 19.12.19 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADOR CSNET PARA CONTROLE DE AR CONDICIONADO HITACHI	UN	1,00	580,69	10.521,67	11.102,36	580,69	10.521,67	11.102,36		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.1.17	REF SINAPI 103274 003	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO EMBUTIDO DE 10,0 HP - 220V/1PH - INCLUIR FILTRO DE AR, CONTROLE REMOTO E RECEPTOR SEPARADAMENTE - FAMÍLIA SET FREE	UN	3,00	359,98	15.592,93	15.952,91	1.079,94	46.778,79	47.858,73		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.1.18	REF SINAPI 103274 002	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO EMBUTIDO DE 8,0 HP - 220V/1PH - INCLUIR FILTRO DE AR, CONTROLE REMOTO E RECEPTOR SEPARADAMENTE - FAMÍLIA SET FREE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	359,98	15.988,36	16.348,34	1.439,92	63.953,44	65.393,36		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.2			MATERIAIS FRIGORÍGENOS					-	-	-	-					-
4.7.2.1	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	220,00	5,25	30,81	36,07	1.155,67	6.779,18	7.934,85		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.2.2	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	150,00	5,58	50,69	56,27	836,79	7.603,74	8.440,54		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.2.3	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	180,00	5,91	64,09	70,01	1.064,34	11.536,68	12.601,02		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.2.4	103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	240,00	6,13	78,12	84,25	1.471,91	18.748,42	20.220,33		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.2.5	REF SINAPI 97334 001	Próprio	TUBO EM COBRE, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, BASE SINAPI 97334	M	180,00	6,35	162,81	169,16	1.143,53	29.305,75	30.449,29		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.2.6	REF SBC 052091 001	Próprio	TUBO COBRE RÍGIDO CLASSE A 7/8" INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE ISOLAMENTO	M	50,00	22,20	62,81	85,01	1.110,01	3.140,40	4.250,41		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.2.7	REF SINAPI 97334 002	Próprio	TUBO EM COBRE, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, BASE SINAPI 97334	M	30,00	6,56	189,46	196,03	196,92	5.683,87	5.880,79		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.2.8	REF SINAPI 97334 003	Próprio	TUBO EM COBRE, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, BASE SINAPI 97334	M	100,00	6,78	250,95	257,73	677,53	25.095,03	25.772,56		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.2.9	REF SINAPI 97334 005	Próprio	TUBO EM COBRE, DN 1.1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, BASE SINAPI 97334	M	165,00	7,00	313,22	320,22	1.154,22	51.681,56	52.835,78		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.2.10	REF SBC 070942 005	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLN01621	UN	23,00	27,97	351,58	379,55	643,36	8.086,27	8.729,63		0,00%	0,00	0,00	-

4.7.2.11	REF SBC 070942 002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLB07121	UN	12,00	27,97	468,02	495,99	335,67	5.616,18	5.951,85		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.2.12	REF SBC 070942 006	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLN03321	UN	14,00	27,97	364,79	392,77	391,61	5.107,10	5.498,72		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.2.13	REF SBC 070942 003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLB14521	UN	12,00	27,97	998,33	1.026,30	335,67	11.979,94	12.315,61		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.2.14	TCE-C 00661	Próprio	VÁLVULA DE SERVIÇO MODELO DE REFERÊNCIA GBC DANFOSS Ø 1/4", OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, BASE SBC 055057	UN	38,00	23,27	142,08	165,35	884,40	5.399,00	6.283,40		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.2.15	TCE-C 00663	Próprio	VÁLVULA DE SERVIÇO MODELO DE REFERÊNCIA GBC DANFOSS Ø 3/8", OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, BASE SBC 055057	UN	13,00	23,27	188,61	211,88	302,56	2.451,91	2.754,47		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.2.16	TCE-C 00662	Próprio	VÁLVULA DE SERVIÇO MODELO DE REFERÊNCIA GBC DANFOSS Ø 1/2", OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, BASE SBC 055057	UN	27,00	23,27	192,89	216,17	628,39	5.208,13	5.836,52		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.2.17	TCE-C 00664	Próprio	VÁLVULA DE SERVIÇO MODELO DE REFERÊNCIA GBC DANFOSS Ø 5/8", OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, BASE SBC 055057	UN	20,00	23,27	200,07	223,34	465,47	4.001,30	4.466,78		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.2.18	TCE-C 00699	Próprio	VÁLVULA DE SERVIÇO MODELO DE REFERÊNCIA GBC DANFOSS Ø 7/8", OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, BASE SBC 055057	UN	4,00	23,27	201,12	224,39	93,09	804,48	897,58		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.2.19	TCE-C 00665	Próprio	SOLDA COM OXI-ACETILENO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VARETAS FOSCOPER E GASES OXIGÊNIO E ACETILENO, BASE SINAPI 92715 E 92716	KG	4,80	525,92	1.153,65	1.679,57	2.524,43	5.537,52	8.061,95		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.2.20	REF ORSE 11788 002	Próprio	LAVAGEM E/OU PRESSURIZAÇÃO DE LINHAS COM GÁS NITROGÊNIO (N2) PARA SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m³	220,00	1,15	24,21	25,36	253,59	5.325,39	5.578,98		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.2.21	REF SBC 004817 002	Próprio	FLUIDO/GÁS REFRIGERANTE R141B , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	kg	140,00	2,31	63,10	65,41	323,98	8.833,77	9.157,75		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.2.22	REF SBC 004817 001	Próprio	FLUIDO/GÁS REFRIGERANTE R410A , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	kg	91,00	2,31	62,93	65,25	210,59	5.726,74	5.937,32		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.2.23	REF SINAPI 104764 001	Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÕES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM, CHUMBADOR, VERGALHÃO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.315,00	9,68	26,26	35,94	12.727,90	34.527,32	47.255,21		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.3			DIFUSÃO DE AR					-	-	-	-					-
4.7.3.1	070928	SBC	DIFUSOR CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA COM BOCAL 8"	UN	12,00	56,21	306,16	362,36	674,50	3.673,87	4.348,37	6,00	50,00%	361,10	1966,81	2.327,90
4.7.3.2	070842	SBC	DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 366 x 366mm	m²	7,00	56,21	495,41	551,62	393,46	3.467,85	3.861,31	0,94	13,40%	56,43	497,38	553,81
4.7.3.3	070337	SBC	GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO FIXA ALETAS HORIZ. 1200X600MM	UN	4,00	56,21	1.085,31	1.141,52	224,83	4.341,23	4.566,06	3,00	75,00%	180,55	3486,12	3.666,66
4.7.3.4	070957	SBC	PORTA DE INSPECAO/DUTOS AR CONDICIONADO+ISOLAM.400X250 MM	UN	30,00	46,86	156,79	203,65	1.405,66	4.703,73	6.109,39		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.3.5	070079	SBC	COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 100MM 4"	UN	60,00	46,86	15,74	62,60	2.811,31	944,50	3.755,81		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.3.6	070335	SBC	COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, SEM REGISTRO 8" 200MM	UN	19,00	46,86	20,63	67,49	890,25	392,04	1.282,29		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.3.7	060504	SBC	PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16	M	200,00	11,73	9,33	21,06	2.345,84	1.865,41	4.211,25		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.3.8	12498	ORSE	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	un	100,00	14,58	76,57	91,15	1.458,01	7.656,98	9.114,99		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.3.9	12614	ORSE	Porca sextavada 3/8", bicromatizada	un	800,00	3,63	1,26	4,89	2.907,22	1.006,62	3.913,84		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.3.10	12506	ORSE	Arruela de lisa 3/8"	un	800,00	0,35	0,18	0,53	281,57	140,79	422,36		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.3.11	REF SBC 070335 001	Próprio	COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, SEM REGISTRO 6" 150mm	UN	60,00	57,49	34,27	91,77	3.449,60	2.056,35	5.505,95		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.3.12	REF SBC 070646 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE VAZÃO CONSTANTE KVR DN 200mm, 300 A 500m³/h	UN	19,00	13,30	370,69	383,99	252,78	7.043,08	7.295,86		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.3.13	REF SBC 070646 002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE VAZÃO CONSTANTE KVR DN 160mm, 180 A 300m³/h	UN	60,00	13,30	308,48	321,78	798,25	18.508,73	19.306,99		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.3.14	063120	SBC	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"+ PARAFUSO	UN	500,00	7,23	4,03	11,26	3.616,43	2.014,99	5.631,42		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.3.15	C3481	SEINFRA	CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO DIAM.=1"	UN	300,00	5,32	3,58	8,90	1.597,04	1.074,37	2.671,41		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.4			DUTOS					-	-	-	-					-
4.7.4.1	REF SINAPI 98371 002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA # 24 – GRAU B, 250G/M² DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 – ISENTA DE ÓLEO, PARA FABRICAÇÃO DE DUTOS TIPO TDC	KG	400,00	8,72	21,76	30,48	3.487,96	8.704,07	12.192,03		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.4.2	REF SINAPI 98371 003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA # 26 – GRAU B, 250G/M² DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 – ISENTA DE ÓLEO, PARA FABRICAÇÃO DE DUTOS TIPO TDC	KG	340,00	8,72	22,39	31,11	2.964,77	7.613,86	10.578,63		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.4.3	REF ORSE 9854	Próprio	ISOLAMENTO COM MANTA LÃ DE VIDRO ALUMINIZADA 38MM	m²	200,00	11,31	18,81	30,12	2.261,37	3.762,50	6.023,86		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.4.4	TCE-C00027	Próprio	JUNTA FLEXÍVEL DE AÇO GALVANIZADO E LONA DE PVC 7X10X7 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	12,40	6,92	55,65	62,57	85,76	690,11	775,87		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.4.5	REF SINAPI 91181	Próprio	Fornecimento e instalação de parafuso sextavado Ø 5/16 x 3/4" com porca e arruelas, bicromatizado, para dutos tipo TDC	M	138,00	14,58	4,70	19,28	2.012,06	648,42	2.660,48		0,00%	0,00	0,00	-

4.7.4.6	REF SINAPI 91181 C	Próprio	Fornecimento e instalação de canto PWII bicromatizado para dutos tipo TDC	M	272,00	14,58	13,20	27,78	3.965,79	3.590,03	7.555,82		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.4.7	REF SINAPI 91181 B	Próprio	Fornecimento e instalação de grampo PWII para dutos tipo TDC	M	62,00	14,58	14,22	28,80	903,97	881,60	1.785,57		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.4.8	TCE-C 00700	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MASSA DE VEDAÇÃO PARA DUTOS TDC	KG	3,00	72,99	50,16	123,15	218,97	150,49	369,46		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.4.9	TCE-C 00701	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA EM BORRACHA ELASTOMÉRICAS AUTO-ADESIVA 45MM X 3MM X 10 M PARA DUTOS TDC	M	60,00	14,58	7,52	22,10	874,81	451,39	1.326,20		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.4.10	REF SINAPI 91181 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REBITE DE REPUXO 3,2 X 6 MM PARA DUTOS TDC	M	6.000,00	0,25	0,18	0,42	1.478,25	1.055,89	2.534,14		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.4.11	REF SINAPI 104764 001	Próprio	SUORTE PARA TUBULAÇÕES, INCLUSIVE PERFILADO PERFORADO 38X38 MM, CHUMBADOR, VERGALHÃO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00	9,68	26,26	35,94	38,72	105,03	143,74		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.4.12	REF SINAPI 104764 002	Próprio	SUORTE PARA TUBULAÇÕES, INCLUSIVE PERFILADO PERFORADO 38X19 MM, CHUMBADOR, VERGALHÃO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,00	9,68	20,14	29,82	338,77	704,94	1.043,71		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.4.13	REF CPOS/CDHU 61.10.310 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 150mm (6")	M	160,00	13,47	20,14	33,61	2.155,43	3.222,58	5.378,01		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.4.14	REF CPOS/CDHU 61.10.320 002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 200mm (8")	M	30,00	13,47	23,11	36,58	404,14	693,19	1.097,34		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.4.15	REF SBC 053048 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP PVC 200mm	UN	4,00	19,53	102,48	122,01	78,10	409,93	488,03		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.4.16	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	36,00	3,89	173,27	177,16	140,01	6.237,79	6.377,80		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.4.17	REF SBC 053048 002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 45 PVC 200mm	UN	2,00	19,53	464,72	484,25	39,05	929,45	968,50		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.4.18	REF SBC 053411 001	Próprio	JUNCAO SIMPLES PVC 200mm	UN	8,00	66,55	401,07	467,62	532,38	3.208,57	3.740,95		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.4.19	REF SBC 053296 001	Próprio	BUCHA DE REDUCAO PVC 200x150mm	UN	12,00	25,95	91,99	117,94	311,38	1.103,94	1.415,32		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.4.20	90695	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	126,00	3,36	102,69	106,05	423,52	12.938,37	13.361,89		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.4.21	104065	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	24,00	6,03	168,88	174,91	144,66	4.053,15	4.197,80		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.4.22	104064	SINAPI	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	18,00	6,03	201,16	207,18	108,49	3.620,81	3.729,30		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.4.23	104176	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	44,00	18,91	271,56	290,47	832,01	11.948,54	12.780,55		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.4.24	REF SINAPI 91187 001	Próprio	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 100MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	M	190,00	24,00	10,59	34,60	4.560,75	2.012,88	6.573,63		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.5			DRENOS					-	-	-	-					-
4.7.5.1	104316	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	197,00	14,87	14,32	29,19	2.929,48	2.820,28	5.749,76		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.5.2	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	194,00	14,59	21,10	35,69	2.830,25	4.093,45	6.923,70		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.5.3	104319	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	247,00	6,43	6,34	12,78	1.588,74	1.567,01	3.155,74		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.5.4	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	12,50	12,62	25,12	175,05	176,65	351,70		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.5.5	103967	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	3,87	9,70	13,57	27,10	67,88	94,98		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.5.6	104324	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	8,58	9,31	17,89	17,16	18,62	35,78		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.5.7	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	9,23	17,99	27,22	46,15	89,93	136,08		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.5.8	103976	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	51,00	7,75	21,51	29,27	395,35	1.097,20	1.492,56		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.5.9	REF CPOS 32.11.300 002	Próprio	ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO DE DRENO EM PVC 32MM COM TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL	m	197,00	12,54	39,09	51,62	2.470,13	7.699,86	10.169,99		0,00%	0,00	0,00	-

4.7.5.10	32.11.250	CPOS/CDH U	ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 2" (54 MM)	M	194,00	13,46	9,61	23,07	2.611,75	1.864,07	4.475,82		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.6			ELÉTRICA COMANDO					-	-	-	-					-
4.7.6.1	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	600,00	7,21	10,40	17,61	4.323,88	6.240,32	10.564,20		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.6.2	REF ORSE 12336 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COMANDO BLINDADO (SHIELDADO) AFT 2x18 AWG, 600V, ISOLAMENTO EM POLIOLEFINA	m	1.000,00	8,34	22,85	31,19	8.341,55	22.851,26	31.192,81		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.6.3	REF CPOS/CDHU 40.20.240 001	Próprio	PLUGUE MACHO E FÊMEA DE TOMADA 2P+T 10A 250V	CONJ	62,00	11,14	22,64	33,78	690,66	1.403,69	2.094,34		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.6.4	REF SBC 061145 001	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 25mm 1"" , INCLUSIVE LUVA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	600,00	26,27	48,14	74,41	15.759,19	28.883,93	44.643,11		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.6.5	REF SINAPI 95762 001	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	8,83	15,49	24,31	105,91	185,84	291,74		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.6.6	061551	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1""	M	100,00	14,25	13,79	28,04	1.425,45	1.378,82	2.804,27		0,00%	0,00	0,00	-
4.7.6.7	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	300,00	29,27	37,12	66,40	8.782,38	11.137,02	19.919,40		0,00%	0,00	0,00	-
4.8			REVESTIMENTOS					-	-	-	-					-
4.8.1			PISOS					-	-	-	-					-
4.8.1.1	170659	SBC	PORCELANATO RETIFICADO 60X60CM MONTE POLIDO BIANCO PORTINARI	m²	16,30	26,49	233,17	259,65	431,71	3.800,63	4.232,34		0,00%	0,00	0,00	-
4.8.1.2	REF SINAPI 101727 002	Próprio	PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRÁFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	662,75	7,15	323,61	330,77	4.741,09	214.474,71	219.215,81		0,00%	0,00	0,00	-
4.8.1.3	98688	SINAPI	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020	M	198,69	4,33	83,05	87,38	860,16	16.500,39	17.360,55		0,00%	0,00	0,00	-
4.8.1.4	REF SINAPI 98671 001	Próprio	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	73,78	54,55	684,24	738,79	4.024,38	50.483,55	54.507,93		0,00%	0,00	0,00	-
4.8.1.5	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,00	25,10	116,39	141,49	100,42	465,54	565,96		0,00%	0,00	0,00	-
4.8.1.6	05.80.030	FDE	BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA	M	5,00	11,89	219,22	231,11	59,44	1.096,10	1.155,54		0,00%	0,00	0,00	-
4.8.2			PAREDES					-	-	-	-					-
4.8.2.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	6,55	3,55	2,88	6,42	23,23	18,85	42,07		0,00%	0,00	0,00	-
4.8.2.2	87528	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	6,55	30,50	24,57	55,06	199,76	160,91	360,67		0,00%	0,00	0,00	-
4.8.2.3	15.05.75	EMBASA	PISO EM PORCELANATO, FORMATO MAIOR QUE 0,2025M2, COM REJUNTE EPÓXI	m²	81,35	6,23	145,70	151,93	506,79	11.852,33	12.359,12		0,00%	0,00	0,00	-
4.8.3			FORRO					-	-	-	-					-
4.8.3.1	TCE-C 00924	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA ARMSTRONG 1250X625X25MM	m²	718,55	30,67	286,03	316,71	22.040,56	205.528,54	227.569,10	80,15	11,15%	2632,31	24546,32	27.178,63
4.8.3.2	120412	SBC	FORRO MODULAR DE PVC MAGIORE 625 x 1250mm VIPAL	m²	16,35	28,10	96,06	124,16	459,36	1.570,58	2.029,94	4,74	28,99%	142,59	487,51	630,10
4.8.3.3	REF SBC 120412 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO SWISSCLIC 1380X187X10, INCLUINDO ESTRUTRA DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	m²	53,68	32,22	791,06	823,28	1.729,69	42.463,92	44.193,62		0,00%	0,00	0,00	-
4.8.3.4	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	17,67	23,41	69,25	92,66	413,73	1.223,63	1.637,36		0,00%	0,00	0,00	-
4.8.3.5	9082	ORSE	Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem)	m	50,39	-	28,27	28,27	-	1.424,60	1.424,60		0,00%	0,00	0,00	-
4.8.4			PINTURA					-	-	-	-					-
4.8.4.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1.117,49	13,73	11,73	25,46	15.339,33	13.107,26	28.446,60		0,00%	0,00	0,00	-
4.8.4.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1.117,49	6,20	9,25	15,45	6.932,20	10.334,38	17.266,58		0,00%	0,00	0,00	-
4.8.4.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	29,51	8,64	10,15	18,79	254,99	299,65	554,64		0,00%	0,00	0,00	-
4.8.4.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	70,95	11,70	10,40	22,10	830,31	737,92	1.568,23		0,00%	0,00	0,00	-
4.8.4.5	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	5,36	28,01	13,60	41,61	150,12	72,91	223,03		0,00%	0,00	0,00	-
4.8.4.6	100754	SINAPI	PINTURA DE TUBULAÇÃO APARENTE SOB A LAJE	m²	600,00	28,01	13,60	41,61	16.804,52	8.162,05	24.966,57		0,00%	0,00	0,00	-
4.9			ESQUADRIAS					-	-	-	-					-
4.9.1			PORTAS DE MADEIRA					-	-	-	-					-

4.9.1.1	TCE-C 00744	Próprio	PORTA DE MADEIRA 60CM X 210CM + 30CM (BANDEIRA) - CHAPA ENCABEÇADA DE IMBUIA COM VENEZIANA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DO LOCAL DE INSTALAÇÃO, SUPERFÍCIE REGULARIZADA E LIXADA, INCLUSIVE BANDEIRA FIXA NO MESMO MATERIAL, ALINHADA AO FORRO. ACABAMENTO EM MDF SAVANA GUARARAPES DUAL SYNCRO. INCLUSIVE FECHADURA COM MAÇANETA CONJUNTO LAFONTE 517 IN. INOX ESCOVADO - INL 040, PADRÃO DE USO INTENSO, TIPO ALAVANCA, COM TRAVA DO LADO INTERNO E DOBRADIÇA LAFONTE MODELO 485 - EXTRA FORTE COM ANÉIS DE AÇO E ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - OU MODELOS SIMILARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	-	4.996,89	4.996,89	-	19.987,54	19.987,54		0,00%	0,00	0,00	-
4.9.2			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO				-	-	-	-	-					-
4.9.2.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,00	16,04	1.281,69	1.297,73	96,24	7.690,11	7.786,36		0,00%	0,00	0,00	
4.9.2.2	TCE-C 00925	Próprio	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO , EM FACHADA, TIPO PELE DE VIDRO (QUADRO RETIRADO PARA USO DE MINI-GRUA E LANÇA DE CONTRAPISO): REUTILIZAÇÃO PEÇAS E VIDRO ORIGINAL, COM RECOMPOSIÇÃO DE VEDAÇÕES E AJUSTES NECESSÁRIOS	CJ	1,00	337,30	1.841,92	2.179,22	337,30	1.841,92	2.179,22		0,00%	0,00	0,00	-
4.10			DIVISÓRIAS				-	-	-	-	-					-
4.10.1			DIVISÓRIAS DE VIDRO				-	-	-	-	-					-
4.10.1.1	TCE-C 00613	Próprio	DIVISÓRIA DE VIDRO DUPLO LAMINADO INCOLOR 8MM, COM PELÍCULA JATEADA E PERSIANA HORIZONTAL METÁLICA INTEGRADA, SISTEMA JUNTA SECA COM ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO 60MM, PINTURA COR ALUMÍNIO NATURAL, COM VEDAÇÃO ACÚSTICA, FERRAGENS RESISTENTES A CORROSÃO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	386,84	-	2.785,49	2.785,49	-	1.077.537,83	1.077.537,83		0,00%	0,00	0,00	-
4.11			ACABAMENTO				-	-	-	-	-					-
4.11.1			BANCADAS EM GRANITO				-	-	-	-	-					-
4.11.1.1	TCE-C 00652	Próprio	BANCADA DE BANHEIRO, 105CM X 52CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAÇÃO NA PAREDE COM MÃO FRANCESA E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	1.040,88	1.040,88	-	1.040,88	1.040,88		0,00%	0,00	0,00	-
4.11.1.2	TCE-C 00651	Próprio	BANCADA DE BANHEIRO, 280CM X 50CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAÇÃO NA PAREDE COM MÃO FRANCESA E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	2.041,36	2.041,36	-	2.041,36	2.041,36		0,00%	0,00	0,00	-
4.11.1.3	TCE-C 00650	Próprio	BANCADA DE BANHEIRO, 70CM X 60CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAÇÃO NA PAREDE COM MÃO FRANCESA E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	881,10	881,10	-	881,10	881,10		0,00%	0,00	0,00	-
4.11.2			LOUÇAS SANITÁRIAS				-	-	-	-	-					-
4.11.2.1	190325	SBC	CUBA DE APOIO RETANGULAR 56x27,5cm L-107 DECA C/ COMPLEMENTO	UN	2,00	121,83	1.528,97	1.650,80	243,66	3.057,93	3.301,60		0,00%	0,00	0,00	-
4.11.2.2	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	47,83	924,54	972,37	95,66	1.849,08	1.944,74		0,00%	0,00	0,00	-
4.11.3			METAIS SANITÁRIOS				-	-	-	-	-					-
4.11.3.1	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	36,85	575,71	612,56	36,85	575,71	612,56		0,00%	0,00	0,00	-
4.11.3.2	190376	SEDOP	Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula	un	1,00	96,24	727,88	824,12	96,24	727,88	824,12		0,00%	0,00	0,00	-
4.11.3.3	10100	ORSE	Torneira de parede, cromada, fechamento automático, Biopress, ref. 1182-BIO, da Fabrimar ou similar	un	2,00	12,38	264,06	276,44	24,76	528,12	552,88		0,00%	0,00	0,00	-
4.11.3.4	11232	ORSE	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa	un	2,00	18,21	157,47	175,68	36,43	314,94	351,37		0,00%	0,00	0,00	-
4.11.3.5	ED-48184	SETOP	SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML	U	2,00	19,49	227,32	246,81	38,98	454,63	493,61		0,00%	0,00	0,00	-
4.11.3.6	ED-48180	SETOP	DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	U	2,00	19,49	209,82	229,30	38,98	419,63	458,61		0,00%	0,00	0,00	-
4.11.3.7	190789	SEDOP	Cabide cromado	un	1,00	9,62	64,03	73,65	9,62	64,03	73,65		0,00%	0,00	0,00	-
4.11.3.8	191522	SEDOP	Acabamento p/ registro de gaveta	un	2,00	3,20	90,42	93,62	6,41	180,84	187,24		0,00%	0,00	0,00	-
4.11.3.9	190097	SEDOP	Torneira cromada de 1/2" p/ jardim	un	2,00	3,45	76,96	80,41	6,90	153,91	160,81		0,00%	0,00	0,00	-
4.11.4			ESPELHOS				-	-	-	-	-					-
4.11.4.1	1889	ORSE	Espelho plano 4mm	m²	2,78	-	510,60	510,60	-	1.421,52	1.421,52		0,00%	0,00	0,00	-
4.11.5			ABRIGOS DE HIDRANTE				-	-	-	-	-					-
4.11.5.1	REF ORSE 7326 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE EMBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6MM	UN	2,00	52,81	2.339,62	2.392,43	105,62	4.679,24	4.784,86		0,00%	0,00	0,00	-
4.12			MOBILIÁRIO				-	-	-	-	-					-
4.12.1			MOBILIÁRIO SOB MEDIDA				-	-	-	-	-					-

4.12.1.1	TCE-C 0800	Próprio	BC1 - BANCADA COPA EM MDF, 280X50X77CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	5.548,56	5.548,56	-	5.548,56	5.548,56		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.1.2	TCE-C 0801	Próprio	AC1 - ARMÁRIO AÉREO COPA EM MDF, 280X30X100CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	4.724,03	4.724,03	-	4.724,03	4.724,03		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.1.3	TCE-C 0802	Próprio	AC2 - ARMÁRIO AÉREO COPA EM MDF, 70X45X95CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	2.653,91	2.653,91	-	2.653,91	2.653,91		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.1.4	TCE-C 0803	Próprio	BD - BANCADA DML EM MDF, 105X50X75CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	3.045,51	3.045,51	-	3.045,51	3.045,51		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.1.5	TCE-C 0804	Próprio	AD - ARMÁRIO AÉREO DML EM MDF, 105X40X100CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	4.218,09	4.218,09	-	4.218,09	4.218,09		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.1.6	TCE-C 00811	Próprio	PN2 - PAINEL EM MDF, 86X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	5.846,32	5.846,32	-	5.846,32	5.846,32		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.1.7	TCE-C 00510	Próprio	A200 - ARMÁRIO COM NICH0 200X45X250 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	-	18.586,50	18.586,50	-	167.278,48	167.278,48		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.1.8	TCE-C 00511	Próprio	A230 - ARMÁRIO 230X45X250 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	-	17.037,87	17.037,87	-	119.265,11	119.265,11		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.1.9	TCE-C 00512	Próprio	A320 - ARMÁRIO 320X45X250 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	-	24.379,91	24.379,91	-	48.759,83	48.759,83		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.1.10	TCE-C 00513	Próprio	A340 - ARMÁRIO 340X45X250 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	32.421,52	32.421,52	-	32.421,52	32.421,52		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.1.11	TCE-C 00514	Próprio	AP225 - APARADOR 225X35X80 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	6.726,53	6.726,53	-	6.726,53	6.726,53		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.1.12	TCE-C 00515	Próprio	BG120 - BANCO COM GAVETÕES 120X45X45 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	-	4.330,58	4.330,58	-	12.991,75	12.991,75		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.1.13	TCE-C 00517	Próprio	CC1 - CARRINHO DE CAFÉ 80X40X80 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	-	3.473,37	3.473,37	-	6.946,75	6.946,75		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.1.14	TCE-C 00516	Próprio	FL1 - FLOREIRA LINHA WORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	197,83	4.042,67	4.240,50	1.978,30	40.426,67	42.404,97		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.1.15	TCE-C 00805	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FLOREIRA ALTA METÁLICA PRETA	UN	2,00	197,83	1.188,27	1.386,10	395,66	2.376,55	2.772,21		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.2			MOBILIÁRIO COMERCIAL				-	-	-	-	-					-
4.12.2.1	TCE-C 00608	Próprio	CG1 - CADEIRA GIRATÓRIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD 2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	96,00	-	2.778,18	2.778,18	-	266.704,80	266.704,80		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.2.2	TCE-C 00609	Próprio	CG2 - CADEIRA GIRATÓRIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457, ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEÇA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	-	4.502,80	4.502,80	-	45.027,99	45.027,99		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.2.3	TCE-C 00610	Próprio	CG3 - CADEIRA GIRATÓRIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METÁLICA EM ALUMÍNIO, ESTOFADO VINÍLICO PRETO - OU SIMILAR	UN	73,00	-	3.315,95	3.315,95	-	242.064,32	242.064,32		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.2.4	TCE-C 00500	Próprio	MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR, INCLUINDO ELETRIFICAÇÃO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	47,00	-	10.089,77	10.089,77	-	474.219,17	474.219,17		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.2.5	TCE-C 00503	Próprio	MT3 - MESA WORK SIMPLES 120X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR, INCLUINDO ELETRIFICAÇÃO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	-	6.478,79	6.478,79	-	12.957,59	12.957,59	2,00	50,00%	0,00	13873,69	13.873,69
4.12.2.6	TCE-C 00505	Próprio	MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMÁRIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	-	6.832,33	6.832,33	-	68.323,34	68.323,34		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.2.7	TCE-C 00509	Próprio	MR1 - MESA DE REUNIÃO REDONDA Ø120CM ELETRIFICADA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	-	3.390,92	3.390,92	-	33.909,18	33.909,18		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.2.8	TCE-C 00508	Próprio	MR3 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 410X120 ELETRIFICADA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	8.879,58	8.879,58	-	8.879,58	8.879,58		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.2.9	TCE-C 00808	Próprio	VASO DE PLANTA CILINDRICO TIPO VIETNAMITA 60CM COM PLANTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	29,52	454,62	484,14	560,90	8.637,84	9.198,74		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.2.10	TCE-C 00807	Próprio	VASO DE PLANTA CILINDRICO TIPO VIETNAMITA 80CM COM PLANTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	122,84	737,82	860,67	1.474,13	8.853,87	10.328,00		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.2.11	REF SINAPI 97607 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TELEVISÃO DE TETO	UN	4,00	23,12	501,66	524,78	92,46	2.006,65	2.099,11		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.2.12	REF SINAPI 97607 002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TELEVISÃO DE PAREDE	UN	6,00	23,12	156,66	179,77	138,69	939,96	1.078,65		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.3			PERSIANAS				-	-	-	-	-					-
4.12.3.1	TCE-C 00606	Próprio	PERSIANA ROLÔ TELA SOLAR, 5%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMÁ, COR SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	103,16	-	765,72	765,72	-	78.991,19	78.991,19		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.3.2	TCE-C 00607	Próprio	PERSIANA ROLÔ TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMÁ, COR SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	90,41	-	770,92	770,92	-	69.698,47	69.698,47		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.4			AÇOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO, CARGA, DESCARGA E MONTAGEM DE MÓVEIS COMERCIAIS E LIMPEZA PÓS OPERAÇÃO				-	-	-	-	-					-
4.12.4.1	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	47,18	2,38	49,56	3.774,46	190,06	3.964,52		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.4.2	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	23,08	9,40	32,48	3.692,81	1.503,59	5.196,40		0,00%	0,00	0,00	-
4.12.4.3	9537	SINAPI	LIMPEZA	m²	718,55	3,05	2,13	5,18	2.193,94	1.530,07	3.724,01		0,00%	0,00	0,00	-
5			2º ANDAR				-	-	-	-	-					-
5.1			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES				-	-	-	-	-					-

5.1.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	99,11	7,05	2,76	9,81	698,54	273,83	972,37		0,00%	0,00	0,00	-
5.1.2	REF ORSE 10552	Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	66,63	27,42	10,26	37,68	1.826,86	683,61	2.510,47		0,00%	0,00	0,00	-
5.1.3	REF SINAPI 97640 001	Próprio	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	804,43	1,79	0,70	2,48	1.436,89	559,18	1.996,07		0,00%	0,00	0,00	-
5.1.4	85371	SINAPI	REMOCAO DE PISO EM CARPETE	m²	720,00	4,11	1,67	5,78	2.958,61	1.203,72	4.162,33		0,00%	0,00	0,00	-
5.1.5	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	12,00	13,44	5,05	18,49	161,23	60,61	221,84		0,00%	0,00	0,00	-
5.1.6	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	9,00	9,78	3,70	13,48	88,06	33,26	121,32		0,00%	0,00	0,00	-
5.1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	7,63	10,09	3,87	13,96	77,01	29,54	106,55		0,00%	0,00	0,00	-
5.1.8	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	50,40	65,55	78,49	144,04	3.303,89	3.955,79	7.259,68		0,00%	0,00	0,00	-
5.1.9	TCE-C 00920	Próprio	RETIRADA DE ESQUADRIA DE FACHADA - PELE DE VIDRO (SEÇÃO PARA ACESSO / TRANSPORTE) DE VIDRO EXISTENTES, COM GUARDA PARA FUTURA REINSTALAÇÃO	CJ	1,00	743,35	225,72	969,07	743,35	225,72	969,07		0,00%	0,00	0,00	-
5.1.10	TCE-C 00921	Próprio	EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLIÇÕES - REDE ELÉTRICA EXISTENTE	m²	804,43	21,03	7,62	28,65	16.917,04	6.129,77	23.046,81		0,00%	0,00	0,00	-
5.1.11	TCE-C 00922	Próprio	EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLIÇÕES - REDE HIDROSSANITÁRIA EXISTENTE	m²	804,43	3,26	1,14	4,39	2.618,96	913,10	3.532,05		0,00%	0,00	0,00	-
5.1.12	TCE-C 00923	Próprio	EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLIÇÕES - REDE HVAC EXISTENTE, INCLUSIVE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	m²	804,43	15,76	8,54	24,29	12.677,16	6.865,91	19.543,08		0,00%	0,00	0,00	-
5.1.13	REF SIURB 13050005 001	Próprio	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	m²	132,00	37,50	15,32	52,82	4.950,23	2.022,14	6.972,37		0,00%	0,00	0,00	-
5.1.14	ED-48469	SETOP	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.) EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	un	120,00	4,26	2,76	7,02	510,90	331,70	842,60		0,00%	0,00	0,00	-
5.2			REFORÇO ESTRUTURAL					-	-	-	-					-
5.2.1	TCE-C 00203	Próprio	REFORÇO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/M²; RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: 2800 MPA,ESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGAS DE CONCRETO.	m²	680,51	114,47	1.278,89	1.393,36	77.896,27	870.295,79	948.192,07		0,00%	0,00	0,00	-
5.2.2	TCE-C00186	Próprio	TRATAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE ARMADURA EXPOSTA ESPESSURA DE 3CM	m²	46,00	17,02	387,76	404,78	782,80	17.836,90	18.619,71		0,00%	0,00	0,00	-
5.3			CONTRAPISO					-	-	-	-					-
5.3.1	REF SINAPI 88472 001	Próprio	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 10CM. AF_07/2021	m²	792,96	11,73	67,45	79,17	9.300,79	53.481,27	62.782,05		0,00%	0,00	0,00	-
5.3.2	REF SINAPI 87738 + 102489 - 001	Próprio	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RÁPIDO INTERNO, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIÇÃO, ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINÍLICO	m²	724,19	34,41	30,08	64,50	24.921,75	21.786,62	46.708,37		0,00%	0,00	0,00	-
5.4			PAREDES E SEPTOS					-	-	-	-					-
5.4.1	REF SINAPI 96366 002	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	445,52	27,38	342,10	369,48	12.199,58	152.412,49	164.612,07		0,00%	0,00	0,00	-
5.4.2	103331	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	3,10	52,72	57,96	110,68	163,45	179,67	343,12		0,00%	0,00	0,00	-
5.4.3	98577	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023	M	100,80	41,30	24,82	66,13	4.163,34	2.502,08	6.665,42		0,00%	0,00	0,00	-
5.4.4	104720	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	132,00	30,81	152,11	182,92	4.067,51	20.078,53	24.146,03		0,00%	0,00	0,00	-
5.4.5	96374	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	100,00	2,80	33,06	35,86	279,81	3.305,82	3.585,63		0,00%	0,00	0,00	-
5.5			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	-	-	-					-
5.5.1			REGISTROS					-	-	-	-					-
5.5.1.1	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	6,00	41,31	47,31	12,00	82,62	94,63		0,00%	0,00	0,00	-
5.5.1.2	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	6,00	33,55	39,55	12,00	67,10	79,10		0,00%	0,00	0,00	-
5.5.2			TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA ÁGUA FRIA					-	-	-	-					-
5.5.2.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	21,73	8,64	7,23	15,87	187,76	157,17	344,93		0,00%	0,00	0,00	-
5.5.2.2	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	8,28	4,78	13,06	157,32	90,78	248,10		0,00%	0,00	0,00	-
5.5.2.3	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	11,03	6,86	17,90	132,41	82,36	214,77		0,00%	0,00	0,00	-
5.5.3			TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA ESGOTO SANITÁRIO					-	-	-	-					-

5.5.3.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,52	15,97	13,46	29,43	40,25	33,93	74,17		0,00%	0,00	0,00	-
5.5.3.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	16,93	17,34	19,35	36,69	293,62	327,58	621,20		0,00%	0,00	0,00	-
5.5.3.3	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	9,31	14,34	23,70	38,05	133,53	220,69	354,22		0,00%	0,00	0,00	-
5.5.3.4	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8,00	7,29	15,47	22,75	58,29	123,75	182,04		0,00%	0,00	0,00	-
5.5.3.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	21,75	37,09	58,84	43,50	74,18	117,68		0,00%	0,00	0,00	-
5.5.3.6	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	3,18	9,95	13,13	12,71	39,81	52,51		0,00%	0,00	0,00	-
5.5.3.7	3404	ORSE	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm	un	45,00	2,12	2,50	4,62	95,43	112,45	207,88		0,00%	0,00	0,00	-
5.5.3.8	1212	ORSE	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm	un	35,00	2,12	4,15	6,27	74,22	145,36	219,58		0,00%	0,00	0,00	-
5.5.3.9	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	6,92	7,32	14,24	27,66	29,28	56,95		0,00%	0,00	0,00	-
5.5.3.10	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	7,51	11,87	19,38	45,03	71,22	116,25		0,00%	0,00	0,00	-
5.5.3.11	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	11,83	24,46	36,30	59,17	122,31	181,48		0,00%	0,00	0,00	-
5.5.3.12	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	6,92	7,04	13,96	55,33	56,31	111,64		0,00%	0,00	0,00	-
5.5.3.13	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	7,51	10,99	18,50	75,06	109,90	184,96		0,00%	0,00	0,00	-
5.5.3.14	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	10,49	23,03	33,52	41,95	92,11	134,06		0,00%	0,00	0,00	-
5.5.3.15	102711	SINAPI	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	1,00	36,97	65,22	102,18	36,97	65,22	102,18		0,00%	0,00	0,00	-
5.5.3.16	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	10,02	22,49	32,51	10,02	22,49	32,51		0,00%	0,00	0,00	-
5.5.3.17	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	15,79	48,62	64,40	31,57	97,23	128,80		0,00%	0,00	0,00	-
5.5.3.18	104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	11,36	38,82	50,18	34,08	116,46	150,54		0,00%	0,00	0,00	-
5.5.3.19	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	5,00	7,36	12,35	89,96	132,41	222,37		0,00%	0,00	0,00	-
5.5.3.20	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	7,00	16,09	23,09	97,93	225,31	323,24		0,00%	0,00	0,00	-
5.5.3.21	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	10,02	19,64	29,66	20,04	39,28	59,32		0,00%	0,00	0,00	-
5.5.3.22	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	12,66	36,74	49,40	25,32	73,47	98,80		0,00%	0,00	0,00	-
5.6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA					-	-	-	-					-
5.6.1			QUADROS E ACESSÓRIOS					-	-	-	-					-
5.6.1.1	REF SINAPI 102136 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO COMPLETO PAVIMENTO TIPO ED. ANEXO - CARGAS ESSENCIAIS	UN	1,00	278,76	48.566,10	48.844,86	278,76	48.566,10	48.844,86		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.1.2	REF SINAPI 102136 002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO COMPLETO PAVIMENTO TIPO ED. ANEXO - CARGAS NORMAIS	UN	1,00	278,76	59.583,70	59.862,45	278,76	59.583,70	59.862,45		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.1.3	REF SINAPI 102136 003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EVAPORADORAS PARA METADE DE UM PAVIMENTO TIPO ED. ANEXO	UN	2,00	278,76	13.053,04	13.331,80	557,51	26.106,08	26.663,60		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2			TUBULAÇÃO E FIAÇÃO					-	-	-	-					-
5.6.2.1			INFRA DE PISO					-	-	-	-					-

5.6.2.1.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	6,62	9,12	15,73	1.323,38	1.823,17	3.146,56		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.1.2	91875	SINAPI	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	250,00	7,61	4,36	11,97	1.902,81	1.088,89	2.991,69		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.1.3	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	11,47	7,94	19,40	1.146,52	793,68	1.940,20		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.2			INFRA AÉREA					-	-	-	-					-
5.6.2.2.1	061167	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1" COM CONEXOES	M	904,45	24,93	13,19	38,12	22.545,99	11.929,56	34.475,55		0,00%	0,00	0,00	
5.6.2.2.2	061169	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2" COM CONEXOES	M	12,77	19,90	80,23	100,13	254,17	1.024,54	1.278,71		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.2.3	061168	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4" COM CONEXOES	M	248,67	18,94	79,63	98,57	4.708,73	19.802,05	24.510,78		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.2.4	REF SBC 061170 001	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2" COM CONEXOES	M	12,02	22,39	150,46	172,85	269,17	1.808,48	2.077,65		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.2.5	061173	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2" COM CONEXOES	M	7,70	29,89	181,03	210,92	230,16	1.393,95	1.624,11		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.2.6	063447	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	85,41	23,41	23,48	46,89	1.999,82	2.005,09	4.004,91		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.2.7	REF SETOP ED-19524 001	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	88,65	42,74	128,76	171,49	3.788,66	11.414,33	15.202,98		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.2.8	REF SEDOP 171055 001	Próprio	PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 - F.G.ELETROLÍTICA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÕES	m	157,14	30,15	41,03	71,18	4.737,10	6.447,49	11.184,58		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.2.9	061550	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4"	M	216,94	11,15	10,66	21,80	2.418,55	2.311,65	4.730,20		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.2.10	061551	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1"	M	6,02	14,25	13,79	28,04	85,81	83,00	168,82		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.2.11	061946	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4"	M	12,90	14,74	18,56	33,30	190,13	239,39	429,52		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.2.12	061552	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2"	M	12,37	18,74	26,63	45,37	231,84	329,36	561,20		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.2.13	061553	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2"	M	7,88	84,52	34,42	118,94	665,98	271,25	937,23		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.3			CABEAMENTO					-	-	-	-					-
5.6.2.3.1	REF 91926 001	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERMELHO	M	565,88	1,60	3,33	4,94	906,23	1.887,14	2.793,37		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.3.2	REF 91926 002	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR BRANCO	M	565,88	1,60	3,33	4,94	906,23	1.887,14	2.793,37		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.3.3	REF 91926 003	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR PRETO	M	565,88	1,60	3,33	4,94	906,23	1.887,14	2.793,37		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.3.4	REF 91926 004	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR AZUL	M	848,83	1,60	3,33	4,94	1.359,34	2.830,72	4.190,06		0,00%	0,00	0,00	-

5.6.2.3.5	REF 91926 005	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERDE	M	1.697,65	1,60	3,33	4,94	2.718,68	5.661,43	8.380,12		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.3.6	REF 91926 006	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR AMARELO	M	848,83	1,60	3,33	4,94	1.359,34	2.830,72	4.190,06		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.3.7	REF 91928 001	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERMELHO	M	341,57	2,16	5,53	7,69	736,35	1.890,47	2.626,82		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.3.8	REF 91928 002	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR BRANCO	M	341,57	2,16	5,53	7,69	736,35	1.890,47	2.626,82		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.3.9	REF 91928 003	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR PRETO	M	341,57	2,16	5,53	7,69	736,35	1.890,47	2.626,82		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.3.10	REF 91928 004	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR AZUL	M	1.024,71	2,16	5,53	7,69	2.209,06	5.671,41	7.880,47		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.3.11	REF 91928 005	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERDE	M	1.024,71	2,16	5,53	7,69	2.209,06	5.671,41	7.880,47		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.3.12	REF SINAPI 91930 001	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERMELHA	M	213,96	2,82	7,56	10,38	604,33	1.617,20	2.221,53		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.3.13	REF SINAPI 91930 002	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR BRANCA	M	213,96	2,82	7,56	10,38	604,33	1.617,20	2.221,53		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.3.14	REF SINAPI 91930 003	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR PRETA	M	213,96	2,82	7,56	10,38	604,33	1.617,20	2.221,53		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.3.15	REF SINAPI 91930 004	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR AZUL	M	641,89	2,82	7,56	10,38	1.813,03	4.851,68	6.664,70		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.3.16	REF SINAPI 91930 005	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERDE	M	641,89	2,82	7,56	10,38	1.813,03	4.851,68	6.664,70		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.3.17	REF SINAPI 91932 001	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERMELHA	M	80,40	4,22	13,56	17,78	339,57	1.090,18	1.429,75		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.3.18	REF SINAPI 91932 002	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR BRANCA	M	80,40	4,22	13,56	17,78	339,57	1.090,18	1.429,75		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.3.19	REF SINAPI 91932 003	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR PRETA	M	80,40	4,22	13,56	17,78	339,57	1.090,18	1.429,75		0,00%	0,00	0,00	-

5.6.2.3.20	REF SINAPI 91932 004	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR AZUL	M	241,19	4,22	13,56	17,78	1.018,68	3.270,39	4.289,08		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.3.21	REF SINAPI 91932 005	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERDE	M	241,19	4,22	13,56	17,78	1.018,68	3.270,39	4.289,08		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.3.22	REF SINAPI 91999 001	Próprio	CONECTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR PARA CABOS ATÉ 4MM² - WAGO 221 OU SIMILAR	UN	384,00	1,33	3,12	4,45	510,21	1.199,49	1.709,70		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.2.3.23	REF SINAPI 91999 002	Próprio	CONECTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR PARA CABOS ATÉ 6MM² - WAGO 221 OU SIMILAR	UN	116,00	1,33	5,64	6,97	154,13	654,27	808,39		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.3			CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS					-	-	-	-					-
5.6.3.1			ACESSÓRIOS DE PISO					-	-	-	-					-
5.6.3.1.1	TCE- C 00214	Próprio	CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00	14,16	282,15	296,31	637,10	12.696,84	13.333,94		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.3.2			ACESSÓRIOS DE PAREDE					-	-	-	-					-
5.6.3.2.1	REF SINAP 91994 024	Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (CJ MINI ESPELHO SÉRIE 10 - (1 módulos) -BRANCO), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAÇÃO-DUTOTEC	CJ	2,00	26,85	27,68	54,54	53,71	55,36	109,07		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.3.2.2	REF SINAP 91994 025	Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (CJ MINI ESPELHO SÉRIE 200 - (2 módulos) - BRANCO), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAÇÃO-DUTOTEC	UN	11,00	26,85	45,98	72,84	295,40	505,83	801,23		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.3.3			ACESSÓRIOS DE DIVISÓRIAS					-	-	-	-					-
5.6.3.3.1	REF SINAPI 91946 001	Próprio	PLACA COM SUPORTE PARA DIVISÓRIAS ORION SCHNEIDER	UN	104,00	7,13	15,90	23,03	741,24	1.653,60	2.394,83		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.3.3.2	REF SINAPI 91946 002	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	37,00	28,47	36,39	64,86	1.053,21	1.346,54	2.399,75		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.3.3.3	REF SINAPI 91990 001	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	45,00	28,47	28,61	57,07	1.280,93	1.287,26	2.568,19		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.3.3.4	REF SINAPI 91956 001	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	27,07	71,46	98,53	595,65	1.572,06	2.167,71		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.3.4			ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES					-	-	-	-					-
5.6.3.4.1	9816	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	252,00	0,35	0,10	0,45	88,69	24,39	113,09		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.3.4.2	12506	ORSE	Arruela de lisa 3/8"	un	490,00	0,35	0,18	0,53	172,46	86,23	258,69		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.3.4.3	685	ORSE	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lenticla 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	un	490,00	3,63	1,88	5,52	1.780,67	922,67	2.703,35		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.3.4.4	12567	ORSE	Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocação)	un	252,00	0,21	1,79	2,00	53,22	450,13	503,34		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.3.4.5	12495	ORSE	Porca sextavada 1/4", bicromatizada	un	252,00	3,63	0,95	4,58	915,78	239,48	1.155,25		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.3.4.6	12614	ORSE	Porca sextavada 3/8", bicromatizada	un	490,00	3,63	1,26	4,89	1.780,67	616,55	2.397,23		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.3.4.7	7925	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	un	48,00	0,84	1,77	2,61	40,55	84,89	125,44		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.3.4.8	8007	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação	un	15,00	0,84	1,51	2,36	12,67	22,70	35,37		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.3.4.9	8006	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação	un	195,00	0,84	1,21	2,06	164,72	236,78	401,50		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.3.4.10	7926	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação	un	50,00	0,84	1,89	2,74	42,24	94,59	136,83		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.3.4.11	3252	ORSE	Fornecimento de abraçadeira plástica serilhada 232 mm	un	100,00	-	1,02	1,02	-	102,07	102,07		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.3.4.12	3253	ORSE	Fornecimento de abraçadeira plástica serilhada 390 mm	un	100,00	-	0,99	0,99	-	98,55	98,55		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.3.4.13	711	ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	un	9,00	2,12	4,30	6,42	19,09	38,72	57,81		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.4			LUMINOTECNIA					-	-	-	-					-
5.6.4.1	REF ORSE 13672 002	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED Ø22CM, 18W BIVOLT, PHILIPS OU SIMILAR	un	25,00	26,72	78,60	105,33	668,07	1.965,06	2.633,13		0,00%	0,00	0,00	-

5.6.4.2	REF ORSE 13672 001	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 62X62 CM, 40W BIVOLT, AVANT OU SIMILAR	un	249,00	26,72	179,33	206,05	6.653,99	44.652,09	51.306,08					
5.6.5			FIBRA ÓPTICA					-	-	-	-					-
5.6.5.1	9050016	SIURB	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	200,00	3,67	-	3,67	733,84	-	733,84		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.5.2	REF SBC 059560 001	Próprio	LANÇAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA	M	200,00	6,40	2,16	8,55	1.279,39	431,16	1.710,55		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.5.3	059560	SBC	CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO	M	280,00	5,58	7,95	13,53	1.562,02	2.227,23	3.789,24		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.5.4	000821	SBC	FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC COMPLETA STS	UN	40,00	-	343,02	343,02	-	13.720,61	13.720,61		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.5.5	000041	SBC	FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC	UN	56,00	-	21,93	21,93	-	1.227,93	1.227,93		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.5.6	TCE-C 00902	Próprio	INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAÇÕES, CERTIFICAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAÇÕES E LANÇAMENTO DE CABOS	UN	40,00	265,48	50,90	316,38	10.619,11	2.036,11	12.655,22		0,00%	0,00	0,00	-
5.6.6			IDENTIFICAÇÃO DAS TUBULAÇÕES					-	-	-	-					-
5.6.6.1	REF SINAPI 104792 001	Próprio	IDENTIFICAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA COM FITAS COLORIDAS	M	2.500,00	0,18	0,26	0,44	461,95	637,93	1.099,89		0,00%	0,00	0,00	-
5.7			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					-	-	-	-					-
5.7.1			EQUIPAMENTOS					-	-	-	-					-
5.7.1.1	REF CPOS 43.08.042 001	Próprio	REMOÇÃO, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAÇÃO DE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, CAPACIDADE DE 1 HP	UN	17,00	1.558,53	462,52	2.021,05	26.495,04	7.862,77	34.357,81		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.1.2	REF CPOS 43.08.042 002	Próprio	REMOÇÃO, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAÇÃO DE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, CAPACIDADE DE 1,5 HP	UN	17,00	1.665,86	523,05	2.188,92	28.319,67	8.891,91	37.211,59		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.1.3	REF CPOS 43.08.042 003	Próprio	REMOÇÃO, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAÇÃO DE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, CAPACIDADE DE 2 HP	UN	26,00	1.773,24	583,56	2.356,79	46.104,20	15.172,46	61.276,67		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.1.4	REF SINAPI 103274 001	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA TIPO "BUILT-IN", CAPACIDADE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO DE 4 HP, MODELO RPI-4,0FSNBP1 HITACHI OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	359,98	14.420,86	14.780,84	719,96	28.841,73	29.561,69		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.1.5	REF CPOS/CDHU 43.08.042 003	Próprio	Remoção, verificação de funcionamento e reinstalação de UNIDADE RECUPERADORA DE CALOR capacidade de 0,6 A 4 TR = 0,75 A 5 HP = 9.000 A 60.000BTU	UN	4,00	763,76	250,21	1.013,97	3.055,05	1.000,84	4.055,89		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.1.6	TCE-C 00800	Próprio	REMOÇÃO, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA CAPACIDADE DE 16 HP	UN	2,00	926,16	126,45	1.052,61	1.852,32	252,90	2.105,22		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.1.7	TCE-C 00801	Próprio	REMOÇÃO, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA CAPACIDADE DE 18 HP	UN	3,00	926,16	126,45	1.052,61	2.778,47	379,36	3.157,83		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.1.8	TCE-C 00803	Próprio	AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO - VIBRA-STOP - 1/2" - 1500KF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	8,65	154,61	163,26	242,19	4.329,05	4.571,24		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.1.9	070482	SBC	MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO 150D COM SENSOR	UN	2,00	53,32	277,22	330,54	106,65	554,43	661,08		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.2			MATERIAIS FRIGORÍGENOS					-	-	-	-					-
5.7.2.1	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	170,00	5,25	30,81	36,07	893,02	5.238,46	6.131,48		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.2.2	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	112,00	5,58	50,69	56,27	624,81	5.677,46	6.302,27		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.2.3	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	112,00	5,91	64,09	70,01	662,26	7.178,38	7.840,63		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.2.4	103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	232,00	6,13	78,12	84,25	1.422,85	18.123,47	19.546,32		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.2.5	REF SINAPI 97334 001	Próprio	TUBO EM COBRE, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, BASE SINAPI 97334	M	96,00	6,35	162,81	169,16	609,88	15.629,74	16.239,62		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.2.6	REF SINAPI 97334 002	Próprio	TUBO EM COBRE, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, BASE SINAPI 97334	M	26,00	6,56	189,46	196,03	170,67	4.926,02	5.096,69		0,00%	0,00	0,00	-

5.7.2.7	REF SINAPI 97334 003	Próprio	TUBO EM COBRE, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, BASE SINAPI 97334	M	16,00	6,78	250,95	257,73	108,40	4.015,21	4.123,61		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.2.8	REF SINAPI 97334 004	Próprio	TUBO EM COBRE, DN 1.1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, BASE SINAPI 97334	M	14,00	7,00	279,40	286,39	97,93	3.911,57	4.009,50		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.2.9	REF SBC 070942 005	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLN01621	UN	45,00	27,97	351,58	379,55	1.258,76	15.820,96	17.079,71		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.2.10	REF SBC 070942 002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLB07121	UN	6,00	27,97	468,02	495,99	167,83	2.808,09	2.975,93		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.2.11	REF SBC 070942 006	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLN03321	UN	4,00	27,97	364,79	392,77	111,89	1.459,17	1.571,06		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.2.12	REF SBC 070942 003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLB14521	UN	4,00	27,97	998,33	1.026,30	111,89	3.993,31	4.105,20		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.2.13	TCE-C 00661	Próprio	VÁLVULA DE SERVIÇO MODELO DE REFERÊNCIA GBC DANFOSS Ø 1/4", OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, BASE SBC 055057	UN	60,00	23,27	142,08	165,35	1.396,42	8.524,74	9.921,16		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.2.14	TCE-C 00662	Próprio	VÁLVULA DE SERVIÇO MODELO DE REFERÊNCIA GBC DANFOSS Ø 1/2", OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, BASE SBC 055057	UN	30,00	23,27	192,89	216,17	698,21	5.786,82	6.485,02		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.2.15	TCE-C 00663	Próprio	VÁLVULA DE SERVIÇO MODELO DE REFERÊNCIA GBC DANFOSS Ø 3/8", OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, BASE SBC 055057	UN	2,00	23,27	188,61	211,88	46,55	377,22	423,76		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.2.16	TCE-C 00664	Próprio	VÁLVULA DE SERVIÇO MODELO DE REFERÊNCIA GBC DANFOSS Ø 5/8", OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, BASE SBC 055057	UN	32,00	23,27	200,07	223,34	744,76	6.402,08	7.146,84		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.2.17	TCE-C 00665	Próprio	SOLDA COM OXI-ACETILENO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VARETAS FOSCOPER E GASES OXIGÊNIO E ACETILENO, BASE SINAPI 92715 E 92716	KG	4,80	525,92	1.153,65	1.679,57	2.524,43	5.537,52	8.061,95		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.2.18	REF ORSE 11788 002	Próprio	LAVAGEM E/OU PRESSURIZAÇÃO DE LINHAS COM GÁS NITROGÊNIO (N2) PARA SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m³	22,70	1,15	24,21	25,36	26,17	549,48	575,65		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.2.19	REF SBC 004817 002	Próprio	FLUIDO/GÁS REFRIGERANTE R141B , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	kg	108,58	2,31	63,10	65,41	251,27	6.851,22	7.102,49		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.2.20	REF SBC 004817 001	Próprio	FLUIDO/GÁS REFRIGERANTE R410A , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	kg	157,66	2,31	62,93	65,25	364,85	9.921,73	10.286,58		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.2.21	REF SINAPI 104764 001	Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÕES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM, CHUMBADOR, VERGALHÃO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	677,00	9,68	26,26	35,94	6.552,69	17.775,66	24.328,35		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.3			DIFUSÃO DE AR					-	-	-	-					-
5.7.3.1	070842	SBC	DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 366 x 366mm	m²	9,00	56,21	495,41	551,62	505,88	4.458,66	4.964,54		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.3.2	070385	SBC	DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 198 x 198mm	UN	1,00	19,24	166,99	186,23	19,24	166,99	186,23		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.3.3	61.10.577	CPOS/CDH U	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M² A 0,40 M²	m²	0,54	113,65	1.421,92	1.535,57	60,94	762,50	823,45		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.3.4	61.10.513	CPOS/CDH U	DIFUSOR DE PLÁSTICO, DIÂMETRO 15 CM	UN	36,00	53,48	92,26	145,74	1.925,31	3.321,31	5.246,62		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.3.5	070488	SBC	COLARINHO EM CHAPA AÇO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 125MM 5'''	UN	60,00	46,86	24,31	71,17	2.811,31	1.458,71	4.270,03		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.3.6	070492	SBC	COLARINHO EM CHAPA AÇO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 200MM 8'''	UN	2,00	46,86	42,12	88,98	93,71	84,24	177,95		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.4			DUTOS					-	-	-	-					-
5.7.4.1	REF SINAPI 98371 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA # 22 – GRAU B, 250G/M² DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 – ISENTA DE ÓLEO, PARA FABRICAÇÃO DE DUTOS TIPO TDC	KG	46,00	8,72	21,66	30,38	401,12	996,52	1.397,63		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.4.2	REF SINAPI 98371 002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA # 24 – GRAU B, 250G/M² DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 – ISENTA DE ÓLEO, PARA FABRICAÇÃO DE DUTOS TIPO TDC	KG	437,00	8,72	21,76	30,48	3.810,60	9.509,20	13.319,80		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.4.3	REF SINAPI 98371 003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA # 26 – GRAU B, 250G/M² DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 – ISENTA DE ÓLEO, PARA FABRICAÇÃO DE DUTOS TIPO TDC	KG	956,00	8,72	22,39	31,11	8.336,23	21.408,39	29.744,62		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.4.4	REF ORSE 9854	Próprio	ISOLAMENTO COM MANTA LÃ DE VIDRO ALUMINIZADA 38MM	m²	81,00	11,31	18,81	30,12	915,85	1.523,81	2.439,66		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.4.5	9854	ORSE	Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm	m²	9,00	6,29	18,40	24,69	56,62	165,59	222,21		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.4.6	TCE-C00027	Próprio	JUNTA FLEXÍVEL DE AÇO GALVANIZADO E LONA DE PVC 7X10X7 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	12,40	6,92	55,65	62,57	85,76	690,11	775,87		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.4.7	REF SINAPI 91181	Próprio	Fornecimento e instalação de parafuso sextavado Ø 5/16 x 3/4" com porca e arruelas, bicromatizado, para dutos tipo TDC	M	138,00	14,58	4,70	19,28	2.012,06	648,42	2.660,48		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.4.8	REF SINAPI 91181 C	Próprio	Fornecimento e instalação de canto PWII bicromatizado para dutos tipo TDC	M	272,00	14,58	13,20	27,78	3.965,79	3.590,03	7.555,82		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.4.9	REF SINAPI 91181 B	Próprio	Fornecimento e instalação de grampo PWII para dutos tipo TDC	M	62,00	14,58	14,22	28,80	903,97	881,60	1.785,57		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.4.10	TCE-C 00700	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MASSA DE VEDAÇÃO PARA DUTOS TDC	KG	3,00	72,99	50,16	123,15	218,97	150,49	369,46		0,00%	0,00	0,00	-

5.7.4.11	TCE-C 00701	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA EM BORRACHA ELASTOMÉRICAS AUTO-ADESIVA 45MM X 3MM X 10 M PARA DUTOS TDC	M	60,00	14,58	7,52	22,10	874,81	451,39	1.326,20		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.4.12	REF SINAPI 91181 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REBITE DE REPUXO 3,2 X 6 MM PARA DUTOS TDC	M	6.000,00	0,25	0,18	0,42	1.478,25	1.055,89	2.534,14		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.4.13	REF SINAPI 104764 001	Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÕES, INCLUSIVE PERFILADO PERFORADO 38X38 MM, CHUMBADOR, VERGALHÃO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00	9,68	26,26	35,94	38,72	105,03	143,74		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.4.14	REF SINAPI 104764 002	Próprio	SUPORTE PARA TUBULAÇÕES, INCLUSIVE PERFILADO PERFORADO 38X19 MM, CHUMBADOR, VERGALHÃO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,00	9,68	20,14	29,82	338,77	704,94	1.043,71		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.4.15	REF CPOS/CDHU 61.10.310 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 150mm (6")	M	132,00	13,47	20,14	33,61	1.778,23	2.658,63	4.436,86		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.4.16	REF CPOS/CDHU 61.10.320 002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 200mm (8")	M	6,00	13,47	23,11	36,58	80,83	138,64	219,47		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.4.17	REF SBC 053048 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP PVC 200mm	UN	4,00	19,53	102,48	122,01	78,10	409,93	488,03		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.4.18	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	36,00	3,89	173,27	177,16	140,01	6.237,79	6.377,80		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.4.19	REF SBC 053048 002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 45 PVC 200mm	UN	2,00	19,53	464,72	484,25	39,05	929,45	968,50		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.4.20	REF SBC 053411 001	Próprio	JUNCAO SIMPLES PVC 200mm	UN	8,00	66,55	401,07	467,62	532,38	3.208,57	3.740,95		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.4.21	REF SBC 053296 001	Próprio	BUCHA DE REDUCAO PVC 200x150mm	UN	12,00	25,95	91,99	117,94	311,38	1.103,94	1.415,32		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.4.22	90695	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	126,00	3,36	102,69	106,05	423,52	12.938,37	13.361,89		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.4.23	104065	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	24,00	6,03	168,88	174,91	144,66	4.053,15	4.197,80		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.4.24	104064	SINAPI	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	18,00	6,03	201,16	207,18	108,49	3.620,81	3.729,30		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.4.25	104176	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	44,00	18,91	271,56	290,47	832,01	11.948,54	12.780,55		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.4.26	REF SINAPI 91187 001	Próprio	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 100MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	M	162,00	24,00	10,59	34,60	3.888,64	1.716,25	5.604,89		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.5			DRENOS				-	-	-	-	-					-
5.7.5.1	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	120,90	13,90	8,87	22,77	1.680,82	1.072,32	2.753,14		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.5.2	104316	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	37,78	14,87	14,32	29,19	561,81	540,86	1.102,67		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.5.3	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	82,46	15,97	13,46	29,43	1.316,92	1.110,13	2.427,04		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.5.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,00	24,24	26,85	51,10	96,97	107,42	204,39		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.5.5	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	5,41	4,35	9,76	75,76	60,85	136,61		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.5.6	105233	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	2,86	6,47	9,33	5,72	12,93	18,65		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.5.7	105143	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,00	3,18	8,48	11,66	15,88	42,41	58,29		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.5.8	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	6,92	7,32	14,24	6,92	7,32	14,24		0,00%	0,00	0,00	-

5.7.5.9	103951	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,07	9,79	18,87	9,07	9,79	18,87		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.5.10	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	251,00	6,03	3,99	10,01	1.512,87	1.000,48	2.513,36		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.5.11	104319	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	6,43	6,34	12,78	6,43	6,34	12,78		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.5.12	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	6,92	7,04	13,96	27,66	28,16	55,82		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.5.13	94691	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	22,00	5,02	10,81	15,83	110,53	237,72	348,25		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.5.14	94693	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	31,00	6,68	14,07	20,75	207,03	436,16	643,20		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.5.15	104324	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	8,58	9,31	17,89	34,32	37,24	71,55		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.5.16	94692	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	7,29	15,18	22,46	21,86	45,54	67,39		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.5.17	REF CPOS 32.11.300 001	Próprio	ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO DE DRENO EM PVC 25MM COM TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL	m	120,90	12,54	93,54	106,08	1.515,93	11.309,38	12.825,31		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.5.18	REF CPOS 32.11.300 002	Próprio	ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO DE DRENO EM PVC 32MM COM TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL	m	37,78	12,54	39,09	51,62	473,71	1.476,65	1.950,37		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.6			ELÉTRICA COMANDO					-	-	-	-					-
5.7.6.1	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	8,00	19,94	24,56	44,50	159,51	196,47	355,98		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.6.2	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00	17,56	21,42	38,98	70,25	85,67	155,92		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.6.3	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	31,00	7,21	10,40	17,61	223,40	322,42	545,82		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.6.4	REF ORSE 12336 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COMANDO BLINDADO (SHIELDADO) AFT 2x18 AWG, 600V, ISOLAMENTO EM POLIOLEFINA	m	440,00	8,34	22,85	31,19	3.670,28	10.054,56	13.724,84		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.6.5	REF CPOS/CDHU 40.20.240 001	Próprio	PLUGUE MACHO E FÊMEA DE TOMADA 2P+T 10A 250V	CONJ	70,00	11,14	22,64	33,78	779,78	1.584,81	2.364,58		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.6.6	REF SBC 061145 001	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 25mm 1"" , INCLUSIVE LUVA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	435,00	26,27	48,14	74,41	11.425,41	20.940,85	32.366,26		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.6.7	REF SINAPI 95762 001	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	8,83	15,49	24,31	353,02	619,46	972,48		0,00%	0,00	0,00	-
5.7.6.8	061551	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1""	M	31,00	14,25	13,79	28,04	441,89	427,43	869,32		0,00%	0,00	0,00	-
5.8			REVESTIMENTOS					-	-	-	-					-
5.8.1			PISOS					-	-	-	-					-
5.8.1.1	170659	SBC	PORCELANATO RETIFICADO 60X60CM MONTE POLIDO BIANCO PORTINARI	m²	17,76	26,49	233,17	259,65	470,38	4.141,05	4.611,43		0,00%	0,00	0,00	-
5.8.1.2	REF SINAPI 101727 002	Próprio	PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRÁFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	724,20	7,15	323,61	330,77	5.180,69	234.360,75	239.541,44		0,00%	0,00	0,00	-
5.8.1.3	98688	SINAPI	RODAPÊ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020	M	155,20	4,33	83,05	87,38	671,89	12.888,72	13.560,61		0,00%	0,00	0,00	-
5.8.1.4	REF SINAPI 98671 001	Próprio	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	51,00	54,55	684,24	738,79	2.781,83	34.896,47	37.678,29		0,00%	0,00	0,00	-
5.8.1.5	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,68	25,10	116,39	141,49	67,28	311,91	379,19		0,00%	0,00	0,00	-
5.8.2			PAREDES					-	-	-	-					-
5.8.2.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	6,20	3,55	2,88	6,42	21,99	17,84	39,82		0,00%	0,00	0,00	-
5.8.2.2	87528	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	6,20	30,50	24,57	55,06	189,09	152,32	341,40		0,00%	0,00	0,00	-
5.8.2.3	15.05.75	EMBASA	PISO EM PORCELANATO, FORMATO MAIOR QUE 0,2025M2, COM REJUNTE EPÓXI	m²	81,35	6,23	145,70	151,93	506,79	11.852,33	12.359,12		0,00%	0,00	0,00	-
5.8.3			FORRO					-	-	-	-					-

5.8.3.1	TCE-C 00924	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA ARMSTRONG 1250X625X25MM	m²	731,58	30,67	286,03	316,71	22.440,24	209.255,54	231.695,78		0,00%	0,00	0,00	-
5.8.3.2	120412	SBC	FORRO MODULAR DE PVC MAGIORE 625 x 1250mm VIPAL	m²	16,35	28,10	96,06	124,16	459,36	1.570,58	2.029,94		0,00%	0,00	0,00	-
5.8.4			PINTURA					-	-	-	-					-
5.8.4.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	891,05	13,73	11,73	25,46	12.231,08	10.451,30	22.682,39		0,00%	0,00	0,00	-
5.8.4.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1.107,26	6,20	9,25	15,45	6.868,74	10.239,78	17.108,52		0,00%	0,00	0,00	-
5.8.4.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1.321,63	8,64	10,15	18,79	11.419,83	13.420,04	24.839,87		0,00%	0,00	0,00	-
5.8.4.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	70,95	11,70	10,40	22,10	830,31	737,92	1.568,23		0,00%	0,00	0,00	-
5.8.4.5	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	5,36	28,01	13,60	41,61	150,12	72,91	223,03		0,00%	0,00	0,00	-
5.8.4.6	100754	SINAPI	PINTURA DE TUBULAÇÃO APARENTE SOB A LAJE	m²	600,00	28,01	13,60	41,61	16.804,52	8.162,05	24.966,57		0,00%	0,00	0,00	-
5.9			ESQUADRIAS					-	-	-	-					-
5.9.1			PORTAS DE MADEIRA					-	-	-	-					-
5.9.1.1	TCE-C 00744	Próprio	PORTA DE MADEIRA 60CM X 210CM + 30CM (BANDEIRA) - CHAPA ENCABEÇADA DE IMBUÍA COM VENEZIANA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DO LOCAL DE INSTALAÇÃO, SUPERFÍCIE REGULARIZADA E LIXADA, INCLUSIVE BANDEIRA FIXA NO MESMO MATERIAL, ALINHADA AO FORRO. ACABAMENTO EM MDF SAVANA GUARARAPES DUAL SYNCRO. INCLUSIVE FECHADURA COM MAÇANETA CONJUNTO LAFONTE 517 IN, INOX ESCOVADO - INL 040, PADRÃO DE USO INTENSO, TIPO ALAVANCA, COM TRAVA DO LADO INTERNO E DOBRADIÇA LAFONTE MODELO 485 - EXTRA FORTE COM ANÉIS DE AÇO E ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - OU MODELOS SIMILARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	-	4.996,89	4.996,89	-	19.987,54	19.987,54		0,00%	0,00	0,00	-
5.9.2			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO					-	-	-	-					-
5.9.2.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,00	16,04	1.281,69	1.297,73	96,24	7.690,11	7.786,36		0,00%	0,00	0,00	-
5.9.2.2	TCE-C 00925	Próprio	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO , EM FACHADA, TIPO PELE DE VIDRO (QUADRO RETIRADO PARA USO DE MINI-GRUA E LANÇA DE CONTRAPISO): REUTILIZAÇÃO PEÇAS E VIDRO ORIGINAL, COM RECOMPOSIÇÃO DE VEDAÇÕES E AJUSTES NECESSÁRIOS	CJ	1,00	337,30	1.841,92	2.179,22	337,30	1.841,92	2.179,22		0,00%	0,00	0,00	-
5.10			DIVISÓRIAS					-	-	-	-					-
5.10.1			DIVISÓRIAS DE VIDRO					-	-	-	-					-
5.10.1.1	TCE-C 00614	Próprio	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO DUPLO LAMINADO INCOLOR 8MM, COM PELÍCULA JATEADA E PERSIANA HORIZONTAL METÁLICA INTEGRADA, SISTEMA JUNTA SECA COM ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO 60MM, PINTURA COR ALUMÍNIO NATURAL, COM VEDAÇÃO ACÚSTICA, FERRAGENS RESISTENTES A CORROSÃO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2,21	-	3.531,92	3.531,92	-	7.805,55	7.805,55		0,00%	0,00	0,00	-
5.10.1.2	TCE-C 00613	Próprio	DIVISÓRIA DE VIDRO DUPLO LAMINADO INCOLOR 8MM, COM PELÍCULA JATEADA E PERSIANA HORIZONTAL METÁLICA INTEGRADA, SISTEMA JUNTA SECA COM ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO 60MM, PINTURA COR ALUMÍNIO NATURAL, COM VEDAÇÃO ACÚSTICA, FERRAGENS RESISTENTES A CORROSÃO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	418,27	-	2.785,49	2.785,49	-	1.165.085,69	1.165.085,69		0,00%	0,00	0,00	-
5.10.2			DIVISÓRIAS SANITÁRIAS					-	-	-	-					-
5.10.2.1	TCE-C 00926	Próprio	DIVISÓRIAS SANITÁRIAS EM LAMINADO MELAMÍNICO TS 10MM, COR BRANCO GELO, CONFORME PROJETO, COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM PERFIL DE TRAVAMENTO SUPERIOR. CONJUNTO COM 210CM DE ALTURA, SENDO ALTURA DA PORTA DE 179CM, COM SOLTURA DE 25 CM DO PISO E SOLTURA SUPERIOR DE 6CM. FECHADURA METÁLICA DO TIPO TARJETA LIVRE/OCUPADO, LINGUETA DESLIZANTE, COM PUXADOR. DOBRADIÇA REMOVÍVEL PARA ABERTURA DAS PORTAS DAS CABINES SANITÁRIAS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	12,89	-	1.135,07	1.135,07	-	14.631,00	14.631,00		0,00%	0,00	0,00	-
5.10.2.2	REF SINAPI 102253 001	Próprio	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, INCLUSIVE FERRAGENS.	UN	2,00	106,87	685,23	792,09	213,73	1.370,46	1.584,19		0,00%	0,00	0,00	-
5.11			ACABAMENTO					-	-	-	-					-
5.11.1			BANCADAS EM GRANITO					-	-	-	-					-
5.11.1.1	TCE-C 00653	Próprio	BANCADA DE BANHEIRO, 160CM X 40CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAÇÃO NA PAREDE COM MÃO FRANCESA E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	-	1.069,97	1.069,97	-	2.139,94	2.139,94		0,00%	0,00	0,00	-

5.11.1.2	TCE-C 00652	Próprio	BANCADA DE BANHEIRO, 105CM X 52CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAÇÃO NA PAREDE COM MÃO FRANCESA E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	1.040,88	1.040,88	-	1.040,88	1.040,88	0,00%	0,00	0,00	-
5.11.1.3	TCE-C 00651	Próprio	BANCADA DE BANHEIRO, 280CM X 50CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAÇÃO NA PAREDE COM MÃO FRANCESA E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	2.041,36	2.041,36	-	2.041,36	2.041,36	0,00%	0,00	0,00	-
5.11.1.4	TCE-C 00650	Próprio	BANCADA DE BANHEIRO, 70CM X 60CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAÇÃO NA PAREDE COM MÃO FRANCESA E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	881,10	881,10	-	881,10	881,10	0,00%	0,00	0,00	-
5.11.2			LOUÇAS SANITÁRIAS				-	-	-	-	-				-
5.11.2.1	ED-50298	SETOP	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	un	4,00	123,10	805,32	928,42	492,39	3.221,29	3.713,68	0,00%	0,00	0,00	-
5.11.2.2	190050	SBC	MICTORIO LOUCA BRANCA M-713-17 SIFAO INTEGRADO COM METAIS	UN	2,00	89,68	1.902,51	1.992,19	179,36	3.805,01	3.984,37	0,00%	0,00	0,00	-
5.11.2.3	190325	SBC	CUBA DE APOIO RETANGULAR 56x27,5cm L-107 DECA C/ COMPLEMENTO	UN	4,00	121,83	1.528,97	1.650,80	487,33	6.115,87	6.603,20	0,00%	0,00	0,00	-
5.11.3			METAIS SANITÁRIOS				-	-	-	-	-				-
5.11.3.1	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	36,85	575,71	612,56	36,85	575,71	612,56	0,00%	0,00	0,00	-
5.11.3.2	190376	SEDOP	Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula	un	1,00	96,24	727,88	824,12	96,24	727,88	824,12	0,00%	0,00	0,00	-
5.11.3.3	10100	ORSE	Torneira de parede, cromada, fechamento automático, Biopress, ref. 1182-BIO, da Fabrimar ou similar	un	2,00	12,38	264,06	276,44	24,76	528,12	552,88	0,00%	0,00	0,00	-
5.11.3.4	11232	ORSE	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa	un	4,00	18,21	157,47	175,68	72,86	629,87	702,73	0,00%	0,00	0,00	-
5.11.3.5	ED-48184	SETOP	SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML	U	4,00	19,49	227,32	246,81	77,96	909,27	987,22	0,00%	0,00	0,00	-
5.11.3.6	ED-48180	SETOP	DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	U	4,00	19,49	209,82	229,30	77,96	839,26	917,22	0,00%	0,00	0,00	-
5.11.3.7	190789	SEDOP	Cabide cromado	un	1,00	9,62	64,03	73,65	9,62	64,03	73,65	0,00%	0,00	0,00	-
5.11.3.8	191522	SEDOP	Acabamento p/ registro de gaveta	un	4,00	3,20	90,42	93,62	12,81	361,68	374,49	0,00%	0,00	0,00	-
5.11.3.9	190097	SEDOP	Torneira cromada de 1/2" p/ jardim	un	2,00	3,45	76,96	80,41	6,90	153,91	160,81	0,00%	0,00	0,00	-
5.11.4			ESPELHOS				-	-	-	-	-				-
5.11.4.1	1889	ORSE	Espelho plano 4mm	m²	2,78	-	510,60	510,60	-	1.421,52	1.421,52	0,00%	0,00	0,00	-
5.12			MOBILIÁRIO				-	-	-	-	-				-
5.12.1			MOBILIÁRIO SOB MEDIDA				-	-	-	-	-				-
5.12.1.1	TCE-C 0800	Próprio	BC1 - BANCADA COPA EM MDF, 280X50X77CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	5.548,56	5.548,56	-	5.548,56	5.548,56	0,00%	0,00	0,00	-
5.12.1.2	TCE-C 0801	Próprio	AC1 - ARMÁRIO AÉREO COPA EM MDF, 280X30X100CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	4.724,03	4.724,03	-	4.724,03	4.724,03	0,00%	0,00	0,00	-
5.12.1.3	TCE-C 0802	Próprio	AC2 - ARMÁRIO AÉREO COPA EM MDF, 70X45X95CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	2.653,91	2.653,91	-	2.653,91	2.653,91	0,00%	0,00	0,00	-
5.12.1.4	TCE-C 0803	Próprio	BD - BANCADA DML EM MDF, 105X50X75CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	3.045,51	3.045,51	-	3.045,51	3.045,51	0,00%	0,00	0,00	-
5.12.1.5	TCE-C 0804	Próprio	AD - ARMÁRIO AÉREO DML EM MDF, 105X40X100CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	4.218,09	4.218,09	-	4.218,09	4.218,09	0,00%	0,00	0,00	-
5.12.1.6	TCE-C 00810	Próprio	PN1 - PAINEL EM MDF, 86X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	4.309,08	4.309,08	-	4.309,08	4.309,08	0,00%	0,00	0,00	-
5.12.1.7	TCE-C 00811	Próprio	PN2 - PAINEL EM MDF, 86X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	-	5.846,32	5.846,32	-	29.231,58	29.231,58	0,00%	0,00	0,00	-
5.12.1.8	TCE-C 00812	Próprio	PN3 - PAINEL EM MDF, 350X10X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	6.164,63	6.164,63	-	6.164,63	6.164,63	0,00%	0,00	0,00	-
5.12.1.9	TCE-C 00806	Próprio	AF - ARMÁRIO FLOREIRA EM MDF, 552,5X50X230CM + PALMEIRA RAPHSIS 5 HASTES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	52,68	65.895,52	65.948,20	105,36	131.791,04	131.896,40	0,00%	0,00	0,00	-
5.12.1.10	TCE-C 00813	Próprio	AA1 - ARMÁRIO ALTO 1 EM MDF, 340X45X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	-	24.438,75	24.438,75	-	122.193,76	122.193,76	0,00%	0,00	0,00	-
5.12.1.11	TCE-C 00814	Próprio	AA2 - ARMÁRIO ALTO 2 EM MDF, 350X45X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	-	23.622,09	23.622,09	-	94.488,36	94.488,36	0,00%	0,00	0,00	-
5.12.1.12	TCE-C 00815	Próprio	AA3 - ARMÁRIO ALTO 3 EM MDF, 350X45X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	-	23.622,09	23.622,09	-	94.488,36	94.488,36	0,00%	0,00	0,00	-
5.12.1.13	TCE-C 00816	Próprio	AA4 - ARMÁRIO ALTO 4 EM MDF, 200X45X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	-	15.182,81	15.182,81	-	197.376,55	197.376,55	0,00%	0,00	0,00	-
5.12.1.14	TCE-C 00817	Próprio	AA5 - ARMÁRIO ALTO 5 EM MDF, 398X45X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	23.084,26	23.084,26	-	23.084,26	23.084,26	0,00%	0,00	0,00	-
5.12.1.15	TCE-C 00818	Próprio	AA6 - ARMÁRIO ALTO 6 EM MDF, 296X45X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	20.611,06	20.611,06	-	20.611,06	20.611,06	0,00%	0,00	0,00	-

5.12.2			MOBILIÁRIO COMERCIAL														
5.12.2.1	TCE-C 00608	Próprio	CG1 - CADEIRA GIRATÓRIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD 2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	87,00	-	2.778,18	2.778,18	-	241.701,23	241.701,23		0,00%	0,00	0,00		-
5.12.2.2	TCE-C 00609	Próprio	CG2 - CADEIRA GIRATÓRIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457, ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEÇA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	-	4.502,80	4.502,80	-	63.039,18	63.039,18		0,00%	0,00	0,00		-
5.12.2.3	TCE-C 00610	Próprio	CG3 - CADEIRA GIRATÓRIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METÁLICA EM ALUMÍNIO, ESTOFADO VINÍLICO PRETO - OU SIMILAR	UN	88,00	-	3.315,95	3.315,95	-	291.803,57	291.803,57		0,00%	0,00	0,00		-
5.12.2.4	TCE-C 00645	Próprio	PF1 - PUFE REGULAR HEXAGONAL	UN	4,00	-	1.565,80	1.565,80	-	6.263,20	6.263,20		0,00%	0,00	0,00		-
5.12.2.5	TCE-C 00647	Próprio	SO1 - SOFÁ 4 LUGARES - HERVAL	UN	1,00	-	10.217,18	10.217,18	-	10.217,18	10.217,18		0,00%	0,00	0,00		-
5.12.2.6	TCE-C 00500	Próprio	MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR, INCLUINDO ELETRIFICAÇÃO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	46,00	-	10.089,77	10.089,77	-	464.129,40	464.129,40		0,00%	0,00	0,00		-
5.12.2.7	TCE-C 00502	Próprio	MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR, INCLUINDO ELETRIFICAÇÃO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	6.478,79	6.478,79	-	6.478,79	6.478,79		0,00%	0,00	0,00		-
5.12.2.8	TCE-C 00505	Próprio	MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMÁRIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	-	6.832,33	6.832,33	-	88.820,34	88.820,34		0,00%	0,00	0,00		-
5.12.2.9	TCE-C 00506	Próprio	MT6 - MESA DIRETORIA (DAM8) 345X250X820 COM ARMÁRIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	29.973,71	29.973,71	-	29.973,71	29.973,71		0,00%	0,00	0,00		-
5.12.2.10	TCE-C 00509	Próprio	MR1 - MESA DE REUNIÃO REDONDA Ø120CM ELETRIFICADA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	-	3.390,92	3.390,92	-	44.081,93	44.081,93		0,00%	0,00	0,00		-
5.12.2.11	TCE-C 00507	Próprio	MR2 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 250X120 ELETRIFICADA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	6.572,66	6.572,66	-	6.572,66	6.572,66		0,00%	0,00	0,00		-
5.12.2.12	TCE-C 00518	Próprio	MC - MESA DE CENTRO 180X70X31	un	1,00	-	3.400,17	3.400,17	-	3.400,17	3.400,17		0,00%	0,00	0,00		-
5.12.2.13	TCE-C 00808	Próprio	VASO DE PLANTA CILINDRICO TIPO VIETNAMITA 60CM COM PLANTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	29,52	454,62	484,14	383,77	5.910,10	6.293,87		0,00%	0,00	0,00		-
5.12.2.14	TCE-C 00807	Próprio	VASO DE PLANTA CILINDRICO TIPO VIETNAMITA 80CM COM PLANTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	122,84	737,82	860,67	1.842,66	11.067,33	12.910,00		0,00%	0,00	0,00		-
5.12.2.15	REF SINAPI 97607 002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TELEVISÃO DE PAREDE	UN	14,00	23,12	156,66	179,77	323,61	2.193,23	2.516,84		0,00%	0,00	0,00		-
5.12.2.16	TCE-C 00516	Próprio	FL1 - FLOREIRA LINHA WORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	197,83	4.042,67	4.240,50	2.769,62	56.597,34	59.366,96		0,00%	0,00	0,00		-
5.12.3			PERSIANAS						-	-	-						-
5.12.3.1	TCE-C 00606	Próprio	PERSIANA ROLÔ TELA SOLAR, 5% , MARCA SUNFIX, MODELO PANAMÁ, COR SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	138,60	-	765,72	765,72	-	106.128,14	106.128,14		0,00%	0,00	0,00		-
5.12.3.2	TCE-C 00607	Próprio	PERSIANA ROLÔ TELA SOLAR, 3% , MARCA SUNFIX, MODELO PANAMÁ, COR SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	98,35	-	770,92	770,92	-	75.819,54	75.819,54		0,00%	0,00	0,00		-
5.12.4			ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO, CARGA, DESCARGA E MONTAGEM DE MÓVEIS COMERCIAIS E LIMPEZA PÓS OPERAÇÃO						-	-	-						-
5.12.4.1	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	47,18	2,38	49,56	3.774,46	190,06	3.964,52		0,00%	0,00	0,00		-
5.12.4.2	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	23,08	9,40	32,48	3.692,81	1.503,59	5.196,40		0,00%	0,00	0,00		-
5.12.4.3	9537	SINAPI	LIMPEZA	m²	792,96	3,05	2,13	5,18	2.421,14	1.688,51	4.109,65		0,00%	0,00	0,00		-
6			UNIDADES ADMINISTRATIVAS						-	-	-						-
6.1			UNIDADE A						-	-	-						-
6.1.1			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES						-	-	-						-
6.1.1.1	02.01.33	EMBASA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO	m²	200,92	2,59	0,02	2,60	519,77	3,54	523,30		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.1.2	022188	SBC	REMOCAO DE RODAPES VINILICOS	M	12,89	5,97	-	5,97	77,01	-	77,01		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.1.3	023212	SBC	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO	UN	2,00	93,62	0,01	93,63	187,24	0,02	187,26		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.1.4	023212	SBC	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO	UN	5,00	93,62	0,01	93,63	468,11	0,04	468,16		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.1.5	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	10,58	8,68	3,37	12,05	91,88	35,66	127,54		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.1.6	REF SETOP 48460 + SINAPI 97640 + SINAPI 96115	Próprio	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²	18,30	20,54	6,73	27,27	375,83	123,18	499,01		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.1.7	REF SETOP ED-48468 + ORSE 4988 001	Próprio	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO E REINSTALAÇÃO	un	37,00	33,44	27,50	60,93	1.237,15	1.017,40	2.254,55		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.1.8	REF ORSE 10552	Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m³	13,52	27,42	10,26	37,68	370,69	138,71	509,40		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.1.9	REF SBC 023000 001	Próprio	RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO	m²	111,57	26,34	11,16	37,49	2.938,27	1.244,82	4.183,09		0,00%	0,00	0,00		-

6.1.1.10	020149	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA/PAINEL PRÉ-FABRICADO SEM REAPROVEITAMENTO	m²	124,34	6,22	0,01	6,23	773,51	1,09	774,61		0,00%	0,00	0,00	
6.1.2			FECHAMENTO ABERTURA NA LAJE					-	-	-	-					-
6.1.2.1	92773	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,22	0,47	8,91	9,38	2,90	55,44	58,34		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.2.2	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,25	634,97	859,14	1.494,11	158,74	214,79	373,53		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.2.3	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,50	4,87	11,25	16,12	26,76	61,90	88,66		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.2.4	92514	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	0,14	22,54	39,47	62,02	3,16	5,53	8,68		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.3			PISOS					-	-	-	-					-
6.1.3.1	90444	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	M	27,00	13,76	4,68	18,44	371,57	126,39	497,96		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.3.2	REF SINAPI 87738 + 102489 - 001	Próprio	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RÁPIDO INTERNO, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIÇÃO, ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINÍLICO	m²	5,50	34,41	30,08	64,50	189,27	165,46	354,74		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.3.3	REF SINAPI 101727 002	Próprio	PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRÁFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	200,92	7,15	323,61	330,77	1.437,32	65.020,38	66.457,70		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.3.4	120772	SEDOP	Rodapé em poliestireno de 12cm	m	11,72	4,81	75,41	80,22	56,41	883,79	940,19		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.4			PAREDES E SEPTOS					-	-	-	-					-
6.1.4.1			SEPTOS					-	-	-	-					-
6.1.4.1.1	REF SINAPI 104723 001	Próprio	SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	28,00	42,82	328,50	371,31	1.198,86	9.197,91	10.396,77		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.4.2			PAPEL DE PAREDE					-	-	-	-					-
6.1.4.2.1	180005	SBC	PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL	m²	55,67	10,37	8,22	18,58	577,04	457,52	1.034,55		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.4.2.2	REF SEINFRA C2221 001	Próprio	REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAÇÃO	m²	55,67	3,20	46,69	49,89	178,30	2.599,12	2.777,43		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA					-	-	-	-					-
6.1.5.1			CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS					-	-	-	-					-
6.1.5.1.1	REF 91994 001	Próprio	TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	17,66	15,60	33,26	264,90	234,01	498,91		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.1.2	REF 91994 002	Próprio	TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	17,66	15,60	33,26	52,98	46,80	99,78		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.1.3	REF IOPES 150629 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO CEGO E CONECTOR WAGO	UN	2,00	14,16	16,76	30,92	28,32	33,52	61,84		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.1.4	TCE-C00042	Próprio	ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE REDUÇÃO DE 1" PARA 3/4" E TAMPÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	12,00	22,29	11,98	34,26	267,46	143,71	411,16		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.1.5	REF SBC 061550	Próprio	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4", INCLUSIVE SUPORTES, FIXAÇÃO E BOX	M	125,00	14,02	27,95	41,96	1.752,12	3.493,24	5.245,36		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.1.6	REF 91997 001	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	24,79	26,15	50,94	49,57	52,30	101,88		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.1.7	REF SBC 061142 001	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4", INCLUSIVE LUVA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	83,00	21,75	42,84	64,59	1.805,36	3.555,95	5.361,32		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.1.8	TCE-C 00187	Próprio	RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO 3x2,5mm² HEPR 1kV ATOX	M	53,00	10,57	13,18	23,75	560,09	698,60	1.258,68		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.1.9	TCE-C 00186	Próprio	RABICHO 3,5m COM CABO 3x2,5mm² HEPR 1kV ATOX , INCLUSIVE PLUGUE FÊMEA (20A)	UN	14,00	25,87	45,69	71,56	362,17	639,71	1.001,88		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.1.10	TCE-C00179	Próprio	RABICHO DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm² HEPR 1kV ATOX , INCLUSIVE PLUG MACHO	CONJ	7,00	19,75	33,46	53,21	138,22	234,24	372,46		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.1.11	TCE-C00180	Próprio	RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm² HEPR 1kV ATOX , INCLUSIVE PLUG MACHO	CONJ	16,00	10,57	25,00	35,57	169,08	399,97	569,06		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.1.12	REF SBC 061369 001	Próprio	CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO INCLUSIVE MÃO DE OBRA	UN	18,00	46,51	972,51	1.019,02	837,22	17.505,21	18.342,43		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.1.13	REF SINAPI 91999 008	Próprio	CONECTOR AUTOMÁTICO 5 POLOS PARA CABOS ATÉ 6MM² - WAGO OU SIMILAR	UN	30,00	1,33	6,67	8,00	39,86	200,09	239,95		0,00%	0,00	0,00	-

6.1.5.1.14	063459	SBC	CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T	UN	20,00	19,90	3,33	23,23	398,07	66,52	464,59		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.1.15	152041	IOPEs	Prensa cabos para eletroduto 3/4"	und	19,00	28,74	7,06	35,79	546,02	134,08	680,10		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.1.16	TCE-C 00646	Próprio	BLOCO KEYSTONE	Un	7,00	20,61	12,73	33,34	144,25	89,13	233,38		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.1.17	REF 91994 004	Próprio	TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (VERMELHA), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA 220V.	UN	12,00	17,66	18,29	35,95	211,92	219,52	431,44		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.1.18	REF SINAP 91994 005	Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (CJ MINI ESPELHO SÉRIE 10 C\ 1TOM ELÉ NBR - MARROM), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAÇÃO-DUTOTEC	UN	5,00	17,66	32,64	50,30	88,30	163,22	251,52		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.1.19	REF SINAP 91994 023	Próprio	CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive mão de obra	conj	1,00	17,66	33,12	50,78	17,66	33,12	50,78		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.1.20	REF CPOS/CDHU 40.05.020 001	Próprio	Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive mão de obra	UN	2,00	18,94	17,55	36,49	37,87	35,11	72,98		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.1.21	REF SBC 062207 002	Próprio	INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO	CJ	2,00	21,45	61,57	83,02	42,90	123,13	166,04		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.1.22	REF SBC 062207 003	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO	CJ	2,00	21,45	52,27	73,72	42,90	104,53	147,44		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.1.23	TCE- C 00214	Próprio	CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	14,16	282,15	296,31	99,10	1.975,06	2.074,17		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.1.24	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	M	48,00	14,46	14,01	28,47	693,93	672,39	1.366,32		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.1.25	83386	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00	8,34	9,78	18,12	133,46	156,41	289,88		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.2			LUMINOTECNIA					-	-	-	-					-
6.1.5.2.1	060561	SBC	FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTÁCIA 9,6 W/M	UN	1,00	9,33	108,22	117,55	9,33	108,22	117,55		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.2.2	060562	SBC	FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A	UN	1,00	9,33	31,18	40,51	9,33	31,18	40,51		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.3			FIBRA ÓPTICA					-	-	-	-					-
6.1.5.3.1	9050016	SIURB	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	50,00	3,67	-	3,67	183,46	-	183,46		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.3.2	REF SBC 059560 001	Próprio	LANÇAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA	M	50,00	6,40	2,16	8,55	319,85	107,79	427,64		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.3.3	059560	SBC	CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO	M	30,00	5,58	7,95	13,53	167,36	238,63	405,99		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.3.4	000041	SBC	FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC	UN	7,00	-	21,93	21,93	-	153,49	153,49		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.3.5	000821	SBC	FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC COMPLETA STS	UN	7,00	-	343,02	343,02	-	2.401,11	2.401,11		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.5.3.6	TCE-C 00902	Próprio	INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAÇÕES, CERTIFICAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAÇÕES E LANÇAMENTO DE CABOS	UN	7,00	265,48	50,90	316,38	1.858,34	356,32	2.214,66		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.6			REVESTIMENTOS					-	-	-	-					-
6.1.6.1			FORRO					-	-	-	-					-
6.1.6.1.1	TCE-C 00924	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA ARMSTRONG 1250X625X25MM	m²	18,30	30,67	286,03	316,71	561,33	5.234,39	5.795,72		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.6.2			MÁRMORE					-	-	-	-					-
6.1.6.2.1	REF SINAPI 99813 001	Próprio	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAÇÃO DE PRODUTO "LIMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANO4YOU	m²	13,52	0,91	145,00	145,91	12,25	1.960,40	1.972,66		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.6.2.2	REF SINAPI 99813 002	Próprio	REMOVEDOR DE RESÍDUOS DE MÁRMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : NANO4YOU	m²	13,52	0,91	223,01	223,92	12,25	3.015,14	3.027,39		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.6.2.3	REF SINAPI 99813 003	Próprio	APLICAÇÃO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU	m²	13,52	0,91	9,28	10,19	12,25	125,51	137,76		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.6.2.4	REF SINAPI 99810 003	Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : NANO4YOU	m²	13,52	7,44	114,44	121,89	100,64	1.547,24	1.647,89		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.6.2.5	REF 101093 002	Próprio	MÁRMORE BRANCO PARANÁ 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	13,52	162,27	1.371,00	1.533,27	2.193,93	18.535,87	20.729,80		0,00%	0,00	0,00	-

6.1.7			ESQUADRIAS														
6.1.7.1			BANHEIROS														
6.1.7.1.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	5,88	1,65	1,26	2,91	9,73	7,40	17,13		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.7.1.2	102228	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	5,88	17,57	14,77	32,35	103,32	86,87	190,19		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.7.1.3	110750	SBC	RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES)	UN	2,00	363,23	0,05	363,28	726,45	0,11	726,56		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.7.1.4	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	0,80	1,65	1,26	2,91	1,32	1,01	2,33		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.7.1.5	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	0,80	11,70	10,40	22,10	9,36	8,32	17,68		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8			MOBILIÁRIO														-
6.1.8.1			MOBILIÁRIO SOB-MEDIDA														-
6.1.8.1.1	TCE-C 00689	Próprio	UN.A PAREDE DA RECEPÇÃO 1	UN	1,00	-	438,62	438,62	-	438,62	438,62		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.1.2	TCE-C 00690	Próprio	UN.A PAREDE DA RECEPÇÃO 2	UN	1,00	-	20.005,32	20.005,32	-	20.005,32	20.005,32		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.1.3	TCE-C 00691	Próprio	UN.A PAREDE DA RECEPÇÃO 3	UN	1,00	-	12.458,94	12.458,94	-	12.458,94	12.458,94		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.1.4	TCE-C 00692	Próprio	UN.A PAREDE DO GABINETE 1	UN	1,00	-	12.808,53	12.808,53	-	12.808,53	12.808,53		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.1.5	TCE-C 00693	Próprio	UN.A PAREDE DO GABINETE 2	UN	1,00	-	22.448,40	22.448,40	-	22.448,40	22.448,40		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.1.6	TCE-C 00694	Próprio	UN.A PAREDE DO GABINETE 3	UN	1,00	-	6.657,30	6.657,30	-	6.657,30	6.657,30		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.1.7	TCE-C 00695	Próprio	UN.A PAREDE DA ALA DE ASSESSORES 1	UN	1,00	-	6.657,30	6.657,30	-	6.657,30	6.657,30		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.1.8	TCE-C 00696	Próprio	UN.A PAREDE DA ALA DE ASSESSORES 2	UN	1,00	-	5.521,78	5.521,78	-	5.521,78	5.521,78		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.1.9	TCE-C 00698	Próprio	UN.A-M4	UN	1,00	-	995,57	995,57	-	995,57	995,57		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.1.10	TCE-C 00702	Próprio	UN.A-M8	UN	1,00	-	24.703,28	24.703,28	-	24.703,28	24.703,28		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.1.11	TCE-C 00703	Próprio	UN.A-M9	UN	1,00	-	15.574,53	15.574,53	-	15.574,53	15.574,53		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.1.12	TCE-C 00707	Próprio	UN.A-M6 E UN.A-M7	UN	1,00	-	11.344,13	11.344,13	-	11.344,13	11.344,13		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.1.13	TCE-C 00704	Próprio	UN.A-M10	UN	1,00	-	9.269,10	9.269,10	-	9.269,10	9.269,10		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.1.14	TCE-C 00697	Próprio	UN.A-M11	UN	1,00	-	9.831,44	9.831,44	-	9.831,44	9.831,44		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.1.15	TCE-C 00705	Próprio	UN.A-M12	UN	1,00	-	3.228,46	3.228,46	-	3.228,46	3.228,46		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.1.16	TCE-C 00706	Próprio	UN.A-M13	UN	1,00	-	22.553,45	22.553,45	-	22.553,45	22.553,45		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.2			MOBILIÁRIO COMERCIAL														-
6.1.8.2.1	TCE-C 00668	Próprio	FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 300X350	UN	3,00	-	3.063,30	3.063,30	-	9.189,90	9.189,90		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.2.2	TCE-C 00608	Próprio	CG1 - CADEIRA GIRATÓRIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD 2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	-	2.778,18	2.778,18	-	38.894,45	38.894,45		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.2.3	TCE-C 00609	Próprio	CG2 - CADEIRA GIRATÓRIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457, ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEÇA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	4.502,80	4.502,80	-	4.502,80	4.502,80		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.2.4	TCE-C 00610	Próprio	CG3 - CADEIRA GIRATÓRIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METÁLICA EM ALUMÍNIO, ESTOFADO VINÍLICO PRETO - OU SIMILAR	UN	8,00	-	3.315,95	3.315,95	-	26.527,60	26.527,60		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.2.5	TCE-C 00672	Próprio	CF1 - CADEIRA FIXA REFERÊNCIA KIRA	UN	6,00	-	2.514,18	2.514,18	-	15.085,05	15.085,05		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.2.6	TCE-C 00675	Próprio	PO1 - POLTRONA FIXA REFERÊNCIA LUCCA	UN	2,00	-	1.796,08	1.796,08	-	3.592,16	3.592,16		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.2.7	TCE-C 00676	Próprio	PG1 - POLTRONA GIRATÓRIA REFERÊNCIA AURA	UN	5,00	-	2.513,10	2.513,10	-	12.565,51	12.565,51		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.2.8	TCE-C 00647	Próprio	SO1 - SOFÁ 4 LUGARES - HERVAL	UN	1,00	-	10.217,18	10.217,18	-	10.217,18	10.217,18		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.2.9	TCE-C 00681	Próprio	ML1 - MESA LATERAL REFERÊNCIA TOSCANA	UN	1,00	-	1.992,08	1.992,08	-	1.992,08	1.992,08		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.2.10	TCE-C 00682	Próprio	ML2 - MESA LATERAL REFERÊNCIA PIGNATE	UN	1,00	-	1.635,92	1.635,92	-	1.635,92	1.635,92		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.2.11	TCE-C 00683	Próprio	ML3 - MESA LATERAL REFERÊNCIA PETRUS	UN	1,00	-	1.786,67	1.786,67	-	1.786,67	1.786,67		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.2.12	TCE-C 00684	Próprio	MC2 - MESA DE CENTRO REFERÊNCIA LOFT	UN	1,00	-	10.084,77	10.084,77	-	10.084,77	10.084,77		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.2.13	TCE-C 00685	Próprio	AP1 - APARADOR REFERÊNCIA AURORA	UN	1,00	-	4.379,15	4.379,15	-	4.379,15	4.379,15		0,00%	0,00	0,00		-
6.1.8.2.14	TCE-C 00500	Próprio	MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR, INCLUINDO ELETRIFICAÇÃO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	-	10.089,77	10.089,77	-	60.538,62	60.538,62		0,00%	0,00	0,00		-

6.1.8.2.15	TCE-C 00502	Próprio	MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR, INCLUINDO ELETRIFICAÇÃO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		2,00	-	6.478,79	6.478,79	-	12.957,59	12.957,59		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.8.2.16	TCE-C 00505	Próprio	MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMÁRIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1,00	-	6.832,33	6.832,33	-	6.832,33	6.832,33		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.8.2.17	TCE-C 00686	Próprio	FL2 - FLOREIRA LINHA WORK 70X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		2,00	113,68	2.053,53	2.167,21	227,35	4.107,07	4.334,42		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.8.2.18	TCE-C 00509	Próprio	MR1 - MESA DE REUNIÃO REDONDA Ø120CM ELETRIFICADA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1,00	-	3.390,92	3.390,92	-	3.390,92	3.390,92		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.8.2.19	TCE-C 00687	Próprio	MR4 - MESA DE REUNIÃO OVAL 270X130 ELETRIFICADA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1,00	-	6.499,55	6.499,55	-	6.499,55	6.499,55		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.8.3			PERSIANAS						-	-	-	-					-
6.1.8.3.1	TCE-C 00607	Próprio	PERSIANA ROLÔ TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMÁ, COR SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²		111,57	-	770,92	770,92	-	86.011,05	86.011,05		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.9			DIVISÓRIAS						-	-	-	-					-
6.1.9.1	REF SINAPI 97607 003	Próprio	REFORÇO PARA MÓVEIS E APARELHOS EM DIVISÓRIAS COM ESTRUTURA METÁLICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIÇADA E TRATAMENTO CONTRA FORMAÇÃO DE PILHA GALVÂNICA, SEM VÃOS.	m²		65,26	21,31	183,63	204,94	1.390,78	11.983,59	13.374,37		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.9.2	TCE-C 00835	Próprio	DIVISÓRIA DE ALUMÍNIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E MDF	m²		16,41	-	2.856,43	2.856,43	-	46.874,09	46.874,09		0,00%	0,00	0,00	-
6.1.10			LIMPEZA						-	-	-	-					-
6.1.10.1	TCE-C 00207	Próprio	REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM GERAL	m²		200,92	39,54	43,50	83,05	7.945,01	8.740,57	16.685,58		0,00%	0,00	0,00	-
6.2			UNIDADE B						-	-	-	-					-
6.2.1			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES						-	-	-	-					-
6.2.1.1	02.01.33	EMBASA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO	m²		86,13	2,59	0,02	2,60	222,81	1,52	224,33		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.1.2	022188	SBC	REMOCAO DE RODAPES VINILICOS	M		10,90	5,97	-	5,97	65,12	-	65,12		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.1.3	023212	SBC	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO	UN		2,00	93,62	0,01	93,63	187,24	0,02	187,26		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.1.4	023212	SBC	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO	UN		7,00	93,62	0,01	93,63	655,36	0,06	655,42		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.1.5	REF SETOP 48460 + SINAPI 97640 + SINAPI 96115	Próprio	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²		43,07	20,54	6,73	27,27	884,53	289,92	1.174,45		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.1.6	REF SETOP ED-48468 + ORSE 4988 001	Próprio	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO E REINSTALAÇÃO	un		28,00	33,44	27,50	60,93	936,22	769,92	1.706,15		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.1.7	REF ORSE 10552	Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²		6,76	27,42	10,26	37,68	185,35	69,36	254,70		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.1.8	REF SBC 023000 001	Próprio	RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO	m²		5,00	26,34	11,16	37,49	131,68	55,79	187,46		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.1.9	05.001.0087-0	EMOP	REMOCAO DE PAPEL DE PAREDE,INCLUSIVE LIMPEZA DO EXCESSO DE C OLA NA PAREDE	m²		32,07	4,62	-	4,62	148,15	-	148,15		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.2			PISOS						-	-	-	-					-
6.2.2.1	90444	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	M		54,00	13,76	4,68	18,44	743,14	252,78	995,92		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.2.2	REF SINAPI 87738 + 102489 - 001	Próprio	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RÁPIDO INTERNO, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIÇÃO, ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINÍLICO	m²		10,80	34,41	30,08	64,50	371,66	324,91	696,57		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.2.3	REF SINAPI 101727 002	Próprio	PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRÁFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²		86,13	7,15	323,61	330,77	616,15	27.872,81	28.488,96		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.2.4	120772	SEDOP	Rodapé em poliestireno de 12cm	m		10,90	4,81	75,41	80,22	52,46	821,95	874,41		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.3			PAREDES E SEPTOS						-	-	-	-					-
6.2.3.1			SEPTOS						-	-	-	-					-
6.2.3.1.1	REF SINAPI 104723 001	Próprio	SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²		15,50	42,82	328,50	371,31	663,65	5.091,70	5.755,35		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.3.2			PAPEL DE PAREDE						-	-	-	-					-
6.2.3.2.1	180005	SBC	PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL	m²		32,07	10,37	8,22	18,58	332,42	263,56	595,98		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.3.2.2	REF SEINFRA C2221 001	Próprio	REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAÇÃO	m²		32,07	3,20	46,69	49,89	102,72	1.497,28	1.600,00		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA						-	-	-	-					-
6.2.4.1			CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS						-	-	-	-					-

6.2.4.1.1	REF 91994 001	Próprio	TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	13,00	17,66	15,60	33,26	229,58	202,81	432,39		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.1.2	REF 91994 002	Próprio	TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	17,66	15,60	33,26	52,98	46,80	99,78		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.1.3	REF IOPES 150629 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO CEGO E CONECTOR WAGO	UN	2,00	14,16	16,76	30,92	28,32	33,52	61,84		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.1.4	TCE-C00042	Próprio	ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE REDUÇÃO DE 1" PARA 3/4" E TAMPÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00	22,29	11,98	34,26	156,02	83,83	239,85		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.1.5	REF SBC 061550	Próprio	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4", INCLUSIVE SUPORTES, FIXAÇÃO E BOX	M	116,00	14,02	27,95	41,96	1.625,97	3.241,73	4.867,70		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.1.6	REF 91997 001	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	24,79	26,15	50,94	49,57	52,30	101,88		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.1.7	REF SBC 061142 001	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4", INCLUSIVE LUYA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00	21,75	42,84	64,59	1.044,07	2.056,46	3.100,52		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.1.8	TCE-C 00187	Próprio	RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO 3x2,5mm² HEPR 1kV ATOX	M	21,00	10,57	13,18	23,75	221,92	276,80	498,72		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.1.9	TCE-C 00186	Próprio	RABICHO 3,5m COM CABO 3x2,5mm² HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE FÊMEA (20A)	UN	18,00	25,87	45,69	71,56	465,65	822,49	1.288,14		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.1.10	TCE-C00179	Próprio	RABICHO DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm² HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO	CONJ	4,00	19,75	33,46	53,21	78,98	133,85	212,83		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.1.11	TCE-C00180	Próprio	RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm² HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO	CONJ	17,00	10,57	25,00	35,57	179,65	424,97	604,62		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.1.12	REF SBC 061369 001	Próprio	CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO INCLUSIVE MÃO DE OBRA	UN	8,00	46,51	972,51	1.019,02	372,10	7.780,09	8.152,19		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.1.13	REF SINAPI 91999 008	Próprio	CONECTOR AUTOMÁTICO 5 POLOS PARA CABOS ATÉ 6MM² - WAGO OU SIMILAR	UN	30,00	1,33	6,67	8,00	39,86	200,09	239,95		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.1.14	063459	SBC	CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T	UN	19,00	19,90	3,33	23,23	378,17	63,20	441,36		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.1.15	152041	IOPES	Prensa cabos para eletroduto 3/4"	und	17,00	28,74	7,06	35,79	488,54	119,97	608,51		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.1.16	TCE-C 00646	Próprio	BLOCO KEYSTONE	Un	5,00	20,61	12,73	33,34	103,04	63,66	166,70		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.1.17	REF 91994 004	Próprio	TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (VERMELHA), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA 220V.	UN	8,00	17,66	18,29	35,95	141,28	146,35	287,62		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.1.18	REF SINAP 91994 005	Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (CJ MINI ESPELHO SÉRIE 10 C\ 1TOM ELÉ NBR - MARROM), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAÇÃO-DUTOTEC	UN	1,00	17,66	32,64	50,30	17,66	32,64	50,30		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.1.19	REF SINAP 91994 005	Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (CJ MINI ESPELHO SÉRIE 10 C\ 1TOM ELÉ NBR - MARROM), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAÇÃO-DUTOTEC	UN	1,00	17,66	32,64	50,30	17,66	32,64	50,30		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.1.20	REF SINAP 91994 025	Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (CJ MINI ESPELHO SÉRIE 200 - (2 módulos) - BRANCO), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAÇÃO-DUTOTEC	UN	3,00	26,85	45,98	72,84	80,56	137,95	218,52		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.1.21	REF SINAP 91994 023	Próprio	CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive mão de obra	conj	3,00	17,66	33,12	50,78	52,98	99,36	152,34		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.1.22	REF CPOS/CDHU 40.05.020 001	Próprio	Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive mão de obra	UN	2,00	18,94	17,55	36,49	37,87	35,11	72,98		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.1.23	REF SBC 062207 002	Próprio	INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO	CJ	2,00	21,45	61,57	83,02	42,90	123,13	166,04		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.1.24	REF SBC 062207 003	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO	CJ	2,00	21,45	52,27	73,72	42,90	104,53	147,44		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.1.25	REF SBC 062207 001	Próprio	CJ INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR -2 BLOCOS MARROM	CJ	2,00	21,45	62,68	84,14	42,90	125,37	168,27		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.1.26	TCE- C 00214	Próprio	CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	14,16	282,15	296,31	28,32	564,30	592,62		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.1.27	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	M	22,00	14,46	14,01	28,47	318,05	308,18	626,23		0,00%	0,00	0,00	-

6.2.4.1.28	83386	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	8,34	9,78	18,12	83,42	97,76	181,17		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.2			FIBRA ÓPTICA				-	-	-	-	-					-
6.2.4.2.1	9050016	SIURB	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	30,00	3,67	-	3,67	110,08	-	110,08		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.2.2	REF SBC 059560 001	Próprio	LANÇAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA	M	30,00	6,40	2,16	8,55	191,91	64,67	256,58		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.2.3	059560	SBC	CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO	M	20,00	5,58	7,95	13,53	111,57	159,09	270,66		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.2.4	000041	SBC	FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC	UN	5,00	-	21,93	21,93	-	109,64	109,64		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.2.5	000821	SBC	FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC COMPLETA STS	UN	5,00	-	343,02	343,02	-	1.715,08	1.715,08		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.4.2.6	TCE-C 00902	Próprio	INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAÇÕES, CERTIFICAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAÇÕES E LANÇAMENTO DE CABOS	UN	5,00	265,48	50,90	316,38	1.327,39	254,51	1.581,90		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.5			REVESTIMENTOS				-	-	-	-	-					-
6.2.5.1			FORRO				-	-	-	-	-					-
6.2.5.1.1	TCE-C 00924	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA ARMSTRONG 1250X625X25MM	m²	8,60	30,67	286,03	316,71	263,79	2.459,88	2.723,67		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.6			ESQUADRIAS				-	-	-	-	-					-
6.2.6.1			BANHEIROS				-	-	-	-	-					-
6.2.6.1.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	5,88	1,65	1,26	2,91	9,73	7,40	17,13		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.6.1.2	102228	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	5,88	17,57	14,77	32,35	103,32	86,87	190,19		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.6.1.3	110750	SBC	RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES)	UN	2,00	363,23	0,05	363,28	726,45	0,11	726,56		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.6.1.4	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	0,80	1,65	1,26	2,91	1,32	1,01	2,33		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.6.1.5	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	0,80	11,70	10,40	22,10	9,36	8,32	17,68		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.6.2			MÁRMORE				-	-	-	-	-					-
6.2.6.2.1	REF SINAPI 99813 001	Próprio	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAÇÃO DE PRODUTO "LIMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANO4YOU	m²	6,76	0,91	145,00	145,91	6,13	980,20	986,33		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.6.2.2	REF SINAPI 99813 002	Próprio	REMOVEDOR DE RESÍDUOS DE MÁRMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : NANO4YOU	m²	6,76	0,91	223,01	223,92	6,13	1.507,57	1.513,70		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.6.2.3	REF SINAPI 99813 003	Próprio	APLICAÇÃO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU	m²	6,76	0,91	9,28	10,19	6,13	62,75	68,88		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.6.2.4	REF SINAPI 99810 003	Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : NANO4YOU	m²	6,76	7,44	114,44	121,89	50,32	773,62	823,94		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.6.2.5	REF 101093 002	Próprio	MÁRMORE BRANCO PARANÁ 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	6,76	162,27	1.371,00	1.533,27	1.096,97	9.267,94	10.364,90		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7			MOBILIÁRIO				-	-	-	-	-					-
6.2.7.1			MOBILIÁRIO SOB-MEDIDA				-	-	-	-	-					-
6.2.7.1.1	TCE-C 00718	Próprio	UN.B PAREDE 1	UN	1,00	-	3.154,98	3.154,98	-	3.154,98	3.154,98		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7.1.2	TCE-C 00719	Próprio	UN.B PAREDE 2	UN	1,00	-	14.179,62	14.179,62	-	14.179,62	14.179,62		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7.1.3	TCE-C 00720	Próprio	UN.B PAREDE 3	UN	1,00	-	25.244,33	25.244,33	-	25.244,33	25.244,33		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7.1.4	TCE-C 00721	Próprio	UN.B PAREDE 4	UN	1,00	-	10.544,82	10.544,82	-	10.544,82	10.544,82		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7.1.5	TCE-C 00722	Próprio	UN.B PAREDE 5	UN	1,00	-	19.252,75	19.252,75	-	19.252,75	19.252,75		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7.1.6	TCE-C 00723	Próprio	UN.B PAREDE 6	UN	1,00	-	2.469,21	2.469,21	-	2.469,21	2.469,21		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7.1.7	TCE-C 00724	Próprio	UN.B PAREDE 7	UN	1,00	-	3.629,23	3.629,23	-	3.629,23	3.629,23		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7.1.8	TCE-C 00725	Próprio	UN.B PAREDE 8	UN	1,00	-	6.159,62	6.159,62	-	6.159,62	6.159,62		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7.1.9	TCE-C 00726	Próprio	UN.B PAREDE 9	UN	1,00	-	11.383,11	11.383,11	-	11.383,11	11.383,11		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7.1.10	TCE-C 00727	Próprio	UN.B PAREDE 10	UN	1,00	-	7.547,91	7.547,91	-	7.547,91	7.547,91		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7.1.11	TCE-C 00728	Próprio	UN.B PAREDE 11	UN	1,00	-	11.085,85	11.085,85	-	11.085,85	11.085,85		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7.1.12	TCE-C 00729	Próprio	UN.B PAREDE 12	UN	1,00	-	3.330,87	3.330,87	-	3.330,87	3.330,87		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7.1.13	TCE-C 00730	Próprio	UN.B PAREDE 13	UN	1,00	-	6.225,75	6.225,75	-	6.225,75	6.225,75		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7.1.14	TCE-C 00731	Próprio	UN.B PAREDE 14	UN	1,00	-	10.603,87	10.603,87	-	10.603,87	10.603,87		0,00%	0,00	0,00	-

6.2.7.1.15	TCE-C 00713	Próprio	UN.B-M3 E UN.B-M4	UN	1,00	-	3.885,28	3.885,28	-	3.885,28	3.885,28		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7.1.16	TCE-C 00714	Próprio	UN.B-M5	UN	1,00	-	15.447,62	15.447,62	-	15.447,62	15.447,62		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7.1.17	TCE-C 00716	Próprio	UN.B-M6	UN	1,00	-	11.521,03	11.521,03	-	11.521,03	11.521,03		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7.1.18	TCE-C 00715	Próprio	UN.B-M7	UN	1,00	-	11.021,30	11.021,30	-	11.021,30	11.021,30		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7.1.19	TCE-C 00717	Próprio	UN.B-M8	UN	1,00	-	45.362,22	45.362,22	-	45.362,22	45.362,22		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7.2			MOBILIÁRIO COMERCIAL				-	-	-	-	-					-
6.2.7.2.1	TCE-C 00659	Próprio	FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 200X250	UN	2,00	-	1.608,29	1.608,29	-	3.216,58	3.216,58		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7.2.2	TCE-C 00608	Próprio	CG1 - CADEIRA GIRATÓRIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD 2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	-	2.778,18	2.778,18	-	16.669,05	16.669,05		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7.2.3	TCE-C 00609	Próprio	CG2 - CADEIRA GIRATÓRIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457, ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEÇA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	4.502,80	4.502,80	-	4.502,80	4.502,80		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7.2.4	TCE-C 00672	Próprio	CF1 - CADEIRA FIXA REFERÊNCIA KIRA	UN	2,00	-	2.514,18	2.514,18	-	5.028,35	5.028,35		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7.2.5	TCE-C 00679	Próprio	SO3 - SOFÁ 3 LUGARES REFERÊNCIA CHESTERFIELD	UN	1,00	-	15.293,68	15.293,68	-	15.293,68	15.293,68		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7.2.6	TCE-C 00680	Próprio	SO4 - SOFÁ 2 LUGARES REFERÊNCIA CHESTERFIELD	UN	2,00	-	13.153,96	13.153,96	-	26.307,92	26.307,92		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7.2.7	TCE-C 00684	Próprio	MC2 - MESA DE CENTRO REFERÊNCIA LOFT	UN	1,00	-	10.084,77	10.084,77	-	10.084,77	10.084,77		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7.2.8	TCE-C 00500	Próprio	MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR, INCLUINDO ELETRIFICAÇÃO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	-	10.089,77	10.089,77	-	20.179,54	20.179,54		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7.2.9	TCE-C 00505	Próprio	MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMÁRIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	-	6.832,33	6.832,33	-	13.664,67	13.664,67		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.7.3			PERSIANAS				-	-	-	-	-					-
6.2.7.3.1	TCE-C 00607	Próprio	PERSIANA ROLÔ TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMÁ, COR SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	15,32	-	770,92	770,92	-	11.810,43	11.810,43		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.8			DIVISÓRIAS				-	-	-	-	-					-
6.2.8.1	REF SINAPI 97607 003	Próprio	REFORÇO PARA MÓVEIS E APARELHOS EM DIVISÓRIAS COM ESTRUTURA METÁLICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIÇADA E TRATAMENTO CONTRA FORMAÇÃO DE PILHA GALVÂNICA, SEM VÃOS.	m²	6,42	21,31	183,63	204,94	136,86	1.179,26	1.316,12		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.8.2	TCE-C 00835	Próprio	DIVISÓRIA DE ALUMÍNIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E MDF	m²	9,39	-	2.856,43	2.856,43	-	26.821,92	26.821,92		0,00%	0,00	0,00	-
6.2.9			LIMPEZA				-	-	-	-	-					-
6.2.9.1	TCE-C 00207	Próprio	REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM GERAL	m²	86,13	39,54	43,50	83,05	3.405,85	3.746,89	7.152,74		0,00%	0,00	0,00	-
6.3			UNIDADE C				-	-	-	-	-					-
6.3.1			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES				-	-	-	-	-					-
6.3.1.1	02.01.33	EMBASA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO	m²	93,62	2,59	0,02	2,60	242,19	1,65	243,84		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.1.2	022188	SBC	REMOCAO DE RODAPES VINILICOS	M	7,74	5,97	-	5,97	46,24	-	46,24		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.1.3	023212	SBC	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO	UN	2,00	93,62	0,01	93,63	187,24	0,02	187,26		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.1.4	023212	SBC	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO	UN	7,00	93,62	0,01	93,63	655,36	0,06	655,42		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.1.5	REF SETOP 48460 + SINAPI 97640 + SINAPI 96115	Próprio	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²	46,81	20,54	6,73	27,27	961,34	315,09	1.276,43		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.1.6	REF SETOP ED- 48468 + ORSE 4988 001	Próprio	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO E REINSTALAÇÃO	un	19,00	33,44	27,50	60,93	635,30	522,45	1.157,74		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.1.7	REF ORSE 10552	Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	6,76	27,42	10,26	37,68	185,35	69,36	254,70		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.1.8	REF SBC 023000 001	Próprio	RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO	m²	28,21	26,34	11,16	37,49	742,93	314,75	1.057,68		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.1.9	05.001.0087-0	EMOP	REMOCAO DE PAPEL DE PAREDE,INCLUSIVE LIMPEZA DO EXCESSO DE C OLA NA PAREDE	m²	18,30	4,62	-	4,62	84,54	-	84,54		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.2			PISOS				-	-	-	-	-					-
6.3.2.1	REF SINAPI 101727 002	Próprio	PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRÁFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	93,62	7,15	323,61	330,77	669,73	30.296,68	30.966,40		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.2.2	120772	SEDOP	Rodapé em poliestireno de 12cm	m	7,74	4,81	75,41	80,22	37,25	583,66	620,91		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.3			PAREDES E SEPTOS				-	-	-	-	-					-

6.3.3.1			SEPTOS													
6.3.3.1.1	REF SINAPI 104723 001	Próprio	SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	15,50	42,82	328,50	371,31	663,65	5.091,70	5.755,35		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.3.2			PAPEL DE PAREDE					-	-	-	-					-
6.3.3.2.1	180005	SBC	PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL	m²	18,30	10,37	8,22	18,58	189,69	150,40	340,08		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.3.2.2	REF SEINFRA C2221 001	Próprio	REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAÇÃO	m²	18,30	3,20	46,69	49,89	58,61	854,39	913,00		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA					-	-	-	-					-
6.3.4.1			CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS					-	-	-	-					-
6.3.4.1.1	REF 91994 001	Próprio	TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18,00	17,66	15,60	33,26	317,88	280,81	598,69		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.1.2	REF 91994 002	Próprio	TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	17,66	15,60	33,26	70,64	62,40	133,04		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.1.3	REF IOPES 150629 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO CEGO E CONECTOR WAGO	UN	2,00	14,16	16,76	30,92	28,32	33,52	61,84		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.1.4	TCE-C00042	Próprio	ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE REDUÇÃO DE 1" PARA 3/4" E TAMPÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	13,00	22,29	11,98	34,26	289,75	155,68	445,43		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.1.5	REF SBC 061550	Próprio	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4"", INCLUSIVE SUPORTES, FIXAÇÃO E BOX	M	120,00	14,02	27,95	41,96	1.682,04	3.353,51	5.035,55		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.1.6	REF 91997 001	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	24,79	26,15	50,94	49,57	52,30	101,88		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.1.7	REF SBC 061142 001	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4"", INCLUSIVE LUVA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00	21,75	42,84	64,59	1.740,11	3.427,43	5.167,54		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.1.8	TCE-C 00187	Próprio	RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO 3x2,5mm² HEPR 1kV ATOX	M	46,00	10,57	13,18	23,75	486,12	606,33	1.092,44		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.1.9	TCE-C 00186	Próprio	RABICHO 3,5m COM CABO 3x2,5mm² HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE FÊMEA (20A)	UN	19,00	25,87	45,69	71,56	491,52	868,18	1.359,70		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.1.10	TCE-C00179	Próprio	RABICHO DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm² HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO	CONJ	7,00	19,75	33,46	53,21	138,22	234,24	372,46		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.1.11	TCE-C00180	Próprio	RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm² HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO	CONJ	23,00	10,57	25,00	35,57	243,06	574,96	818,02		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.1.12	REF SBC 061369 001	Próprio	CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO INCLUSIVE MÃO DE OBRA	UN	14,00	46,51	972,51	1.019,02	651,17	13.615,16	14.266,33		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.1.13	REF SINAPI 91999 008	Próprio	CONECTOR AUTOMÁTICO 5 POLOS PARA CABOS ATÉ 6MM² - WAGO OU SIMILAR	UN	27,00	1,33	6,67	8,00	35,87	180,08	215,96		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.1.14	063459	SBC	CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T	UN	21,00	19,90	3,33	23,23	417,97	69,85	487,82		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.1.15	152041	IOPES	Prensa cabos para eletroduto 3/4"	und	19,00	28,74	7,06	35,79	546,02	134,08	680,10		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.1.16	TCE-C 00646	Próprio	BLOCO KEYSTONE	Un	10,00	20,61	12,73	33,34	206,07	127,32	333,40		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.1.17	TCE-C00034	Próprio	PORTA EQUIPAMENTOS DUTO STANDARD 3 BLOCOS PARA CANALETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE MÓDULOS	un	1,00	8,34	3,94	12,28	8,34	3,94	12,28		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.1.18	REF SINAP 91994 024	Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (CJ MINI ESPELHO SÉRIE 10 - (1 módulos) -BRANCO), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAÇÃO-DUTOTEC	CJ	6,00	26,85	27,68	54,54	161,13	166,09	327,22		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.1.19	REF SINAP 91994 005	Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (CJ MINI ESPELHO SÉRIE 10 C\ 1TOM ELÉ NBR - MARROM), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAÇÃO-DUTOTEC	UN	8,00	17,66	32,64	50,30	141,28	261,16	402,44		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.1.20	REF SINAP 91994 025	Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (CJ MINI ESPELHO SÉRIE 200 - (2 módulos) - BRANCO), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAÇÃO-DUTOTEC	UN	7,00	26,85	45,98	72,84	187,98	321,89	509,87		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.1.21	REF CPOS/CDHU 40.05.020 001	Próprio	Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive mão de obra	UN	2,00	18,94	17,55	36,49	37,87	35,11	72,98		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.1.22	REF SBC 062207 003	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO	CJ	3,00	21,45	52,27	73,72	64,36	156,80	221,16		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.1.23	REF SBC 062207 001	Próprio	CJ INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR -2 BLOCOS MARROM	CJ	2,00	21,45	62,68	84,14	42,90	125,37	168,27		0,00%	0,00	0,00	-

6.3.4.1.24	REF SBC 063080 001	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXAÇÃO, PRENSA CABOS E CONECTORES WAGO	UN	1,00	46,16	534,53	580,69	46,16	534,53	580,69		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.1.25	83386	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00	8,34	9,78	18,12	141,81	166,19	307,99		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.2			LUMINOTECNIA				-	-	-	-	-					-
6.3.4.2.1	060561	SBC	FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9,6 W/M	UN	3,00	9,33	108,22	117,55	27,98	324,66	352,64		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.2.2	060562	SBC	FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A	UN	3,00	9,33	31,18	40,51	27,98	93,55	121,53		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.3			FIBRA ÓPTICA				-	-	-	-	-					-
6.3.4.3.1	9050016	SIURB	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	50,00	3,67	-	3,67	183,46	-	183,46		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.3.2	REF SBC 059560 001	Próprio	LANÇAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA	M	50,00	6,40	2,16	8,55	319,85	107,79	427,64		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.3.3	059560	SBC	CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO	M	30,00	5,58	7,95	13,53	167,36	238,63	405,99		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.3.4	000041	SBC	FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC	UN	7,00	-	21,93	21,93	-	153,49	153,49		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.3.5	000821	SBC	FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC COMPLETA STS	UN	7,00	-	343,02	343,02	-	2.401,11	2.401,11		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.4.3.6	TCE-C 00902	Próprio	INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAÇÕES, CERTIFICAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAÇÕES E LANÇAMENTO DE CABOS	UN	7,00	265,48	50,90	316,38	1.858,34	356,32	2.214,66		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.5			REVESTIMENTOS				-	-	-	-	-					-
6.3.5.1			FORRO				-	-	-	-	-					-
6.3.5.1.1	TCE-C 00924	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA ARMSTRONG 1250X625X25MM	m²	3,40	30,67	286,03	316,71	104,29	972,51	1.076,80		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.6			ESQUADRIAS				-	-	-	-	-					-
6.3.6.1			BANHEIROS				-	-	-	-	-					-
6.3.6.1.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	5,88	1,65	1,26	2,91	9,73	7,40	17,13		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.6.1.2	102228	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	5,88	17,57	14,77	32,35	103,32	86,87	190,19		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.6.1.3	110750	SBC	RECOCOCAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES)	UN	2,00	363,23	0,05	363,28	726,45	0,11	726,56		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.6.1.4	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	0,80	1,65	1,26	2,91	1,32	1,01	2,33		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.6.1.5	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	0,80	11,70	10,40	22,10	9,36	8,32	17,68		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.6.2			MÁRMORE				-	-	-	-	-					-
6.3.6.2.1	REF SINAPI 99813 001	Próprio	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAÇÃO DE PRODUTO "LIMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANO4YOU	m²	6,76	0,91	145,00	145,91	6,13	980,20	986,33		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.6.2.2	REF SINAPI 99813 002	Próprio	REMOVEDOR DE RESÍDUOS DE MÁRMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : NANO4YOU	m²	6,76	0,91	223,01	223,92	6,13	1.507,57	1.513,70		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.6.2.3	REF SINAPI 99813 003	Próprio	APLICAÇÃO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU	m²	6,76	0,91	9,28	10,19	6,13	62,75	68,88		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.6.2.4	REF SINAPI 99810 003	Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MÁRMORE MARCA : NANO4YOU	m²	6,76	7,44	114,44	121,89	50,32	773,62	823,94		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.6.2.5	REF 101093 002	Próprio	MÁRMORE BRANCO PARANÁ 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	6,76	162,27	1.371,00	1.533,27	1.096,97	9.267,94	10.364,90		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7			MOBILIÁRIO				-	-	-	-	-					-
6.3.7.1			MOBILIÁRIO SOB-MEDIDA				-	-	-	-	-					-
6.3.7.1.1	TCE-C 00732	Próprio	UN.C PAREDE 1	UN	1,00	-	11.523,37	11.523,37	-	11.523,37	11.523,37		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.1.2	TCE-C 00733	Próprio	UN.C PAREDE 2	UN	1,00	-	10.439,84	10.439,84	-	10.439,84	10.439,84		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.1.3	TCE-C 00734	Próprio	UN.C PAREDE 3	UN	1,00	-	5.054,20	5.054,20	-	5.054,20	5.054,20		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.1.4	TCE-C 00735	Próprio	UN.C PAREDE 4	UN	1,00	-	5.109,87	5.109,87	-	5.109,87	5.109,87		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.1.5	TCE-C 00736	Próprio	UN.C PAREDE 5	UN	1,00	-	15.496,61	15.496,61	-	15.496,61	15.496,61		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.1.6	TCE-C 00737	Próprio	UN.C PAREDE 6	UN	1,00	-	7.322,85	7.322,85	-	7.322,85	7.322,85		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.1.7	TCE-C 00738	Próprio	UN.C PAREDE 7	UN	1,00	-	17.071,87	17.071,87	-	17.071,87	17.071,87		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.1.8	TCE-C 00739	Próprio	UN.C PAREDE 8	UN	1,00	-	3.983,13	3.983,13	-	3.983,13	3.983,13		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.1.9	TCE-C 00740	Próprio	UN.C PAREDE 9	UN	1,00	-	9.562,91	9.562,91	-	9.562,91	9.562,91		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.1.10	TCE-C 00741	Próprio	UN.C PAREDE 10	UN	1,00	-	30.815,09	30.815,09	-	30.815,09	30.815,09		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.1.11	TCE-C 00742	Próprio	UN.C PAREDE 11	UN	1,00	-	2.181,99	2.181,99	-	2.181,99	2.181,99		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.1.12	TCE-C 00743	Próprio	UN.C PAREDE 12	UN	1,00	-	2.315,58	2.315,58	-	2.315,58	2.315,58		0,00%	0,00	0,00	-

6.3.7.1.13	TCE-C 00747	Próprio	UN.C-M3	UN	1,00	-	21.975,79	21.975,79	-	21.975,79	21.975,79		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.1.14	TCE-C 00752	Próprio	UN.C-M4	UN	1,00	-	4.890,56	4.890,56	-	4.890,56	4.890,56		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.1.15	TCE-C 00748	Próprio	UN.C-M5	UN	1,00	-	5.699,90	5.699,90	-	5.699,90	5.699,90		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.1.16	TCE-C 00749	Próprio	UN.C-M6	UN	1,00	-	8.516,46	8.516,46	-	8.516,46	8.516,46		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.1.17	TCE-C 00750	Próprio	UN.C-M7	UN	1,00	-	16.587,61	16.587,61	-	16.587,61	16.587,61		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.1.18	TCE-C 00751	Próprio	UN.C-M8	UN	1,00	-	3.137,17	3.137,17	-	3.137,17	3.137,17		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.1.19	TCE-C 00753	Próprio	UN.C-M10	UN	1,00	-	8.460,79	8.460,79	-	8.460,79	8.460,79		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.1.20	TCE-C 00746	Próprio	UN.C-M11	UN	1,00	-	17.511,94	17.511,94	-	17.511,94	17.511,94		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.2			MOBILIÁRIO COMERCIAL				-	-	-	-	-					-
6.3.7.2.1	TCE-C 00667	Próprio	FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 250X300	UN	1,00	-	2.046,64	2.046,64	-	2.046,64	2.046,64		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.2.2	TCE-C 00608	Próprio	CG1 - CADEIRA GIRATÓRIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD 2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	-	2.778,18	2.778,18	-	30.559,93	30.559,93		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.2.3	TCE-C 00609	Próprio	CG2 - CADEIRA GIRATÓRIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457, ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEÇA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	-	4.502,80	4.502,80	-	9.005,60	9.005,60		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.2.4	TCE-C 00672	Próprio	CF1 - CADEIRA FIXA REFERÊNCIA KIRA	UN	3,00	-	2.514,18	2.514,18	-	7.542,53	7.542,53		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.2.5	TCE-C 00675	Próprio	PO1 - POLTRONA FIXA REFERÊNCIA LUCCA	UN	2,00	-	1.796,08	1.796,08	-	3.592,16	3.592,16		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.2.6	TCE-C 00676	Próprio	PG1 - POLTRONA GIRATÓRIA REFERÊNCIA AURA	UN	4,00	-	2.513,10	2.513,10	-	10.052,41	10.052,41		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.2.7	TCE-C 00647	Próprio	SO1 - SOFÁ 4 LUGARES - HERVAL	UN	1,00	-	10.217,18	10.217,18	-	10.217,18	10.217,18		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.2.8	TCE-C 00681	Próprio	ML1 - MESA LATERAL REFERÊNCIA TOSCANA	UN	1,00	-	1.992,08	1.992,08	-	1.992,08	1.992,08		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.2.9	TCE-C 00684	Próprio	MC2 - MESA DE CENTRO REFERÊNCIA LOFT	UN	1,00	-	10.084,77	10.084,77	-	10.084,77	10.084,77		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.2.10	TCE-C 00500	Próprio	MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR, INCLUINDO ELETRIFICAÇÃO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	-	10.089,77	10.089,77	-	40.359,08	40.359,08		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.2.11	TCE-C 00502	Próprio	MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR, INCLUINDO ELETRIFICAÇÃO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	-	6.478,79	6.478,79	-	32.393,97	32.393,97		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.7.3			PERSIANAS				-	-	-	-	-					-
6.3.7.3.1	TCE-C 00607	Próprio	PERSIANA ROLÔ TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMÁ, COR SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	28,21	-	770,92	770,92	-	21.747,53	21.747,53		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.8			DIVISÓRIAS				-	-	-	-	-					-
6.3.8.1	REF SINAPI 97607 003	Próprio	REFORÇO PARA MÓVEIS E APARELHOS EM DIVISÓRIAS COM ESTRUTURA METÁLICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIÇADA E TRATAMENTO CONTRA FORMAÇÃO DE PILHA GALVÂNICA, SEM VÃOS.	m²	57,49	21,31	183,63	204,94	1.225,11	10.556,06	11.781,17		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.8.2	TCE-C 00835	Próprio	DIVISÓRIA DE ALUMÍNIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E MDF	m²	14,72	-	2.856,43	2.856,43	-	42.046,71	42.046,71		0,00%	0,00	0,00	-
6.3.9			LIMPEZA				-	-	-	-	-					-
6.3.9.1	TCE-C 00207	Próprio	REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM GERAL	m²	93,62	39,54	43,50	83,05	3.702,03	4.072,73	7.774,76		0,00%	0,00	0,00	-
6.4			UNIDADE D				-	-	-	-	-					-
6.4.1			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES				-	-	-	-	-					-
6.4.1.1	02.01.33	EMBASA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO	m²	99,45	2,59	0,02	2,60	257,27	1,75	259,02		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.1.2	022188	SBC	REMOCAO DE RODAPES VINILICOS	M	8,76	5,97	-	5,97	52,34	-	52,34		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.1.3	023212	SBC	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO	UN	2,00	93,62	0,01	93,63	187,24	0,02	187,26		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.1.4	023212	SBC	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO	UN	7,00	93,62	0,01	93,63	655,36	0,06	655,42		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.1.5	REF SETOP 48460 + SINAPI 97640 + SINAPI 96115	Próprio	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²	49,73	20,54	6,73	27,27	1.021,31	334,75	1.356,06		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.1.6	REF SETOP ED-48468 + ORSE 4988 001	Próprio	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO E REINSTALAÇÃO	un	26,00	33,44	27,50	60,93	869,35	714,93	1.584,28		0,00%	0,00	0,00	-

6.4.1.7	REF ORSE 10552	Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	6,76	27,42	10,26	37,68	185,35	69,36	254,70		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.1.8	REF SBC 023000 001	Próprio	RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO	m²	27,20	26,34	11,16	37,49	716,33	303,48	1.019,81		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.2			PISOS					-	-	-	-					-
6.4.2.1	90444	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	M	5,10	13,76	4,68	18,44	70,19	23,87	94,06		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.2.2	REF SINAPI 87738 + 102489 - 001	Próprio	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RÁPIDO INTERNO, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIÇÃO, ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINÍLICO	m²	1,02	34,41	30,08	64,50	35,10	30,69	65,79		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.2.3	REF SINAPI 101727 002	Próprio	PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRÁFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	99,45	7,15	323,61	330,77	711,43	32.183,34	32.894,77		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.2.4	120772	SEDOP	Rodapé em poliestireno de 12cm	m	8,76	4,81	75,41	80,22	42,16	660,58	702,74		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.3			PAREDES E SEPTOS					-	-	-	-					-
6.4.3.1			SEPTOS					-	-	-	-					-
6.4.3.1.1	REF SINAPI 104723 001	Próprio	SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	15,50	42,82	328,50	371,31	663,65	5.091,70	5.755,35		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.3.2			PAPEL DE PAREDE					-	-	-	-					-
6.4.3.2.1	180005	SBC	PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL	m²	76,28	10,37	8,22	18,58	790,67	626,90	1.417,56		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.3.2.2	REF SEINFRA C2221 001	Próprio	REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAÇÃO	m²	76,28	3,20	46,69	49,89	244,32	3.561,36	3.805,68		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA					-	-	-	-					-
6.4.4.1			CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS					-	-	-	-					-
6.4.4.1.1	REF 91994 001	Próprio	TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00	17,66	15,60	33,26	247,24	218,41	465,65		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.1.2	REF 91994 002	Próprio	TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	17,66	15,60	33,26	52,98	46,80	99,78		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.1.3	REF IOPES 150629 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO CEGO E CONECTOR WAGO	UN	2,00	14,16	16,76	30,92	28,32	33,52	61,84		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.1.4	TCE-C00042	Próprio	ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE REDUÇÃO DE 1" PARA 3/4" E TAMPÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00	22,29	11,98	34,26	178,30	95,80	274,11		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.1.5	REF SBC 061550	Próprio	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4", INCLUSIVE SUPORTES, FIXAÇÃO E BOX	M	134,00	14,02	27,95	41,96	1.878,27	3.744,76	5.623,03		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.1.6	REF 91997 001	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	24,79	26,15	50,94	74,36	78,45	152,81		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.1.7	REF SBC 061142 001	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4", INCLUSIVE LUIVA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	61,00	21,75	42,84	64,59	1.326,83	2.613,41	3.940,25		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.1.8	TCE-C 00187	Próprio	RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO 3x2,5mm² HEPR 1kV ATOX	M	30,00	10,57	13,18	23,75	317,03	395,43	712,46		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.1.9	TCE-C 00186	Próprio	RABICHO 3,5m COM CABO 3x2,5mm² HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE FÊMEA (20A)	UN	17,00	25,87	45,69	71,56	439,78	776,79	1.216,57		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.1.10	TCE-C00179	Próprio	RABICHO DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm² HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO	CONJ	3,00	19,75	33,46	53,21	59,24	100,39	159,62		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.1.11	TCE-C00180	Próprio	RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm² HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO	CONJ	17,00	10,57	25,00	35,57	179,65	424,97	604,62		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.1.12	REF SBC 061369 001	Próprio	CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO INCLUSIVE MÃO DE OBRA	UN	13,00	46,51	972,51	1.019,02	604,66	12.642,65	13.247,31		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.1.13	REF SINAPI 91999 008	Próprio	CONECTOR AUTOMÁTICO 5 POLOS PARA CABOS ATÉ 6MM² - WAGO OU SIMILAR	UN	27,00	1,33	6,67	8,00	35,87	180,08	215,96		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.1.14	063459	SBC	CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T	UN	17,00	19,90	3,33	23,23	338,36	56,54	394,90		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.1.15	152041	IOPES	Prensa cabos para eletroduto 3/4"	und	14,00	28,74	7,06	35,79	402,33	98,80	501,13		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.1.16	TCE-C 00646	Próprio	BLOCO KEYSTONE	Un	5,00	20,61	12,73	33,34	103,04	63,66	166,70		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.1.17	REF SINAP 91994 024	Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (CJ MINI ESPELHO SÉRIE 10 - (1 módulos) -BRANCO), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAÇÃO-DUTOTEC	CJ	13,00	26,85	27,68	54,54	349,11	359,87	708,98		0,00%	0,00	0,00	-

6.4.4.1.18	REF SINAP 91994 025	Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (CJ MINI ESPELHO SÉRIE 200 - (2 módulos) - BRANCO), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAÇÃO-DUTOTEC	UN	4,00	26,85	45,98	72,84	107,42	183,94	291,36		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.1.19	REF SINAP 91994 023	Próprio	CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive mão de obra	conj	3,00	17,66	33,12	50,78	52,98	99,36	152,34		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.1.20	REF CPOS/CDHU 40.05.020 001	Próprio	Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive mão de obra	UN	2,00	18,94	17,55	36,49	37,87	35,11	72,98		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.1.21	REF SBC 062207 002	Próprio	INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO	CJ	2,00	21,45	61,57	83,02	42,90	123,13	166,04		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.1.22	REF SBC 062207 003	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO	CJ	1,00	21,45	52,27	73,72	21,45	52,27	73,72		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.1.23	REF SBC 062207 001	Próprio	CJ INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR -2 BLOCOS MARROM	CJ	2,00	21,45	62,68	84,14	42,90	125,37	168,27		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.1.24	TCE- C 00214	Próprio	CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	14,16	282,15	296,31	14,16	282,15	296,31		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.1.25	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	M	6,00	14,46	14,01	28,47	86,74	84,05	170,79		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.1.26	83386	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	8,34	9,78	18,12	116,78	136,86	253,64		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.2			LUMINOTECNIA					-	-	-	-					-
6.4.4.2.1	060561	SBC	FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO. POTACIA 9.6 W/M	UN	7,00	9,33	108,22	117,55	65,29	757,54	822,83		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.2.2	060562	SBC	FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A	UN	7,00	9,33	31,18	40,51	65,29	218,29	283,58		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.3			FIBRA ÓPTICA					-	-	-	-					-
6.4.4.3.1	9050016	SIURB	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	40,00	3,67	-	3,67	146,77	-	146,77		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.3.2	REF SBC 059560 001	Próprio	LANÇAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA	M	40,00	6,40	2,16	8,55	255,88	86,23	342,11		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.3.3	059560	SBC	CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO	M	25,00	5,58	7,95	13,53	139,47	198,86	338,33		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.3.4	000041	SBC	FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC	UN	6,00	-	21,93	21,93	-	131,56	131,56		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.3.5	000821	SBC	FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC COMPLETA STS	UN	6,00	-	343,02	343,02	-	2.058,09	2.058,09		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.4.3.6	TCE-C 00902	Próprio	INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAÇÕES, CERTIFICAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAÇÕES E LANÇAMENTO DE CABOS	UN	6,00	265,48	50,90	316,38	1.592,87	305,42	1.898,28		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.5			REVESTIMENTOS					-	-	-	-					-
6.4.5.1			FORRO					-	-	-	-					-
6.4.5.1.1	TCE-C 00924	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA ARMSTRONG 1250X625X25MM	m²	10,00	30,67	286,03	316,71	306,74	2.860,32	3.167,06		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.6			ESQUADRIAS					-	-	-	-					-
6.4.6.1			BANHEIROS					-	-	-	-					-
6.4.6.1.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	5,88	1,65	1,26	2,91	9,73	7,40	17,13		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.6.1.2	102228	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	5,88	17,57	14,77	32,35	103,32	86,87	190,19		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.6.1.3	110750	SBC	RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES)	UN	2,00	363,23	0,05	363,28	726,45	0,11	726,56		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.6.1.4	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	0,80	1,65	1,26	2,91	1,32	1,01	2,33		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.6.1.5	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	0,80	11,70	10,40	22,10	9,36	8,32	17,68		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.6.2			MÁRMORE					-	-	-	-					-
6.4.6.2.1	REF SINAPI 99813 001	Próprio	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAÇÃO DE PRODUTO "LIMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANO4YOU	m²	6,76	0,91	145,00	145,91	6,13	980,20	986,33		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.6.2.2	REF SINAPI 99813 002	Próprio	REMOVEDOR DE RESÍDUOS DE MÁRMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : NANO4YOU	m²	6,76	0,91	223,01	223,92	6,13	1.507,57	1.513,70		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.6.2.3	REF SINAPI 99813 003	Próprio	APLICAÇÃO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU	m²	6,76	0,91	9,28	10,19	6,13	62,75	68,88		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.6.2.4	REF SINAPI 99810 003	Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : NANO4YOU	m²	6,76	7,44	114,44	121,89	50,32	773,62	823,94		0,00%	0,00	0,00	-

6.4.6.2.5	REF 101093 002	Próprio	MÁRMORE BRANCO PARANÁ 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	6,76	162,27	1.371,00	1.533,27	1.096,97	9.267,94	10.364,90		0,00%	0,00	0,00	
6.4.7			MOBILIÁRIO					-	-	-	-					-
6.4.7.1			MOBILIÁRIO SOB-MEDIDA					-	-	-	-					-
6.4.7.1.1	TCE-C 00836	Próprio	UN.D PAREDE 1	UN	1,00	-	9.933,50	9.933,50	-	9.933,50	9.933,50		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.1.2	TCE-C 00837	Próprio	UN.D PAREDE 2	UN	1,00	-	17.043,58	17.043,58	-	17.043,58	17.043,58		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.1.3	TCE-C 00838	Próprio	UN.D PAREDE 3	UN	1,00	-	14.179,62	14.179,62	-	14.179,62	14.179,62		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.1.4	TCE-C 00839	Próprio	UN.D PAREDE 4	UN	1,00	-	15.847,29	15.847,29	-	15.847,29	15.847,29		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.1.5	TCE-C 00841	Próprio	UN.D PAREDE 6	UN	1,00	-	13.351,73	13.351,73	-	13.351,73	13.351,73		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.1.6	TCE-C 00842	Próprio	UN.D PAREDE 7	UN	1,00	-	8.651,84	8.651,84	-	8.651,84	8.651,84		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.1.7	TCE-C 00840	Próprio	UN.D PAREDE 8	UN	1,00	-	623,43	623,43	-	623,43	623,43		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.1.8	TCE-C 00843	Próprio	UN.D PAREDE 9	UN	1,00	-	3.214,33	3.214,33	-	3.214,33	3.214,33		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.1.9	TCE-C 00844	Próprio	UN.D PAREDE 10	UN	1,00	-	1.039,06	1.039,06	-	1.039,06	1.039,06		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.1.10	TCE-C 00845	Próprio	UN.D PAREDE 11	UN	1,00	-	23.566,64	23.566,64	-	23.566,64	23.566,64		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.1.11	TCE-C 00846	Próprio	UN.D PAREDE 12	UN	1,00	-	6.689,89	6.689,89	-	6.689,89	6.689,89		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.1.12	TCE-C 00847	Próprio	UN.D PAREDE 13	UN	1,00	-	9.993,70	9.993,70	-	9.993,70	9.993,70		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.1.13	TCE-C 00848	Próprio	UN.D PAREDE 14	UN	1,00	-	3.948,43	3.948,43	-	3.948,43	3.948,43		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.1.14	TCE-C 00849	Próprio	UN.D PAREDE 15	UN	1,00	-	10.041,53	10.041,53	-	10.041,53	10.041,53		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.1.15	TCE-C 00850	Próprio	UN.D PAREDE 16	UN	1,00	-	9.945,88	9.945,88	-	9.945,88	9.945,88		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.1.16	TCE-C 00851	Próprio	UN.D-M3	UN	1,00	-	4.079,54	4.079,54	-	4.079,54	4.079,54		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.1.17	TCE-C 00852	Próprio	UN.D-M4	UN	1,00	-	29.532,15	29.532,15	-	29.532,15	29.532,15		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.1.18	TCE-C 00853	Próprio	UN.D-M5	UN	1,00	-	2.916,74	2.916,74	-	2.916,74	2.916,74		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.1.19	TCE-C 00854	Próprio	UN.D-M6	UN	1,00	-	3.179,05	3.179,05	-	3.179,05	3.179,05		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.1.20	TCE-C 00858	Próprio	UN.D-M9	UN	1,00	-	20.242,44	20.242,44	-	20.242,44	20.242,44		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.1.21	TCE-C 00859	Próprio	UN.D-M10 E UN.D-M11	UN	1,00	-	55.770,16	55.770,16	-	55.770,16	55.770,16		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.1.22	TCE-C 00860	Próprio	UN.D-M12	UN	1,00	-	4.942,37	4.942,37	-	4.942,37	4.942,37		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.1.23	TCE-C 00861	Próprio	UN.D-M13	UN	1,00	-	13.263,40	13.263,40	-	13.263,40	13.263,40		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.1.24	TCE-C 00862	Próprio	UN.D-M14	UN	1,00	-	15.571,20	15.571,20	-	15.571,20	15.571,20		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.2			MOBILIÁRIO COMERCIAL					-	-	-	-					-
6.4.7.2.1	TCE-C 00667	Próprio	FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 250X300	UN	1,00	-	2.046,64	2.046,64	-	2.046,64	2.046,64		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.2.2	TCE-C 00608	Próprio	CG1 - CADEIRA GIRATÓRIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD 2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	-	2.778,18	2.778,18	-	27.781,75	27.781,75		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.2.3	TCE-C 00609	Próprio	CG2 - CADEIRA GIRATÓRIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457, ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEÇA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	-	4.502,80	4.502,80	-	9.005,60	9.005,60		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.2.4	TCE-C 00610	Próprio	CG3 - CADEIRA GIRATÓRIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METÁLICA EM ALUMÍNIO, ESTOFADO VINÍLICO PRETO - OU SIMILAR	UN	7,00	-	3.315,95	3.315,95	-	23.211,65	23.211,65		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.2.5	TCE-C 00672	Próprio	CF1 - CADEIRA FIXA REFERÊNCIA KIRA	UN	2,00	-	2.514,18	2.514,18	-	5.028,35	5.028,35		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.2.6	TCE-C 00673	Próprio	BQ1 - BANQUETA REFERÊNCIA OXFORD	UN	2,00	-	958,05	958,05	-	1.916,11	1.916,11		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.2.7	TCE-C 00675	Próprio	PO1 - POLTRONA FIXA REFERÊNCIA LUCCA	UN	2,00	-	1.796,08	1.796,08	-	3.592,16	3.592,16		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.2.8	TCE-C 00676	Próprio	PG1 - POLTRONA GIRATÓRIA REFERÊNCIA AURA	UN	2,00	-	2.513,10	2.513,10	-	5.026,20	5.026,20		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.2.9	TCE-C 00647	Próprio	SO1 - SOFÁ 4 LUGARES - HERVAL	UN	1,00	-	10.217,18	10.217,18	-	10.217,18	10.217,18		0,00%	0,00	0,00	-

6.4.7.2.10	TCE-C 00507	Próprio	MR2 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 250X120 ELETRIFICADA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	6.572,66	6.572,66	-	6.572,66	6.572,66		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.2.11	TCE-C 00684	Próprio	MC2 - MESA DE CENTRO REFERÊNCIA LOFT	UN	1,00	-	10.084,77	10.084,77	-	10.084,77	10.084,77		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.2.12	TCE-C 00685	Próprio	AP1 - APARADOR REFERÊNCIA AURORA	UN	1,00	-	4.379,15	4.379,15	-	4.379,15	4.379,15		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.2.13	TCE-C 00500	Próprio	MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR, INCLUINDO ELETRIFICAÇÃO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	-	10.089,77	10.089,77	-	50.448,85	50.448,85		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.2.14	TCE-C 00502	Próprio	MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR, INCLUINDO ELETRIFICAÇÃO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	6.478,79	6.478,79	-	6.478,79	6.478,79		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.2.15	TCE-C 00505	Próprio	MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMÁRIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	6.832,33	6.832,33	-	6.832,33	6.832,33		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.2.16	TCE-C 00516	Próprio	FL1 - FLOREIRA LINHA WORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	197,83	4.042,67	4.240,50	197,83	4.042,67	4.240,50		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.7.3			PERSIANAS					-	-	-	-					-
6.4.7.3.1	TCE-C 00607	Próprio	PERSIANA ROLÔ TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMÁ, COR SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	27,20	-	770,92	770,92	-	20.968,90	20.968,90		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.8			DIVISÓRIAS					-	-	-	-					-
6.4.8.1	REF SINAPI 97607 003	Próprio	REFORÇO PARA MÓVEIS E APARELHOS EM DIVISÓRIAS COM ESTRUTURA METÁLICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIÇADA E TRATAMENTO CONTRA FORMAÇÃO DE PILHA GALVÂNICA, SEM VÃOS.	m²	34,92	21,31	183,63	204,94	744,15	6.411,94	7.156,09		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.8.2	TCE-C 00835	Próprio	DIVISÓRIA DE ALUMÍNIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E MDF	m²	14,54	-	2.856,43	2.856,43	-	41.532,55	41.532,55		0,00%	0,00	0,00	-
6.4.9			LIMPEZA					-	-	-	-					-
6.4.9.1	TCE-C 00207	Próprio	REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM GERAL	m²	99,45	39,54	43,50	83,05	3.932,57	4.326,35	8.258,92		0,00%	0,00	0,00	-
6.5			UNIDADE E					-	-	-	-					-
6.5.1			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					-	-	-	-					-
6.5.1.1	02.01.33	EMBASA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO	m²	89,50	2,59	0,02	2,60	231,53	1,58	233,11		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.1.2	022188	SBC	REMOCAO DE RODAPES VINILICOS	M	8,52	5,97	-	5,97	50,90	-	50,90		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.1.3	023212	SBC	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO	UN	2,00	93,62	0,01	93,63	187,24	0,02	187,26		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.1.4	023212	SBC	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO	UN	4,00	93,62	0,01	93,63	374,49	0,04	374,52		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.1.5	REF SETOP 48460 + SINAPI 97640 + SINAPI 96115	Próprio	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²	44,75	20,54	6,73	27,27	919,04	301,23	1.220,26		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.1.6	REF SETOP ED- 48468 + ORSE 4988 001	Próprio	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO E REINSTALAÇÃO	un	16,00	33,44	27,50	60,93	534,99	439,96	974,94		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.1.7	REF ORSE 10552	Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	6,76	27,42	10,26	37,68	185,35	69,36	254,70		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.1.8	REF SBC 023000 001	Próprio	RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO	m²	49,27	26,34	11,16	37,49	1.297,56	549,72	1.847,28		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.2			PISOS					-	-	-	-					-
6.5.2.1	90444	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	M	8,95	13,76	4,68	18,44	123,17	41,90	165,06		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.2.2	REF SINAPI 87738 + 102489 - 001	Próprio	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RÁPIDO INTERNO, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIÇÃO, ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINÍLICO	m²	1,79	34,41	30,08	64,50	61,60	53,85	115,45		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.2.3	REF SINAPI 101727 002	Próprio	PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRÁFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	89,50	7,15	323,61	330,77	640,25	28.963,39	29.603,64		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.2.4	120772	SEDOP	Rodapé em poliestireno de 12cm	m	8,52	4,81	75,41	80,22	41,01	642,48	683,49		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.3			PAREDES E SEPTOS					-	-	-	-					-
6.5.3.1			SEPTOS					-	-	-	-					-
6.5.3.1.1	REF SINAPI 104723 001	Próprio	SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	15,50	42,82	328,50	371,31	663,65	5.091,70	5.755,35		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.3.2			PAPEL DE PAREDE					-	-	-	-					-
6.5.3.2.1	180005	SBC	PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL	m²	17,19	10,37	8,22	18,58	178,18	141,27	319,45		0,00%	0,00	0,00	-

6.5.3.2.2	REF SEINFRA C2221 001	Próprio	REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAÇÃO	m²	17,19	3,20	46,69	49,89	55,06	802,57	857,62		0,00%	0,00	0,00	
6.5.3.3			PINTURA					-	-	-	-					-
6.5.3.3.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	6,77	6,20	9,25	15,45	42,00	62,61	104,60		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA					-	-	-	-					-
6.5.4.1			CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS					-	-	-	-					-
6.5.4.1.1	REF 91994 001	Próprio	TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00	17,66	15,60	33,26	211,92	187,21	399,13		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.4.1.2	REF 91994 002	Próprio	TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	17,66	15,60	33,26	52,98	46,80	99,78		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.4.1.3	REF IOPES 150629 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO CEGO E CONECTOR WAGO	UN	2,00	14,16	16,76	30,92	28,32	33,52	61,84		0,00%	0,00	0,00	
6.5.4.1.4	TCE-C00042	Próprio	ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE REDUÇÃO DE 1" PARA 3/4" E TAMPÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00	22,29	11,98	34,26	178,30	95,80	274,11		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.4.1.5	REF SBC 061550	Próprio	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4"", INCLUSIVE SUPORTES, FIXAÇÃO E BOX	M	112,00	14,02	27,95	41,96	1.569,90	3.129,95	4.699,85		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.4.1.6	REF 91997 001	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	24,79	26,15	50,94	49,57	52,30	101,88		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.4.1.7	REF SBC 061142 001	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4"", INCLUSIVE LUVA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00	21,75	42,84	64,59	1.044,07	2.056,46	3.100,52		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.4.1.8	TCE-C 00187	Próprio	RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO 3x2,5mm² HEPR 1kV ATOX	M	40,00	10,57	13,18	23,75	422,71	527,24	949,95		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.4.1.9	TCE-C 00186	Próprio	RABICHO 3,5m COM CABO 3x2,5mm² HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE FÊMEA (20A)	UN	15,00	25,87	45,69	71,56	388,04	685,41	1.073,45		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.4.1.10	TCE-C00179	Próprio	RABICHO DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm² HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO	CONJ	5,00	19,75	33,46	53,21	98,73	167,31	266,04		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.4.1.11	TCE-C00180	Próprio	RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm² HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO	CONJ	19,00	10,57	25,00	35,57	200,79	474,97	675,75		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.4.1.12	REF SBC 061369 001	Próprio	CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO INCLUSIVE MÃO DE OBRA	UN	12,00	46,51	972,51	1.019,02	558,14	11.670,14	12.228,29		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.4.1.13	REF SINAPI 91999 008	Próprio	CONECTOR AUTOMÁTICO 5 POLOS PARA CABOS ATÉ 6MM² - WAGO OU SIMILAR	UN	27,00	1,33	6,67	8,00	35,87	180,08	215,96		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.4.1.14	063459	SBC	CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T	UN	17,00	19,90	3,33	23,23	338,36	56,54	394,90		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.4.1.15	152041	IOPES	Prensa cabos para eletroduto 3/4"	und	15,00	28,74	7,06	35,79	431,07	105,85	536,92		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.4.1.16	TCE-C 00646	Próprio	BLOCO KEYSTONE	Un	5,00	20,61	12,73	33,34	103,04	63,66	166,70		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.4.1.17	REF SINAP 91994 024	Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (CJ MINI ESPELHO SÉRIE 10 - (1 módulos) -BRANCO), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAÇÃO-DUTOTEC	CJ	10,00	26,85	27,68	54,54	268,55	276,82	545,37		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.4.1.18	REF SINAP 91994 025	Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (CJ MINI ESPELHO SÉRIE 200 - (2 módulos) - BRANCO), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAÇÃO-DUTOTEC	UN	5,00	26,85	45,98	72,84	134,27	229,92	364,19		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.4.1.19	REF CPOS/CDHU 40.05.020 001	Próprio	Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive mão de obra	UN	2,00	18,94	17,55	36,49	37,87	35,11	72,98		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.4.1.20	REF SBC 062207 002	Próprio	INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO	CJ	2,00	21,45	61,57	83,02	42,90	123,13	166,04		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.4.1.21	REF SBC 062207 003	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO	CJ	2,00	21,45	52,27	73,72	42,90	104,53	147,44		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.4.1.22	TCE- C 00214	Próprio	CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	14,16	282,15	296,31	28,32	564,30	592,62		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.4.1.23	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	M	20,00	14,46	14,01	28,47	289,14	280,16	569,30		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.4.1.24	83386	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	8,34	9,78	18,12	116,78	136,86	253,64		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.4.2			LUMINOTECNIA					-	-	-	-					-
6.5.4.2.1	060561	SBC	FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTÁCIA 9,6 W/M	UN	2,00	9,33	108,22	117,55	18,65	216,44	235,09	2,00	100,00%	19,97	231,74	251,72

6.5.4.2.2	060562	SBC	FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A	UN	2,00	9,33	31,18	40,51	18,65	62,37	81,02	2,00	100,00%	19,97	66,78	86,75
6.5.4.3			FIBRA ÓPTICA					-	-	-	-	-	-			-
6.5.4.3.1	9050016	SIURB	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	25,00	3,67	-	3,67	91,73	-	91,73	25,00	100,00%	98,22	0,00	98,22
6.5.4.3.2	REF SBC 059560 001	Próprio	LANÇAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA	M	25,00	6,40	2,16	8,55	159,92	53,89	213,82	25,00	100,00%	171,23	57,70	228,94
6.5.4.3.3	059560	SBC	CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO	M	15,00	5,58	7,95	13,53	83,68	119,32	203,00	15,00	100,00%	89,60	127,75	217,35
6.5.4.3.4	000041	SBC	FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC	UN	4,00	-	21,93	21,93	-	87,71	87,71	4,00	100,00%	0,00	93,91	93,91
6.5.4.3.5	000821	SBC	FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC COMPLETA STS	UN	4,00	-	343,02	343,02	-	1.372,06	1.372,06	4,00	100,00%	0,00	1469,07	1.469,07
6.5.4.3.6	TCE-C 00902	Próprio	INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAÇÕES, CERTIFICAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAÇÕES E LANÇAMENTO DE CABOS	UN	4,00	265,48	50,90	316,38	1.061,91	203,61	1.265,52	4,00	100,00%	1136,99	218,01	1.354,99
6.5.5			REVESTIMENTOS					-	-	-	-	-	-			-
6.5.5.1			FORRO					-	-	-	-	-	-			-
6.5.5.1.1	TCE-C 00924	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA ARMSTRONG 1250X625X25MM	m²	9,00	30,67	286,03	316,71	276,06	2.574,29	2.850,35		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.6			ESQUADRIAS					-	-	-	-	-	-			-
6.5.6.1			BANHEIROS					-	-	-	-	-	-			-
6.5.6.1.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	5,88	1,65	1,26	2,91	9,73	7,40	17,13		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.6.1.2	102228	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	5,88	17,57	14,77	32,35	103,32	86,87	190,19		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.6.1.3	110750	SBC	RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES)	UN	2,00	363,23	0,05	363,28	726,45	0,11	726,56		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.6.1.4	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	0,80	1,65	1,26	2,91	1,32	1,01	2,33		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.6.1.5	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	0,80	11,70	10,40	22,10	9,36	8,32	17,68		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.6.2			MÁRMORE					-	-	-	-	-	-			-
6.5.6.2.1	REF SINAPI 99813 001	Próprio	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAÇÃO DE PRODUTO "LIMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANO4YOU	m²	6,76	0,91	145,00	145,91	6,13	980,20	986,33		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.6.2.2	REF SINAPI 99813 002	Próprio	REMOVEDOR DE RESÍDUOS DE MÁRMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : NANO4YOU	m²	6,76	0,91	223,01	223,92	6,13	1.507,57	1.513,70		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.6.2.3	REF SINAPI 99813 003	Próprio	APLICAÇÃO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU	m²	6,76	0,91	9,28	10,19	6,13	62,75	68,88		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.6.2.4	REF SINAPI 99810 003	Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : NANO4YOU	m²	6,76	7,44	114,44	121,89	50,32	773,62	823,94		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.6.2.5	REF 101093 002	Próprio	MÁRMORE BRANCO PARANÁ 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	6,76	162,27	1.371,00	1.533,27	1.096,97	9.267,94	10.364,90		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7			MOBILIÁRIO					-	-	-	-	-	-			-
6.5.7.1			MOBILIÁRIO SOB-MEDIDA					-	-	-	-	-	-			-
6.5.7.1.1	TCE-C 00755	Próprio	UN.E PAREDE 1	UN	1,00	-	14.099,46	14.099,46	-	14.099,46	14.099,46		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.1.2	TCE-C 00756	Próprio	UN.E PAREDE 2	UN	1,00	-	12.370,57	12.370,57	-	12.370,57	12.370,57		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.1.3	TCE-C 00757	Próprio	UN.E PAREDE 3	UN	1,00	-	22.841,14	22.841,14	-	22.841,14	22.841,14		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.1.4	TCE-C 00758	Próprio	UN.E PAREDE 4	UN	1,00	-	16.725,85	16.725,85	-	16.725,85	16.725,85		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.1.5	TCE-C 00759	Próprio	UN.E PAREDE 5	UN	1,00	-	3.707,16	3.707,16	-	3.707,16	3.707,16		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.1.6	TCE-C 00760	Próprio	UN.E PAREDE 6	UN	1,00	-	2.671,83	2.671,83	-	2.671,83	2.671,83		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.1.7	TCE-C 00761	Próprio	UN.E PAREDE 7	UN	1,00	-	10.219,74	10.219,74	-	10.219,74	10.219,74		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.1.8	TCE-C 00762	Próprio	UN.E PAREDE 8	UN	1,00	-	3.506,78	3.506,78	-	3.506,78	3.506,78		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.1.9	TCE-C 00763	Próprio	UN.E PAREDE 9	UN	1,00	-	3.629,23	3.629,23	-	3.629,23	3.629,23		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.1.10	TCE-C 00764	Próprio	UN.E PAREDE 10	UN	1,00	-	17.907,39	17.907,39	-	17.907,39	17.907,39		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.1.11	TCE-C 00765	Próprio	UN.E PAREDE 11	UN	1,00	-	9.418,20	9.418,20	-	9.418,20	9.418,20		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.1.12	TCE-C 00766	Próprio	UN.E PAREDE 12	UN	1,00	-	13.626,32	13.626,32	-	13.626,32	13.626,32		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.1.13	TCE-C 00754	Próprio	UN.E-M5	UN	1,00	-	6.201,42	6.201,42	-	6.201,42	6.201,42		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.1.14	TCE-C 00767	Próprio	UN.E-M6	UN	1,00	-	6.407,37	6.407,37	-	6.407,37	6.407,37		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.1.15	TCE-C 00768	Próprio	UN.E-M7	UN	1,00	-	3.347,18	3.347,18	-	3.347,18	3.347,18		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.1.16	TCE-C 00769	Próprio	UN.E-M8	UN	1,00	-	7.233,97	7.233,97	-	7.233,97	7.233,97		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.1.17	TCE-C 00770	Próprio	UN.E-M9	UN	1,00	-	7.550,14	7.550,14	-	7.550,14	7.550,14		0,00%	0,00	0,00	-

6.5.7.1.18	TCE-C 00771	Próprio	UN.E-M12	UN	1,00	-	4.130,20	4.130,20	-	4.130,20	4.130,20		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.2			MOBILIÁRIO COMERCIAL					-	-	-	-	-				-
6.5.7.2.1	TCE-C 00666	Próprio	FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 200X300	UN	1,00	-	1.757,87	1.757,87	-	1.757,87	1.757,87		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.2.2	TCE-C 00608	Próprio	CG1 - CADEIRA GIRATÓRIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD 2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	-	2.778,18	2.778,18	-	25.003,58	25.003,58		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.2.3	TCE-C 00609	Próprio	CG2 - CADEIRA GIRATÓRIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457, ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEÇA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	4.502,80	4.502,80	-	4.502,80	4.502,80		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.2.4	TCE-C 00610	Próprio	CG3 - CADEIRA GIRATÓRIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METÁLICA EM ALUMÍNIO, ESTOFADO VINÍLICO PRETO - OU SIMILAR	UN	6,00	-	3.315,95	3.315,95	-	19.895,70	19.895,70		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.2.5	TCE-C 00672	Próprio	CF1 - CADEIRA FIXA REFERÊNCIA KIRA	UN	2,00	-	2.514,18	2.514,18	-	5.028,35	5.028,35		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.2.6	TCE-C 00673	Próprio	BQ1 - BANQUETA REFERÊNCIA OXFORD	UN	2,00	-	958,05	958,05	-	1.916,11	1.916,11		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.2.7	TCE-C 00675	Próprio	PO1 - POLTRONA FIXA REFERÊNCIA LUCCA	UN	2,00	-	1.796,08	1.796,08	-	3.592,16	3.592,16		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.2.8	TCE-C 00676	Próprio	PG1 - POLTRONA GIRATÓRIA REFERÊNCIA AURA	UN	2,00	-	2.513,10	2.513,10	-	5.026,20	5.026,20		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.2.9	TCE-C 00647	Próprio	SO1 - SOFÁ 4 LUGARES - HERVAL	UN	1,00	-	10.217,18	10.217,18	-	10.217,18	10.217,18		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.2.10	TCE-C 00678	Próprio	SO2 - SOFÁ 3 LUGARES REFERÊNCIA HERVAL	UN	1,00	-	9.574,05	9.574,05	-	9.574,05	9.574,05		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.2.11	TCE-C 00509	Próprio	MR1 - MESA DE REUNIÃO REDONDA Ø120CM ELETRIFICADA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	3.390,92	3.390,92	-	3.390,92	3.390,92	1,00	100,00%	0,00	3630,66	3.630,66
6.5.7.2.12	TCE-C 00681	Próprio	ML1 - MESA LATERAL REFERÊNCIA TOSCANA	UN	1,00	-	1.992,08	1.992,08	-	1.992,08	1.992,08		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.2.13	TCE-C 00682	Próprio	ML2 - MESA LATERAL REFERÊNCIA PIGNATE	UN	1,00	-	1.635,92	1.635,92	-	1.635,92	1.635,92		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.2.14	TCE-C 00684	Próprio	MC2 - MESA DE CENTRO REFERÊNCIA LOFT	UN	1,00	-	10.084,77	10.084,77	-	10.084,77	10.084,77		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.2.15	TCE-C 00500	Próprio	MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR, INCLUINDO ELETRIFICAÇÃO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	-	10.089,77	10.089,77	-	40.359,08	40.359,08	4,00	100,00%	0,00	43212,47	43.212,47
6.5.7.2.16	TCE-C 00502	Próprio	MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR, INCLUINDO ELETRIFICAÇÃO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	6.478,79	6.478,79	-	6.478,79	6.478,79	1,00	100,00%	0,00	6936,85	6.936,85
6.5.7.2.17	TCE-C 00505	Próprio	MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMÁRIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	6.832,33	6.832,33	-	6.832,33	6.832,33		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.2.18	TCE-C 00686	Próprio	FL2 - FLOREIRA LINHA WORK 70X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	113,68	2.053,53	2.167,21	113,68	2.053,53	2.167,21		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.7.3			PERSIANAS					-	-	-	-					-
6.5.7.3.1	TCE-C 00607	Próprio	PERSIANA ROLÔ TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMÁ, COR SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	49,27	-	770,92	770,92	-	37.983,01	37.983,01		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.8			DIVISÓRIAS					-	-	-	-					-
6.5.8.1	REF SINAPI 97607 003	Próprio	REFORÇO PARA MÓVEIS E APARELHOS EM DIVISÓRIAS COM ESTRUTURA METÁLICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIÇADA E TRATAMENTO CONTRA FORMAÇÃO DE PILHA GALVÂNICA, SEM VÃOS.	m²	26,88	21,31	183,63	204,94	572,94	4.936,67	5.509,60		0,00%	0,00	0,00	-
6.5.9			LIMPEZA					-	-	-	-					-
6.5.9.1	TCE-C 00207	Próprio	REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM GERAL	m²	89,50	39,54	43,50	83,05	3.539,11	3.893,50	7.432,61		0,00%	0,00	0,00	-
6.6			UNIDADE F					-	-	-	-					-
6.6.1			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					-	-	-	-					-
6.6.1.1	02.01.33	EMBASA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO	m²	101,62	2,59	0,02	2,60	262,88	1,79	264,67		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.1.2	022188	SBC	REMOCAO DE RODAPES VINILICOS	M	4,10	5,97	-	5,97	24,50	-	24,50		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.1.3	023212	SBC	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO	UN	2,00	93,62	0,01	93,63	187,24	0,02	187,26		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.1.4	023212	SBC	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO	UN	2,00	93,62	0,01	93,63	187,24	0,02	187,26		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.1.5	REF SETOP 48460 + SINAPI 97640 + SINAPI 96115	Próprio	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²	50,81	20,54	6,73	27,27	1.043,49	342,02	1.385,51		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.1.6	REF SETOP ED-48468 + ORSE 4988 001	Próprio	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO E REINSTALAÇÃO	un	24,00	33,44	27,50	60,93	802,48	659,93	1.462,41		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.1.7	REF ORSE 10552	Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	14,94	27,42	10,26	37,68	409,62	153,28	562,91		0,00%	0,00	0,00	-

6.6.1.8	REF SBC 023000 001	Próprio	RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO	m²	35,57	26,34	11,16	37,49	936,76	396,86	1.333,62		0,00%	0,00	0,00	
6.6.2			PISOS					-	-	-	-					-
6.6.2.1	90444	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	M	6,80	13,76	4,68	18,44	93,58	31,83	125,41		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.2.2	REF SINAPI 87738 + 102489 - 001	Próprio	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RÁPIDO INTERNO, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIÇÃO, ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINÍLICO	m²	1,36	34,41	30,08	64,50	46,80	40,91	87,72		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.2.3	REF SINAPI 101727 002	Próprio	PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRÁFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	101,62	7,15	323,61	330,77	726,96	32.885,58	33.612,54		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.2.4	120772	SEDOP	Rodapé em poliestireno de 12cm	m	4,10	4,81	75,41	80,22	19,73	309,17	328,91		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.3			PAREDES E SEPTOS					-	-	-	-					
6.6.3.1			SEPTOS					-	-	-	-					
6.6.3.1.1	REF SINAPI 104723 001	Próprio	SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	15,50	42,82	328,50	371,31	663,65	5.091,70	5.755,35		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.3.2			PAPEL DE PAREDE					-	-	-	-					-
6.6.3.2.1	180005	SBC	PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL	m²	11,73	10,37	8,22	18,58	121,59	96,40	217,99		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.3.2.2	REF SEINFRA C2221 001	Próprio	REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAÇÃO	m²	11,73	3,20	46,69	49,89	37,57	547,65	585,22		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA					-	-	-	-					-
6.6.4.1			CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS					-	-	-	-					-
6.6.4.1.1	REF 91994 001	Próprio	TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	17,00	17,66	15,60	33,26	300,22	265,21	565,43		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.1.2	REF 91994 002	Próprio	TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	17,66	15,60	33,26	35,32	31,20	66,52		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.1.3	REF IOPES 150629 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO CEGO E CONECTOR WAGO	UN	2,00	14,16	16,76	30,92	28,32	33,52	61,84		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.1.4	TCE-C00042	Próprio	ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE REDUÇÃO DE 1" PARA 3/4" E TAMPÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00	22,29	11,98	34,26	222,88	119,76	342,64		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.1.5	REF SBC 061550	Próprio	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4", INCLUSIVE SUPORTES, FIXAÇÃO E BOX	M	93,00	14,02	27,95	41,96	1.303,58	2.598,97	3.902,55		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.1.6	REF 91997 001	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	24,79	26,15	50,94	49,57	52,30	101,88		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.1.7	REF SBC 061142 001	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4", INCLUSIVE LUYA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00	21,75	42,84	64,59	1.044,07	2.056,46	3.100,52		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.1.8	TCE-C 00187	Próprio	RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO 3x2,5mm² HEPR 1kV ATOX	M	50,00	10,57	13,18	23,75	528,39	659,05	1.187,44		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.1.9	TCE-C 00186	Próprio	RABICHO 3,5m COM CABO 3x2,5mm² HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE FÊMEA (20A)	UN	19,00	25,87	45,69	71,56	491,52	868,18	1.359,70		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.1.10	TCE-C00179	Próprio	RABICHO DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm² HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO	CONJ	10,00	19,75	33,46	53,21	197,45	334,63	532,08		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.1.11	TCE-C00180	Próprio	RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm² HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO	CONJ	22,00	10,57	25,00	35,57	232,49	549,96	782,45		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.1.12	REF SBC 061369 001	Próprio	CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO INCLUSIVE MÃO DE OBRA	UN	25,00	46,51	972,51	1.019,02	1.162,80	24.312,79	25.475,59		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.1.13	REF SINAPI 91999 008	Próprio	CONECTOR AUTOMÁTICO 5 POLOS PARA CABOS ATÉ 6MM² - WAGO OU SIMILAR	UN	33,00	1,33	6,67	8,00	43,85	220,10	263,95		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.1.14	063459	SBC	CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T	UN	20,00	19,90	3,33	23,23	398,07	66,52	464,59		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.1.15	152041	IOPES	Prensa cabos para eletroduto 3/4"	und	18,00	28,74	7,06	35,79	517,28	127,02	644,31		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.1.16	TCE-C 00646	Próprio	BLOCO KEYSTONE	Un	10,00	20,61	12,73	33,34	206,07	127,32	333,40		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.1.17	REF SINAP 91994 024	Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (CJ MINI ESPELHO SÉRIE 10 - (1 módulos) -BRANCO), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAÇÃO-DUTOTEC	CJ	13,00	26,85	27,68	54,54	349,11	359,87	708,98		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.1.18	REF SINAP 91994 025	Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (CJ MINI ESPELHO SÉRIE 200 - (2 módulos) - BRANCO), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAÇÃO-DUTOTEC	UN	6,00	26,85	45,98	72,84	161,13	275,90	437,03		0,00%	0,00	0,00	-

6.6.4.1.19	REF SINAP 91994 023	Próprio	CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive mão de obra	conj	1,00	17,66	33,12	50,78	17,66	33,12	50,78		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.1.20	REF CPOS/CDHU 40.05.020 001	Próprio	Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive mão de obra	UN	2,00	18,94	17,55	36,49	37,87	35,11	72,98		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.1.21	REF SBC 062207 003	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO	CJ	2,00	21,45	52,27	73,72	42,90	104,53	147,44		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.1.22	TCE- C 00214	Próprio	CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	14,16	282,15	296,31	28,32	564,30	592,62		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.1.23	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	M	14,00	14,46	14,01	28,47	202,40	196,11	398,51		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.1.24	83386	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00	8,34	9,78	18,12	150,15	175,96	326,11		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.1.25	REF SBC 063080 001	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXAÇÃO, PRENSA CABOS E CONECTORES WAGO	UN	1,00	46,16	534,53	580,69	46,16	534,53	580,69		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.2			FIBRA ÓPTICA					-	-	-	-					-
6.6.4.2.1	9050016	SIURB	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	60,00	3,67	-	3,67	220,15	-	220,15		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.2.2	REF SBC 059560 001	Próprio	LANÇAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA	M	60,00	6,40	2,16	8,55	383,82	129,35	513,16		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.2.3	059560	SBC	CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO	M	40,00	5,58	7,95	13,53	223,15	318,18	541,32		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.2.4	000041	SBC	FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC	UN	8,00	-	21,93	21,93	-	175,42	175,42		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.2.5	000821	SBC	FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC COMPLETA STS	UN	8,00	-	343,02	343,02	-	2.744,12	2.744,12		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.4.2.6	TCE-C 00902	Próprio	INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAÇÕES, CERTIFICAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAÇÕES E LANÇAMENTO DE CABOS	UN	8,00	265,48	50,90	316,38	2.123,82	407,22	2.531,04		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.5			REVESTIMENTOS					-	-	-	-					-
6.6.5.1			FORRO					-	-	-	-					-
6.6.5.1.1	TCE-C 00924	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA ARMSTRONG 1250X625X25MM	m²	10,20	30,67	286,03	316,71	312,87	2.917,53	3.230,40		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.6			ESQUADRIAS					-	-	-	-					-
6.6.6.1			BANHEIROS					-	-	-	-					-
6.6.6.1.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	5,88	1,65	1,26	2,91	9,73	7,40	17,13		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.6.1.2	102228	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	5,88	17,57	14,77	32,35	103,32	86,87	190,19		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.6.1.3	110750	SBC	RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES)	UN	2,00	363,23	0,05	363,28	726,45	0,11	726,56		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.6.1.4	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	0,80	1,65	1,26	2,91	1,32	1,01	2,33		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.6.1.5	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	0,80	11,70	10,40	22,10	9,36	8,32	17,68		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.6.2			MÁRMORE					-	-	-	-					-
6.6.6.2.1	REF SINAPI 99813 001	Próprio	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAÇÃO DE PRODUTO "LIMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANO4YOU	m²	14,94	0,91	145,00	145,91	13,54	2.166,31	2.179,85		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.6.2.2	REF SINAPI 99813 002	Próprio	REMOVEDOR DE RESÍDUOS DE MÁRMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : NANO4YOU	m²	14,94	0,91	223,01	223,92	13,54	3.331,82	3.345,36		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.6.2.3	REF SINAPI 99813 003	Próprio	APLICAÇÃO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU	m²	14,94	0,91	9,28	10,19	13,54	138,69	152,23		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.6.2.4	REF SINAPI 99810 003	Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : NANO4YOU	m²	14,94	7,44	114,44	121,89	111,21	1.709,75	1.820,96		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.6.2.5	REF 101093 002	Próprio	MÁRMORE BRANCO PARANÁ 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	14,94	162,27	1.371,00	1.533,27	2.424,36	20.482,69	22.907,05		0,00%	0,00	0,00	-

6.6.7			MOBILIÁRIO					-	-	-	-					
6.6.7.1			MOBILIÁRIO SOB-MEDIDA					-	-	-	-					
6.6.7.1.1	TCE-C 00772	Próprio	UN.F PAREDE 1	UN	1,00	-	7.550,14	7.550,14	-	7.550,14	7.550,14		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.1.2	TCE-C 00773	Próprio	UN.F PAREDE 2	UN	1,00	-	3.398,67	3.398,67	-	3.398,67	3.398,67		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.1.3	TCE-C 00774	Próprio	UN.F PAREDE 3	UN	1,00	-	10.709,58	10.709,58	-	10.709,58	10.709,58		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.1.4	TCE-C 00775	Próprio	UN.F PAREDE 4	UN	1,00	-	22.098,25	22.098,25	-	22.098,25	22.098,25		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.1.5	TCE-C 00776	Próprio	UN.F PAREDE 5	UN	1,00	-	21.374,63	21.374,63	-	21.374,63	21.374,63		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.1.6	TCE-C 00777	Próprio	UN.F PAREDE 6	UN	1,00	-	14.416,74	14.416,74	-	14.416,74	14.416,74		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.1.7	TCE-C 00778	Próprio	UN.F PAREDE 7	UN	1,00	-	5.020,81	5.020,81	-	5.020,81	5.020,81		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.1.8	TCE-C 00779	Próprio	UN.F PAREDE 8	UN	1,00	-	2.092,93	2.092,93	-	2.092,93	2.092,93		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.1.9	TCE-C 00780	Próprio	UN.F PAREDE 9	UN	1,00	-	3.094,86	3.094,86	-	3.094,86	3.094,86		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.1.10	TCE-C 00781	Próprio	UN.F PAREDE 10	UN	1,00	-	4.586,64	4.586,64	-	4.586,64	4.586,64		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.1.11	TCE-C 00782	Próprio	UN.F PAREDE 11	UN	1,00	-	13.871,24	13.871,24	-	13.871,24	13.871,24		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.1.12	TCE-C 00783	Próprio	UN.F PAREDE 12	UN	1,00	-	9.618,58	9.618,58	-	9.618,58	9.618,58		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.1.13	TCE-C 00784	Próprio	UN.F PAREDE 13	UN	1,00	-	2.104,06	2.104,06	-	2.104,06	2.104,06		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.1.14	TCE-C 00785	Próprio	UN.F PAREDE 14	UN	1,00	-	13.696,65	13.696,65	-	13.696,65	13.696,65		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.1.15	TCE-C 00786	Próprio	UN.F PAREDE 15	UN	1,00	-	9.963,70	9.963,70	-	9.963,70	9.963,70		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.1.16	TCE-C 00787	Próprio	UN.F PAREDE 16	UN	1,00	-	22.131,53	22.131,53	-	22.131,53	22.131,53		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.1.17	TCE-C 00794	Próprio	UN.F-M4	UN	1,00	-	6.926,16	6.926,16	-	6.926,16	6.926,16		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.1.18	TCE-C 00795	Próprio	UN.F-M5	UN	1,00	-	5.732,74	5.732,74	-	5.732,74	5.732,74		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.1.19	TCE-C 00788	Próprio	UN.F-M7	UN	1,00	-	9.550,68	9.550,68	-	9.550,68	9.550,68		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.1.20	TCE-C 00789	Próprio	UN.F-M9	UN	1,00	-	19.658,30	19.658,30	-	19.658,30	19.658,30		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.1.21	TCE-C 00791	Próprio	UN.F-M10	UN	1,00	-	4.282,21	4.282,21	-	4.282,21	4.282,21		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.1.22	TCE-C 00790	Próprio	UN.F-M11	UN	1,00	-	34.950,86	34.950,86	-	34.950,86	34.950,86		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.1.23	TCE-C 00792	Próprio	UN.F-M12	UN	1,00	-	6.590,51	6.590,51	-	6.590,51	6.590,51		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.1.24	TCE-C 00793	Próprio	UN.F-M13 E UN.F-M14	UN	1,00	-	17.345,25	17.345,25	-	17.345,25	17.345,25		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.2			MOBILIÁRIO COMERCIAL					-	-	-	-					-
6.6.7.2.1	TCE-C 00668	Próprio	FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 300X350	UN	1,00	-	3.063,30	3.063,30	-	3.063,30	3.063,30		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.2.2	TCE-C 00608	Próprio	CG1 - CADEIRA GIRATÓRIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD 2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	-	2.778,18	2.778,18	-	55.563,50	55.563,50		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.2.3	TCE-C 00609	Próprio	CG2 - CADEIRA GIRATÓRIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457, ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEÇA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	-	4.502,80	4.502,80	-	9.005,60	9.005,60		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.2.4	TCE-C 00610	Próprio	CG3 - CADEIRA GIRATÓRIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METÁLICA EM ALUMÍNIO, ESTOFADO VINÍLICO PRETO - OU SIMILAR	UN	6,00	-	3.315,95	3.315,95	-	19.895,70	19.895,70		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.2.5	TCE-C 00672	Próprio	CF1 - CADEIRA FIXA REFERÊNCIA KIRA	UN	4,00	-	2.514,18	2.514,18	-	10.056,70	10.056,70		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.2.6	TCE-C 00676	Próprio	PG1 - POLTRONA GIRATÓRIA REFERÊNCIA AURA	UN	2,00	-	2.513,10	2.513,10	-	5.026,20	5.026,20		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.2.7	TCE-C 00647	Próprio	SO1 - SOFÁ 4 LUGARES - HERVAL	UN	1,00	-	10.217,18	10.217,18	-	10.217,18	10.217,18		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.2.8	TCE-C 00687	Próprio	MR4 - MESA DE REUNIÃO OVAL 270X130 ELETRIFICADA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	6.499,55	6.499,55	-	6.499,55	6.499,55		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.2.9	TCE-C 00681	Próprio	ML1 - MESA LATERAL REFERÊNCIA TOSCANA	UN	1,00	-	1.992,08	1.992,08	-	1.992,08	1.992,08		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.2.10	TCE-C 00500	Próprio	MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR, INCLUINDO ELETRIFICAÇÃO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	-	10.089,77	10.089,77	-	50.448,85	50.448,85		0,00%	0,00	0,00	-

6.6.7.2.11	TCE-C 00502	Próprio	MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR, INCLUINDO ELETRIFICAÇÃO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	-	6.478,79	6.478,79	-	64.787,95	64.787,95		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.2.12	TCE-C 00505	Próprio	MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMÁRIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	-	6.832,33	6.832,33	-	13.664,67	13.664,67		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.7.3			PERSIANAS					-	-	-	-					-
6.6.7.3.1	TCE-C 00607	Próprio	PERSIANA ROLÔ TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMÁ, COR SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	35,17	-	770,92	770,92	-	27.113,10	27.113,10		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.8			DIVISÓRIAS					-	-	-	-					-
6.6.8.1	REF SINAPI 97607 003	Próprio	REFORÇO PARA MÓVEIS E APARELHOS EM DIVISÓRIAS COM ESTRUTURA METÁLICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELÇADA E TRATAMENTO CONTRA FORMAÇÃO DE PILHA GALVÂNICA, SEM VÃOS.	m²	40,98	21,31	183,63	204,94	873,26	7.524,36	8.397,61		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.8.2	TCE-C 00835	Próprio	DIVISÓRIA DE ALUMÍNIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E MDF	m²	14,56	-	2.856,43	2.856,43	-	41.589,68	41.589,68		0,00%	0,00	0,00	-
6.6.9			LIMPEZA					-	-	-	-					-
6.6.9.1	TCE-C 00207	Próprio	REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM GERAL	m²	101,62	39,54	43,50	83,05	4.018,38	4.420,75	8.439,12		0,00%	0,00	0,00	-
6.7			UNIDADE G					-	-	-	-					-
6.7.1			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					-	-	-	-					-
6.7.1.1	02.01.33	EMBASA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO	m²	76,01	2,59	0,02	2,60	196,63	1,34	197,97		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.1.2	022188	SBC	REMOCAO DE RODAPES VINILICOS	M	6,98	5,97	-	5,97	41,70	-	41,70		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.1.3	023212	SBC	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO	UN	2,00	93,62	0,01	93,63	187,24	0,02	187,26		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.1.4	023212	SBC	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO	UN	5,00	93,62	0,01	93,63	468,11	0,04	468,16		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.1.5	REF SETOP 48460 + SINAPI 97640 + SINAPI 96115	Próprio	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²	38,01	20,54	6,73	27,27	780,62	255,86	1.036,47		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.1.6	REF SETOP ED- 48468 + ORSE 4988 001	Próprio	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO E REINSTALAÇÃO	un	19,00	33,44	27,50	60,93	635,30	522,45	1.157,74		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.1.7	REF ORSE 10552	Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	6,76	27,42	10,26	37,68	185,35	69,36	254,70		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.1.8	REF SBC 023000 001	Próprio	RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO	m²	25,30	26,34	11,16	37,49	666,29	282,28	948,57		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.2			PISOS					-	-	-	-					-
6.7.2.1	REF SINAPI 101727 002	Próprio	PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRÁFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	76,01	7,15	323,61	330,77	543,75	24.597,85	25.141,60		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.2.2	120772	SEDOP	Rodapé em poliestireno de 12cm	m	6,98	4,81	75,41	80,22	33,60	526,35	559,95		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.3			PAREDES E SEPTOS					-	-	-	-					-
6.7.3.1			SEPTOS					-	-	-	-					-
6.7.3.1.1	REF SINAPI 104723 001	Próprio	SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	15,50	42,82	328,50	371,31	663,65	5.091,70	5.755,35		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.3.2			PAPEL DE PAREDE					-	-	-	-					-
6.7.3.2.1	180005	SBC	PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL	m²	18,15	10,37	8,22	18,58	188,13	149,16	337,29		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.3.2.2	REF SEINFRA C2221 001	Próprio	REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAÇÃO	m²	18,15	3,20	46,69	49,89	58,13	847,39	905,52		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA					-	-	-	-					-
6.7.4.1			CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS					-	-	-	-					-
6.7.4.1.1	REF 91994 001	Próprio	TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00	17,66	15,60	33,26	282,56	249,61	532,17		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.1.2	REF 91994 002	Próprio	TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	17,66	15,60	33,26	52,98	46,80	99,78		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.1.3	REF IOPES 150629 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO CEGO E CONECTOR WAGO	UN	2,00	14,16	16,76	30,92	28,32	33,52	61,84		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.1.4	TCE-C00042	Próprio	ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE REDUÇÃO DE 1" PARA 3/4" E TAMPÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00	22,29	11,98	34,26	178,30	95,80	274,11		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.1.5	REF SBC 061550	Próprio	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4", INCLUSIVE SUPORTES, FIXAÇÃO E BOX	M	128,00	14,02	27,95	41,96	1.794,17	3.577,08	5.371,25		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.1.6	REF 91997 001	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	24,79	26,15	50,94	49,57	52,30	101,88		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.1.7	REF SBC 061142 001	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4", INCLUSIVE LUVA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	62,00	21,75	42,84	64,59	1.348,59	2.656,25	4.004,84		0,00%	0,00	0,00	-

6.7.4.1.8	TCE-C 00187	Próprio	RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO 3x2,5mm² HEPR 1kV ATOX	M	20,00	10,57	13,18	23,75	211,35	263,62	474,98		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.1.9	TCE-C 00186	Próprio	RABICHO 3,5m COM CABO 3x2,5mm² HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE FÊMEA (20A)	UN	19,00	25,87	45,69	71,56	491,52	868,18	1.359,70		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.1.10	TCE-C00179	Próprio	RABICHO DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm² HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO	CONJ	5,00	19,75	33,46	53,21	98,73	167,31	266,04		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.1.11	TCE-C00180	Próprio	RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm² HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO	CONJ	20,00	10,57	25,00	35,57	211,35	499,96	711,32		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.1.12	REF SBC 061369 001	Próprio	CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO INCLUSIVE MÃO DE OBRA	UN	10,00	46,51	972,51	1.019,02	465,12	9.725,12	10.190,24		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.1.13	REF SINAPI 91999 008	Próprio	CONECTOR AUTOMÁTICO 5 POLOS PARA CABOS ATÉ 6MM² - WAGO OU SIMILAR	UN	27,00	1,33	6,67	8,00	35,87	180,08	215,96		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.1.14	063459	SBC	CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T	UN	18,00	19,90	3,33	23,23	358,26	59,87	418,13		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.1.15	152041	IOPEs	Prensa cabos para eletroduto 3/4"	und	16,00	28,74	7,06	35,79	459,81	112,91	572,72		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.1.16	TCE-C 00646	Próprio	BLOCO KEYSTONE	Un	8,00	20,61	12,73	33,34	164,86	101,86	266,72		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.1.17	REF SINAP 91994 024	Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (CJ MINI ESPELHO SÉRIE 10 - (1 módulos) -BRANCO), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAÇÃO-DUTOTEC	CJ	12,00	26,85	27,68	54,54	322,26	332,18	654,44		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.1.18	REF 91994 004	Próprio	TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (VERMELHA), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA 220V.	UN	8,00	17,66	18,29	35,95	141,28	146,35	287,62		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.1.19	REF SINAP 91994 025	Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (CJ MINI ESPELHO SÉRIE 200 - (2 módulos) - BRANCO), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAÇÃO-DUTOTEC	UN	5,00	26,85	45,98	72,84	134,27	229,92	364,19		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.1.20	REF CPOS/CDHU 40.05.020 001	Próprio	Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive mão de obra	UN	2,00	18,94	17,55	36,49	37,87	35,11	72,98		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.1.21	REF SBC 062207 002	Próprio	INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO	CJ	2,00	21,45	61,57	83,02	42,90	123,13	166,04		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.1.22	REF SBC 062207 003	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO	CJ	1,00	21,45	52,27	73,72	21,45	52,27	73,72		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.1.23	TCE- C 00214	Próprio	CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	14,16	282,15	296,31	28,32	564,30	592,62		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.1.24	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	M	22,00	14,46	14,01	28,47	318,05	308,18	626,23		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.1.25	83386	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	8,34	9,78	18,12	116,78	136,86	253,64		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.1.26	REF SBC 063080 001	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXAÇÃO, PRENSA CABOS E CONECTORES WAGO	UN	1,00	46,16	534,53	580,69	46,16	534,53	580,69		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.2			LUMINOTECNIA					-	-	-	-					-
6.7.4.2.1	060561	SBC	FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9,6 W/M	UN	1,00	9,33	108,22	117,55	9,33	108,22	117,55		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.2.2	060562	SBC	FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A	UN	1,00	9,33	31,18	40,51	9,33	31,18	40,51		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.3			FIBRA ÓPTICA					-	-	-	-					-
6.7.4.3.1	9050016	SIURB	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	30,00	3,67	-	3,67	110,08	-	110,08		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.3.2	REF SBC 059560 001	Próprio	LANÇAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA	M	30,00	6,40	2,16	8,55	191,91	64,67	256,58		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.3.3	059560	SBC	CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO	M	20,00	5,58	7,95	13,53	111,57	159,09	270,66		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.3.4	000041	SBC	FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC	UN	5,00	-	21,93	21,93	-	109,64	109,64		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.4.3.5	000821	SBC	FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC COMPLETA STS	UN	5,00	-	343,02	343,02	-	1.715,08	1.715,08		0,00%	0,00	0,00	-

6.7.4.3.6	TCE-C 00902	Próprio	INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAÇÕES, CERTIFICAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAÇÕES E LANÇAMENTO DE CABOS	UN	5,00	265,48	50,90	316,38	1.327,39	254,51	1.581,90		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.5			REVESTIMENTOS					-	-	-	-					-
6.7.5.1			FORRO					-	-	-	-					-
6.7.5.1.1	TCE-C 00924	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA ARMSTRONG 1250X625X25MM	m²	8,00	30,67	286,03	316,71	245,39	2.288,26	2.533,65		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.6			ESQUADRIAS					-	-	-	-					-
6.7.6.1			BANHEIROS					-	-	-	-					-
6.7.6.1.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	5,88	1,65	1,26	2,91	9,73	7,40	17,13		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.6.1.2	102228	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	5,88	17,57	14,77	32,35	103,32	86,87	190,19		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.6.1.3	110750	SBC	RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES)	UN	2,00	363,23	0,05	363,28	726,45	0,11	726,56		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.6.1.4	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	0,80	1,65	1,26	2,91	1,32	1,01	2,33		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.6.1.5	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	0,80	11,70	10,40	22,10	9,36	8,32	17,68		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.6.2			MÁRMORE					-	-	-	-					-
6.7.6.2.1	REF SINAPI 99813 001	Próprio	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAÇÃO DE PRODUTO "LIMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANO4YOU	m²	6,76	0,91	145,00	145,91	6,13	980,20	986,33		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.6.2.2	REF SINAPI 99813 002	Próprio	REMOVEDOR DE RESÍDUOS DE MÁRMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : NANO4YOU	m²	6,76	0,91	223,01	223,92	6,13	1.507,57	1.513,70		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.6.2.3	REF SINAPI 99813 003	Próprio	APLICAÇÃO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU	m²	6,76	0,91	9,28	10,19	6,13	62,75	68,88		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.6.2.4	REF SINAPI 99810 003	Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : NANO4YOU	m²	6,76	7,44	114,44	121,89	50,32	773,62	823,94		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.6.2.5	REF 101093 002	Próprio	MÁRMORE BRANCO PARANÁ 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	6,76	162,27	1.371,00	1.533,27	1.096,97	9.267,94	10.364,90		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.7			MOBILIÁRIO					-	-	-	-					-
6.7.7.1			MOBILIÁRIO SOB-MEDIDA					-	-	-	-					-
6.7.7.1.1	TCE-C 00796	Próprio	UN.G PAREDE 1	UN	1,00	-	10.776,37	10.776,37	-	10.776,37	10.776,37		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.7.1.2	TCE-C 00797	Próprio	UN.G PAREDE 2	UN	1,00	-	8.793,03	8.793,03	-	8.793,03	8.793,03		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.7.1.3	TCE-C 00798	Próprio	UN.G PAREDE 3	UN	1,00	-	3.595,83	3.595,83	-	3.595,83	3.595,83		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.7.1.4	TCE-C 00799	Próprio	UN.G PAREDE 4	UN	1,00	-	3.659,29	3.659,29	-	3.659,29	3.659,29		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.7.1.5	TCE-C 00809	Próprio	UN.G PAREDE 5	UN	1,00	-	22.242,97	22.242,97	-	22.242,97	22.242,97		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.7.1.6	TCE-C 00819	Próprio	UN.G PAREDE 6	UN	1,00	-	12.357,21	12.357,21	-	12.357,21	12.357,21		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.7.1.7	TCE-C 00820	Próprio	UN.G PAREDE 7	UN	1,00	-	12.379,47	12.379,47	-	12.379,47	12.379,47		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.7.1.8	TCE-C 00821	Próprio	UN.G PAREDE 8	UN	1,00	-	32.999,31	32.999,31	-	32.999,31	32.999,31		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.7.1.9	TCE-C 00822	Próprio	UN.G PAREDE 9	UN	1,00	-	9.930,29	9.930,29	-	9.930,29	9.930,29		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.7.1.10	TCE-C 00823	Próprio	UN.G-M5	UN	1,00	-	8.001,01	8.001,01	-	8.001,01	8.001,01		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.7.1.11	TCE-C 00825	Próprio	UN.G-M6	UN	1,00	-	6.954,54	6.954,54	-	6.954,54	6.954,54		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.7.1.12	TCE-C 00826	Próprio	UN.G-M7	UN	1,00	-	24.803,48	24.803,48	-	24.803,48	24.803,48		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.7.1.13	TCE-C 00827	Próprio	UN.G-M8	UN	1,00	-	21.419,16	21.419,16	-	21.419,16	21.419,16		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.7.1.14	TCE-C 00828	Próprio	UN.G-M9 E UN.G-M10	UN	1,00	-	11.126,01	11.126,01	-	11.126,01	11.126,01		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.7.2			MOBILIÁRIO COMERCIAL					-	-	-	-					-
6.7.7.2.1	TCE-C 00608	Próprio	CG1 - CADEIRA GIRATÓRIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD 2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	-	2.778,18	2.778,18	-	22.225,40	22.225,40		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.7.2.2	TCE-C 00609	Próprio	CG2 - CADEIRA GIRATÓRIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457, ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEÇA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	4.502,80	4.502,80	-	4.502,80	4.502,80		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.7.2.3	TCE-C 00672	Próprio	CF1 - CADEIRA FIXA REFERÊNCIA KIRA	UN	2,00	-	2.514,18	2.514,18	-	5.028,35	5.028,35		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.7.2.4	TCE-C 00668	Próprio	FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 300X350	UN	2,00	-	3.063,30	3.063,30	-	6.126,60	6.126,60		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.7.2.5	TCE-C 00674	Próprio	PF2 - PUFE RETANGULAR REFERÊNCIA DONATO	UN	1,00	-	1.603,72	1.603,72	-	1.603,72	1.603,72		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.7.2.6	TCE-C 00676	Próprio	PG1 - POLTRONA GIRATÓRIA REFERÊNCIA AURA	UN	6,00	-	2.513,10	2.513,10	-	15.078,61	15.078,61		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.7.2.7	TCE-C 00678	Próprio	SO2 - SOFÁ 3 LUGARES REFERÊNCIA HERVAL	UN	1,00	-	9.574,05	9.574,05	-	9.574,05	9.574,05		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.7.2.8	TCE-C 00684	Próprio	MC2 - MESA DE CENTRO REFERÊNCIA LOFT	UN	1,00	-	10.084,77	10.084,77	-	10.084,77	10.084,77		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.7.2.9	TCE-C 00500	Próprio	MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR, INCLUINDO ELETRIFICAÇÃO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	-	10.089,77	10.089,77	-	20.179,54	20.179,54		0,00%	0,00	0,00	-

6.7.7.2.10	TCE-C 00502	Próprio	MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR, INCLUINDO ELETRIFICAÇÃO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		2,00	-	6.478,79	6.478,79	-	12.957,59	12.957,59		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.7.2.11	TCE-C 00505	Próprio	MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMÁRIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		3,00	-	6.832,33	6.832,33	-	20.497,00	20.497,00		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.7.3			PERSIANAS						-	-	-	-					-
6.7.7.3.1	TCE-C 00607	Próprio	PERSIANA ROLÔ TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMÁ, COR SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²		25,30	-	770,92	770,92	-	19.504,16	19.504,16		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.8			DIVISÓRIAS						-	-	-	-					-
6.7.8.1	REF SINAPI 97607 003	Próprio	REFORÇO PARA MÓVEIS E APARELHOS EM DIVISÓRIAS COM ESTRUTURA METÁLICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIÇADA E TRATAMENTO CONTRA FORMAÇÃO DE PILHA GALVÂNICA, SEM VÃOS.	m²		14,87	21,31	183,63	204,94	316,94	2.730,92	3.047,87		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.8.2	TCE-C 00835	Próprio	DIVISÓRIA DE ALUMÍNIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E MDF	m²		7,10	-	2.856,43	2.856,43	-	20.280,68	20.280,68		0,00%	0,00	0,00	-
6.7.9			LIMPEZA						-	-	-	-					-
6.7.9.1	TCE-C 00207	Próprio	REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM GERAL	m²		76,01	39,54	43,50	83,05	3.005,68	3.306,64	6.312,32		0,00%	0,00	0,00	-
6.8			UNIDADE H						-	-	-	-					-
6.8.1			MOBILIÁRIO						-	-	-	-					-
6.8.1.1	TCE-C 00608	Próprio	CG1 - CADEIRA GIRATÓRIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD 2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		141,00	-	2.778,18	2.778,18	-	391.722,68	391.722,68		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.1.2	TCE-C 00609	Próprio	CG2 - CADEIRA GIRATÓRIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457, ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEÇA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		8,00	-	4.502,80	4.502,80	-	36.022,39	36.022,39		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.1.3	TCE-C 00610	Próprio	CG3 - CADEIRA GIRATÓRIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METÁLICA EM ALUMÍNIO, ESTOFADO VINÍLICO PRETO - OU SIMILAR	UN		108,00	-	3.315,95	3.315,95	-	358.122,56	358.122,56		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.1.4	TCE-C 00500	Próprio	MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR, INCLUINDO ELETRIFICAÇÃO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		70,00	-	10.089,77	10.089,77	-	706.283,87	706.283,87		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.1.5	TCE-C 00505	Próprio	MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMÁRIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		8,00	-	6.832,33	6.832,33	-	54.658,67	54.658,67		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.1.6	TCE-C 00509	Próprio	MR1 - MESA DE REUNIÃO REDONDA Ø120CM ELETRIFICADA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		5,00	-	3.390,92	3.390,92	-	16.954,59	16.954,59		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.1.7	TCE-C 00687	Próprio	MR4 - MESA DE REUNIÃO OVAL 270X130 ELETRIFICADA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		7,00	-	6.499,55	6.499,55	-	45.496,86	45.496,86		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.1.8	TCE-C 00866	Próprio	BL1 - BALCÃO DE MDF 205X40X60	UN		10,00	-	5.312,43	5.312,43	-	53.124,30	53.124,30		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.1.9	TCE-C 00867	Próprio	BL2 - BALCÃO DE MDF 140X60X43X80	UN		2,00	-	4.591,37	4.591,37	-	9.182,74	9.182,74		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.1.10	TCE-C 00685	Próprio	AP1 - APARADOR REFERÊNCIA AURORA	UN		17,00	-	4.379,15	4.379,15	-	74.445,61	74.445,61		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.1.11	TCE-C 00810	Próprio	PN1 - PAINEL EM MDF, 86X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		10,00	-	4.309,08	4.309,08	-	43.090,78	43.090,78		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.1.12	TCE-C 00897	Próprio	MT4 - MESA WORK GERENCIAL COM ARMARIOS , 184,5 X 160 PARA MESA "L" , PÉ REQUADRO , INCLUINDO ELETRIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		2,00	-	7.169,69	7.169,69	-	14.339,38	14.339,38		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.2			DIVISÓRIAS						-	-	-	-					-
6.8.2.1	TCE-C 00835	Próprio	DIVISÓRIA DE ALUMÍNIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E MDF	m²		-	-	2.856,43	2.856,43	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.3			SEPTOS						-	-	-	-					-
6.8.3.1	REF SINAPI 104723 001	Próprio	SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²		-	42,82	328,50	371,31	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.4			ACABAMENTOS						-	-	-	-					-
6.8.4.1	REF ORSE 7326 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE EMBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6MM	UN		4,00	52,81	2.339,62	2.392,43	211,25	9.358,48	9.569,73		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.4.2	REF CPOS/CDHU 04.30.080	Próprio	REMOÇÃO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO	UN		4,00	92,71	25,91	118,62	370,83	103,65	474,48		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.5			FORRO						-	-	-	-					-
6.8.5.1	TCE-C 00924	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA ARMSTRONG 1250X625X25MM	m²		70,00	30,67	286,03	316,71	2.147,16	20.022,26	22.169,42		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA						-	-	-	-					-
6.8.6.1			TUBULAÇÃO E FIAÇÃO						-	-	-	-					-
6.8.6.1.1			INFRA DE PISO						-	-	-	-					-
6.8.6.1.1.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		200,00	6,62	9,12	15,73	1.323,38	1.823,17	3.146,56		0,00%	0,00	0,00	-

6.8.6.1.1.2	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	250,00	7,61	4,36	11,97	1.902,81	1.088,89	2.991,69		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.1.3	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	11,47	7,94	19,40	1.146,52	793,68	1.940,20		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.2			INFRA AÉREA					-	-	-	-					-
6.8.6.1.2.1	061167	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1" COM CONEXOES	M	904,45	24,93	13,19	38,12	22.545,99	11.929,56	34.475,55		0,00%	0,00	0,00	
6.8.6.1.2.2	061169	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2" COM CONEXOES	M	12,77	19,90	80,23	100,13	254,17	1.024,54	1.278,71		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.2.3	061168	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4" COM CONEXOES	M	248,67	18,94	79,63	98,57	4.708,73	19.802,05	24.510,78		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.2.4	REF SBC 061170 001	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2" COM CONEXOES	M	12,02	22,39	150,46	172,85	269,17	1.808,48	2.077,65		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.2.5	061173	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2" COM CONEXOES	M	7,70	29,89	181,03	210,92	230,16	1.393,95	1.624,11		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.2.6	063447	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	85,41	23,41	23,48	46,89	1.999,82	2.005,09	4.004,91		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.2.7	REF SETOP ED-19524 001	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	88,65	42,74	128,76	171,49	3.788,66	11.414,33	15.202,98		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.2.8	REF SEDOP 171055 001	Próprio	PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLÍTICA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÕES	m	157,14	30,15	41,03	71,18	4.737,10	6.447,49	11.184,58		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.2.9	061550	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4"	M	216,94	11,15	10,66	21,80	2.418,55	2.311,65	4.730,20		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.2.10	061551	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1"	M	6,02	14,25	13,79	28,04	85,81	83,00	168,82		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.2.11	061946	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4"	M	12,90	14,74	18,56	33,30	190,13	239,39	429,52		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.2.12	061552	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2"	M	12,37	18,74	26,63	45,37	231,84	329,36	561,20		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.2.13	061553	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2"	M	7,88	84,52	34,42	118,94	665,98	271,25	937,23		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.3			CABEAMENTO					-	-	-	-					-
6.8.6.1.3.1	REF 91926 001	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERMELHO	M	565,88	1,60	3,33	4,94	906,23	1.887,14	2.793,37		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.3.2	REF 91926 002	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR BRANCO	M	565,88	1,60	3,33	4,94	906,23	1.887,14	2.793,37		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.3.3	REF 91926 003	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR PRETO	M	565,88	1,60	3,33	4,94	906,23	1.887,14	2.793,37		0,00%	0,00	0,00	-

6.8.6.1.3.4	REF 91926 004	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR AZUL	M	848,83	1,60	3,33	4,94	1.359,34	2.830,72	4.190,06		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.3.5	REF 91926 005	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERDE	M	1.697,65	1,60	3,33	4,94	2.718,68	5.661,43	8.380,12		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.3.6	REF 91926 006	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR AMARELO	M	848,83	1,60	3,33	4,94	1.359,34	2.830,72	4.190,06		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.3.7	REF 91928 001	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERMELHO	M	341,57	2,16	5,53	7,69	736,35	1.890,47	2.626,82		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.3.8	REF 91928 002	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR BRANCO	M	341,57	2,16	5,53	7,69	736,35	1.890,47	2.626,82		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.3.9	REF 91928 003	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR PRETO	M	341,57	2,16	5,53	7,69	736,35	1.890,47	2.626,82		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.3.1 0	REF 91928 004	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR AZUL	M	1.024,71	2,16	5,53	7,69	2.209,06	5.671,41	7.880,47		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.3.1 1	REF 91928 005	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERDE	M	1.024,71	2,16	5,53	7,69	2.209,06	5.671,41	7.880,47		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.3.1 2	REF SINAPI 91930 001	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERMELHA	M	213,96	2,82	7,56	10,38	604,33	1.617,20	2.221,53		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.3.1 3	REF SINAPI 91930 002	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR BRANCA	M	213,96	2,82	7,56	10,38	604,33	1.617,20	2.221,53		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.3.1 4	REF SINAPI 91930 003	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR PRETA	M	213,96	2,82	7,56	10,38	604,33	1.617,20	2.221,53		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.3.1 5	REF SINAPI 91930 004	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR AZUL	M	641,89	2,82	7,56	10,38	1.813,03	4.851,68	6.664,70		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.3.1 6	REF SINAPI 91930 005	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERDE	M	641,89	2,82	7,56	10,38	1.813,03	4.851,68	6.664,70		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.3.1 7	REF SINAPI 91932 001	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERMELHA	M	80,40	4,22	13,56	17,78	339,57	1.090,18	1.429,75		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.3.1 8	REF SINAPI 91932 002	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR BRANCA	M	80,40	4,22	13,56	17,78	339,57	1.090,18	1.429,75		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.3.1 9	REF SINAPI 91932 003	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR PRETA	M	80,40	4,22	13,56	17,78	339,57	1.090,18	1.429,75		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.3.2 0	REF SINAPI 91932 004	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR AZUL	M	241,19	4,22	13,56	17,78	1.018,68	3.270,39	4.289,08		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.3.2 1	REF SINAPI 91932 005	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERDE	M	241,19	4,22	13,56	17,78	1.018,68	3.270,39	4.289,08		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.3.2 2	REF SINAPI 91999 001	Próprio	CONECTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR PARA CABOS ATÉ 4MM² - WAGO 221 OU SIMILAR	UN	384,00	1,33	3,12	4,45	510,21	1.199,49	1.709,70		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.1.3.2 3	REF SINAPI 91999 002	Próprio	CONECTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR PARA CABOS ATÉ 6MM² - WAGO 221 OU SIMILAR	UN	116,00	1,33	5,64	6,97	154,13	654,27	808,39		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.2			CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS					-	-	-	-					-
6.8.6.2.1			ACESSÓRIOS DE PISO					-	-	-	-					-
6.8.6.2.1.1	TCE- C 00214	Próprio	CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00	14,16	282,15	296,31	637,10	12.696,84	13.333,94		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.2.2			ACESSÓRIOS DE PAREDE					-	-	-	-					-
6.8.6.2.2.1	REF SINAP 91994 024	Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (CJ MINI ESPELHO SÉRIE 10 - (1 módulos) -BRANCO), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAÇÃO-DUTOTEC	CJ	2,00	26,85	27,68	54,54	53,71	55,36	109,07		0,00%	0,00	0,00	-

6.8.6.2.2.2	REF SINAP 91994 025	Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (CJ MINI ESPELHO SÉRIE 200 - (2 módulos) - BRANCO), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAÇÃO-DUTOTEC	UN	11,00	26,85	45,98	72,84	295,40	505,83	801,23		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.2.3			ACESSÓRIOS DE DIVISÓRIAS					-	-	-	-					-
6.8.6.2.3.1	REF SINAPI 91946 001	Próprio	PLACA COM SUPORTE PARA DIVISÓRIAS ORION SCHNEIDER	UN	104,00	7,13	15,90	23,03	741,24	1.653,60	2.394,83		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.2.3.2	REF SINAPI 91946 002	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	37,00	28,47	36,39	64,86	1.053,21	1.346,54	2.399,75		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.2.3.3	REF SINAPI 91990 001	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	45,00	28,47	28,61	57,07	1.280,93	1.287,26	2.568,19		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.2.3.4	REF SINAPI 91956 001	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	27,07	71,46	98,53	595,65	1.572,06	2.167,71		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.2.4			ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES					-	-	-	-					-
6.8.6.2.4.1	9816	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	252,00	0,35	0,10	0,45	88,69	24,39	113,09		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.2.4.2	12506	ORSE	Arruela de lisa 3/8"	un	490,00	0,35	0,18	0,53	172,46	86,23	258,69		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.2.4.3	685	ORSE	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lenticilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	un	490,00	3,63	1,88	5,52	1.780,67	922,67	2.703,35		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.2.4.4	12567	ORSE	Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocação)	un	252,00	0,21	1,79	2,00	53,22	450,13	503,34		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.2.4.5	12495	ORSE	Porca sextavada 1/4", bicromatizada	un	252,00	3,63	0,95	4,58	915,78	239,48	1.155,25		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.2.4.6	12614	ORSE	Porca sextavada 3/8", bicromatizada	un	490,00	3,63	1,26	4,89	1.780,67	616,55	2.397,23		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.2.4.7	7925	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	un	48,00	0,84	1,77	2,61	40,55	84,89	125,44		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.2.4.8	8007	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação	un	15,00	0,84	1,51	2,36	12,67	22,70	35,37		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.2.4.9	8006	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação	un	195,00	0,84	1,21	2,06	164,72	236,78	401,50		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.2.4.10	7926	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação	un	50,00	0,84	1,89	2,74	42,24	94,59	136,83		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.2.4.11	3252	ORSE	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm	un	100,00	-	1,02	1,02	-	102,07	102,07		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.2.4.12	3253	ORSE	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 390 mm	un	100,00	-	0,99	0,99	-	98,55	98,55		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.2.4.13	711	ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	un	9,00	2,12	4,30	6,42	19,09	38,72	57,81		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.3			FIBRA ÓPTICA					-	-	-	-					-
6.8.6.3.1	9050016	SIURB	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	200,00	3,67	-	3,67	733,84	-	733,84		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.3.2	REF SBC 059560 001	Próprio	LANÇAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA	M	200,00	6,40	2,16	8,55	1.279,39	431,16	1.710,55		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.3.3	059560	SBC	CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO	M	280,00	5,58	7,95	13,53	1.562,02	2.227,23	3.789,24		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.3.4	000821	SBC	FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC COMPLETA STS	UN	50,00	-	343,02	343,02	-	17.150,77	17.150,77		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.3.5	000041	SBC	FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC	UN	56,00	-	21,93	21,93	-	1.227,93	1.227,93		0,00%	0,00	0,00	-
6.8.6.3.6	TCE-C 00902	Próprio	INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAÇÕES, CERTIFICAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAÇÕES E LANÇAMENTO DE CABOS	UN	50,00	265,48	50,90	316,38	13.273,88	2.545,14	15.819,02		0,00%	0,00	0,00	-

6.8.6.4			IDENTIFICAÇÃO DAS TUBULAÇÕES														
6.8.6.4.1	REF SINAPI 104792 001	Próprio	IDENTIFICAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA COM FITAS COLORIDAS	M	2.500,00	0,18	0,26	0,44	461,95	637,93	1.099,89		0,00%	0,00	0,00		-
6.9			HALL E CORREDORES														-
6.9.1			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES														-
6.9.1.1	02.01.33	EMBASA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO	m²	47,37	2,59	0,02	2,60	122,54	0,83	123,38		0,00%	0,00	0,00		-
6.9.1.2	REF SINAPI 97640 001	Próprio	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	23,69	1,79	0,70	2,48	42,32	16,47	58,78		0,00%	0,00	0,00		-
6.9.1.3	REF SETOP ED-48468 + ORSE 4988 001	Próprio	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO E REINSTALAÇÃO	un	80,00	33,44	27,50	60,93	2.674,93	2.199,78	4.874,70		0,00%	0,00	0,00		-
6.9.2			PISO														-
6.9.2.1	REF SINAPI 101727 002	Próprio	PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRÁFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	47,37	7,15	323,61	330,77	338,87	15.329,56	15.668,43		0,00%	0,00	0,00		-
6.9.3			SEPTOS														-
6.9.3.1	REF SINAPI 104723 001	Próprio	SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	15,50	42,82	328,50	371,31	663,65	5.091,70	5.755,35		0,00%	0,00	0,00		-
6.9.4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA														-
6.9.4.1	REF SINAPI 91999 008	Próprio	CONECTOR AUTOMÁTICO 5 POLOS PARA CABOS ATÉ 6MM² - WAGO OU SIMILAR	UN	27,00	1,33	6,67	8,00	35,87	180,08	215,96		0,00%	0,00	0,00		-
6.9.4.2	REF 91996 001	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	24,79	23,46	48,25	223,08	211,13	434,21		0,00%	0,00	0,00		-
6.9.4.3	REF 91997 001	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	24,79	26,15	50,94	24,79	26,15	50,94		0,00%	0,00	0,00		-
6.9.4.4	REF 91997 002	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (MÓDULO VERMELHO PARA TOMADA 220V)	UN	2,00	24,79	26,15	50,94	49,57	52,30	101,88		0,00%	0,00	0,00		-
6.9.4.5	REF SBC 061142 001	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4", INCLUSIVE LUVA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	153,00	21,75	42,84	64,59	3.327,96	6.554,95	9.882,91		0,00%	0,00	0,00		-
6.9.4.6	REF 91996 002	Próprio	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (MÓDULO VERMELHO PARA TOMADA 220V)	UN	2,00	24,79	23,46	48,25	49,57	46,92	96,49		0,00%	0,00	0,00		-
6.9.4.7	TCE-C00180	Próprio	RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm² HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO	CONJ	11,00	10,57	25,00	35,57	116,24	274,98	391,23		0,00%	0,00	0,00		-
6.9.4.8	REF SBC 061550	Próprio	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4", INCLUSIVE SUPORTES, FIXAÇÃO E BOX	M	50,00	14,02	27,95	41,96	700,85	1.397,30	2.098,15		0,00%	0,00	0,00		-
6.9.4.9	063459	SBC	CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T	UN	11,00	19,90	3,33	23,23	218,94	36,59	255,53		0,00%	0,00	0,00		-
6.9.4.10	152041	IO PES	Prensa cabos para eletroduto 3/4"	und	10,00	28,74	7,06	35,79	287,38	70,57	357,95		0,00%	0,00	0,00		-
6.9.4.11	TCE- C 00212	Próprio	ESPELHO SIMPLES 4"X2"	UN	10,00	8,34	16,52	24,87	83,42	165,25	248,66		0,00%	0,00	0,00		-
6.9.4.12	TCE-C 00050	Próprio	Marcador de anilha para cabos de 1,5 a 10 mm² (pacote com 100un)- inclusive serviço	UN	4,00	1,93	32,48	34,40	7,71	129,91	137,62		0,00%	0,00	0,00		-
6.9.4.13	REF SINAP 91994 024	Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (CJ MINI ESPELHO SÉRIE 10 - (1 módulos) -BRANCO), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAÇÃO-DUTOTEC	CJ	5,00	26,85	27,68	54,54	134,27	138,41	272,68		0,00%	0,00	0,00		-
6.9.5			LIMPEZA														-
6.9.5.1	TCE-C 00207	Próprio	REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM GERAL	m²	47,37	39,54	43,50	83,05	1.873,16	2.060,73	3.933,88		0,00%	0,00	0,00		-
6.9.6			ABRIGOS DE HIDRANTE														-
6.9.6.1	REF CPOS/CDHU 04.30.080	Próprio	REMOÇÃO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO	UN	2,00	92,71	25,91	118,62	185,41	51,83	237,24		0,00%	0,00	0,00		-
6.9.6.2	REF ORSE 7326 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE EMBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6MM	UN	2,00	52,81	2.339,62	2.392,43	105,62	4.679,24	4.784,86		0,00%	0,00	0,00		-
6.10			REFORÇO ESTRUTURAL														-
6.10.1			FIBRA DE CARBONO														-
6.10.1.1	TCE-C 00203	Próprio	REFORÇO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/M²; RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: 2800 MPA,ESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGAS DE CONCRETO.	m²	76,90	114,47	1.278,89	1.393,36	8.802,55	98.346,46	107.149,01		0,00%	0,00	0,00		-
6.10.2			REFORÇO NEGATIVO														-
6.10.2.1	ED-48479	SETOP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	26,40	11,80	8,31	20,11	311,56	219,47	531,03		0,00%	0,00	0,00		-
6.10.2.2	040820	SBC	LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AR	m²	26,40	2,36	30,88	33,23	62,26	815,13	877,38		0,00%	0,00	0,00		-
6.10.2.3	92773	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	75,84	0,47	8,91	9,38	35,37	676,00	711,37		0,00%	0,00	0,00		-
6.10.2.4	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,96	3,09	11,48	14,57	52,38	194,75	247,13		0,00%	0,00	0,00		-

6.10.2.5	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,64	634,97	859,14	1.494,11	1.676,32	2.268,14	3.944,46		0,00%	0,00	0,00	-
6.10.2.6	09.01.97	EMBASA	CURA QUIMICA DE CONCRETO	m²	26,40	1,45	2,43	3,88	38,33	64,11	102,44		0,00%	0,00	0,00	-
6.10.3			REFORÇO TOPO DOS PILARES					-	-	-	-					-
6.10.3.1	TCE-C 00566	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONSOLO EM CHAPAS DE AÇO METÁLICO PARA REFORÇO E PREENCHIMENTO COM GRAUTE	UN	8,00	768,92	13.212,87	13.981,79	6.151,35	105.702,95	111.854,30		0,00%	0,00	0,00	-
7			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	-	-	-					-
7.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	3.815,86	3,05	2,13	5,18	11.650,92	8.125,42	19.776,34		0,00%	0,00	0,00	-
7.2	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	100,00	3,66	11,51	15,17	366,04	1.150,92	1.516,96		0,00%	0,00	0,00	-
7.3	070408	SBC	TESTE DE REGULAGEM ""START-UP"" EM EQUIPAMENTO FRIGORIGENO	UN	142,00	87,56	0,02	87,58	12.433,50	2,50	12.436,00		0,00%	0,00	0,00	-
7.4	REF EMBASA 41.01.23 002	Próprio	ELABORAÇÃO DE PMOC E COMISSIONAMENTO DE SISTEMA COM ACOMPANHAMENTOS ASSISTIDO (POR 3 MESES), INCLUSO TREINAMENTO	UN	1,00	27.135,80	7.857,83	34.993,62	27.135,80	7.857,83	34.993,62		0,00%	0,00	0,00	-
8			1º ADITIVO					-	-	-	-					-
8.1			1º ANDAR					-	-	-	-					-
8.1.1			MOBILIÁRIO SOB-MEDIDA					-	-	-	-					-
8.1.1.1	TCE-C 00810	Próprio	PN1 - PAINEL EM MDF, 86X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		-	4.309,08	4.309,08	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
8.1.1.2	TCE-C 00896	Próprio	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS EM MDF CONFORME PROJETO	m²		-	2.323,60	2.323,60	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
8.1.2			MOBILIÁRIO COMERCIAL					-	-	-	-					-
8.1.2.1	TCE-C 00502	Próprio	MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR, INCLUINDO ELETRIFICAÇÃO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	-	6.478,79	6.478,79	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
8.2			2º ANDAR					-	-	-	-					-
8.2.1	TCE-C 00896	Próprio	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS EM MDF CONFORME PROJETO	m²		-	2.323,60	2.323,60	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
8.3			UNIDADE A					-	-	-	-					-
8.3.1	TCE-C 00516	Próprio	FL1 - FLOREIRA LINHA WORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		197,83	4.042,67	4.240,50	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
8.4			UNIDADE G					-	-	-	-					-
8.4.1	TCE-C 00610	Próprio	CG3 - CADEIRA GIRATÓRIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METÁLICA EM ALUMÍNIO, ESTOFADO VINÍLICO PRETO - OU SIMILAR	UN	-	-	3.315,95	3.315,95	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
8.5			UNIDADE H					-	-	-	-					-
8.5.1			PISO					-	-	-	-					-
8.5.1.1	REF SINAPI 101727 002	Próprio	PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRÁFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²		7,15	323,61	330,77	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
8.5.2			MOBILIÁRIO					-	-	-	-					-
8.5.2.1	TCE-C 00516	Próprio	FL1 - FLOREIRA LINHA WORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		197,83	4.042,67	4.240,50	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
8.5.2.2	TCE-C 00502	Próprio	MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR, INCLUINDO ELETRIFICAÇÃO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	-	6.478,79	6.478,79	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
8.5.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA					-	-	-	-					-
8.5.3.1	REF SBC 063080 001	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXAÇÃO, PRENSA CABOS E CONECTORES WAGO	UN		46,16	534,53	580,69	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
9			2º ADITIVO					-	-	-	-					-
9.1			1º PAVIMENTO					-	-	-	-					-
9.1.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA					-	-	-	-					-
9.1.1.1	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		5,45	12,94	18,39	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
9.1.1.2	TCE-C00014	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA 100X50 EM CHAPA DE 16 -F.G.ELETROLÍTICO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÕES	M		36,91	59,15	96,06	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
9.1.1.3	92872	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		8,27	7,32	15,59	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
9.1.1.4	92869	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		7,99	5,23	13,22	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-

9.1.1.5	REF ORSE 13672 004	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 62X62 CM, 40W BIVOLT, AVANT OU SIMILAR COM SISTEMA DALI BIVOLT	UN		25,67	1.090,46	1.116,13	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
9.1.2			PISO					-	-	-	-					-
9.1.2.1			CONTRAPISO					-	-	-	-					-
9.1.2.1.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²		0,22	1,94	2,16	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
9.1.2.1.2	2343	ORSE	Placa de isopor (EPS) tipo 2f, e = 10mm, 1000 x 500mm, para isolamento termoacústico. Rev 01_05/2024	m²		5,43	5,31	10,74	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
9.1.2.1.3	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG		1,40	17,69	19,09	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
9.1.2.1.4	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³		37,20	16,80	54,00	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
9.1.2.2			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	-	-	-					-
9.1.2.2.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²		29,02	107,35	136,37	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
9.1.3			REMOÇÕES					-	-	-	-					-
9.1.3.1	022914	SBC	DEMOLICAO MANUAL RODAPE MADEIRA S/ REAPROVEITAMENTO	M		8,97	0,01	8,98	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
9.2			2º PAVIMENTO					-	-	-	-					-
9.2.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA					-	-	-	-					-
9.2.1.1	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		5,45	12,94	18,39	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
9.2.1.2	TCE-C00014	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA 100X50 EM CHAPA DE 16 -F.G.ELETROLÍTICO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÕES	M		36,91	59,15	96,06	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
9.2.1.3	92872	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		8,27	7,32	15,59	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
9.2.1.4	92869	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		7,99	5,23	13,22	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
9.2.1.5	REF ORSE 13672 004	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 62X62 CM, 40W BIVOLT, AVANT OU SIMILAR COM SISTEMA DALI BIVOLT	UN		25,67	1.090,46	1.116,13	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
9.2.2			PISO					-	-	-	-					-
9.2.2.1			CONTRAPISO					-	-	-	-					-
9.2.2.1.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²		0,22	1,94	2,16	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-
9.2.2.1.2	2343	ORSE	Placa de isopor (EPS) tipo 2f, e = 10mm, 1000 x 500mm, para isolamento termoacústico. Rev 01_05/2024	m²		5,43	5,31	10,74	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-

9.2.2.1.3	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG		1,40	17,69	19,09	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-		
9.2.2.1.4	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³		37,20	16,80	54,00	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-		
9.2.2.2			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	-	-	-					-		
9.1.2.2.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²		29,02	107,35	136,37	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-		
9.2.3			REMOÇÕES					-	-	-	-					-		
9.2.3.1.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³		59,07	23,70	82,76	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-		
9.2.5.1.6	022914	SBC	DEMOLICAO MANUAL RODAPE MADEIRA S/ REAPROVEITAMENTO	M		8,97	0,01	8,98	-	-	-		0,00%	0,00	0,00	-		
TOTAL MÃO DE OBRA COM BDI:										R\$	5.200.161,15	TOTAL MÃO DE OBRA:					R\$	6.931,97
TOTAL MATERIAL COM BDI:										R\$	19.949.838,85	TOTAL MATERIAL:					R\$	101.074,00
TOTAL GERAL COM BDI:										R\$	25.150.000,00	TOTAL GERAL:					R\$	108.005,97
												RETENÇÃO 10%:					R\$	10.800,60
												TOTAL MEDIÇÃO:					R\$	97.205,37
												ACUMULADO:					R\$	21.434.084,77